

第 5 次 亀 岡 市 総 合 計 画 進 行 管 理 調 書

主管室・部/課/係	室・部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者	塩見 成晃		直通	2 5 - 5 0 7 1	内線	3332

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No. 施策名	227. 施設の適切な維持管理①						
②事業No.事業名	252. 亀岡運動公園長寿命化対策事業					事業実施 期 間	R3 ～ R7					
③新規・継続	継続	④事業区分		補助		国補助率		50%		府補助率		-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)												

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 包みこまれるまちづくりを	12 つくる責任、つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

亀岡運動公園については、体育館や陸上競技場などの各施設の老朽化が進んでいる状況です。

公園施設については、安全性の確保が重要な責務であると共に、憩いの場として提供するために、都市公園施設長寿命化計画を基に、公園施設の計画的な更新を進め、住み続けられるまちづくりに向けた取組を進めます。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費（円）	（活動）指標値
R3	計 画	公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設の更新・修繕	30,000,000	整備率
	実 績	亀岡運動公園野球場排水設備等更新	30,000,000	整備率
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		20 %
R4	計 画	公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設の更新・修繕	50,000,000	整備率
	実 績	亀岡運動公園給水管等改修工事 亀岡運動公園井戸水ポンプ改修工事	40,065,900	整備率
		達成度		80 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		36 %
R5	計 画	公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設の更新・修繕	33,000,000	整備率
	実 績	亀岡運動公園プールろ過制御盤等更新工事	32,780,000	整備率
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		60 %
R6	計 画	公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設の更新・修繕	142,500,000	整備率
	実 績	亀岡運動公園プール起流ポンプ更新工事、亀岡運動公園プール起流ポンプ循環配管改修工事、亀岡運動公園放送設備改修工事、亀岡運動公園プール受水槽加圧ポンプ修繕	87,189,000	整備率
		達成度		60 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		72 %
R7	計 画	公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設の更新・修繕	60,000,000	整備率
	実 績	亀岡運動公園プール循環配管改修工事、塗装修繕、ウォータースライダー修繕、管理棟チラー用冷却塔ファンモータ修繕、監視室埋込型エアコン取替修繕、浄化槽設備緊急修繕、亀岡運動公園電気設備修繕、他 9 件		整備率
		達成度		%
		達成度（R3年度～R7年度累積）		%

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方

事業計画に対する事業実績を活動指標とした。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		施設の老朽化に起因する事故の防止（事故件数 0 件）	事故件数0件
R3	実績	施設の老朽化に起因する事故件数	0件
R4	実績	施設の老朽化に起因する事故件数	0件
R5	実績	施設の老朽化に起因する事故件数	0件
R6	実績	施設の老朽化に起因する事故件数	0件
R7	実績	施設の老朽化に起因する事故件数	0件
令和7年度における達成度			1 0 0 %

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	公園施設長寿命化計画を基に、公園施設の計画的な更新を進めることにより、施設の老朽化に起因する事故を未然に防ぐ。
-----------------------	---

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者	山崎 菜々美／塩見 成晃／山内 彰大			直通	25-5071	内線 3332

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No. 施策名	27. 施設の適切な維持管理②		
②事業No.事業名	253. 公園緑地管理事業 公園緑地整備事業				事業実施 期 間	R3 ～ R7		
③新規・継続	継続	④事業区分	単独		国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)								

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 健康と福祉	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を達成しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任 つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

指定管理者制度により民間のノウハウを活用した公園の管理を行うことで、効率的に安心安全で快適に利用できる環境を維持することで、住み続けられるまちづくりに向けた取組を進めます。
--

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費（円）	（活動）指標値
R3	計画	指定管理者制度に基づいた適切な公園の維持管理 保津川水辺公園の指定管理者選定	129,582,000	35公園
	実績	保津川水辺公園の指定管理者選定	129,582,000	35公園
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		20 %
R4	計画	指定管理者制度に基づいた適切な公園の維持管理 亀岡駅北1号～4号・駅西公園の指定管理者選定	57,535,000	36公園
	実績	指定管理者制度に基づいた適切な公園の維持管理 亀岡駅北1号～4号・駅西公園の指定管理者選定	106,314,764	36公園
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		40 %
R5	計画	指定管理者制度に基づいた適切な公園の維持管理 都市公園33公園の指定管理者選定（大井町南部6公園も含めるか検討）	78,250,000	40公園
	実績	指定管理者制度に基づいた適切な公園の維持管理 都市公園2箇所（亀岡運動公園・さくら公園）の指定管理者選定	99,628,186	40公園
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		60 %
R6	計画	指定管理者制度に基づいた適切な公園の維持管理 保津川水辺公園および都市公園42箇所の指定管理者の選定	101,600,000	40公園
	実績	指定管理者制度に基づいた適切な公園の維持管理 保津川水辺公園および都市公園42箇所の指定管理者の選定	105,464,000	40公園
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		80 %
R7	計画	指定管理者制度に基づいた適切な公園の維持管理	97,142,000	49公園
	実績	指定管理者制度に基づいた適切な公園の維持管理	97,142,000	49公園
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		100 %

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方	指定管理者制度による公園数を活動指標とした。
------------------------	------------------------

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		維持管理不足に起因する事故の防止（事故件数0件）	事故件数0件
R3	実績	維持管理不足に起因する事故件数	0件
R4	実績	維持管理不足に起因する事故件数	0件
R5	実績	維持管理不足に起因する事故件数	1件 （野条公園）
R6	実績	維持管理不足に起因する事故件数	1件 （亀岡運動公園プール）
R7	実績	維持管理不足に起因する事故件数	0件
令和7年度における達成度			100%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	指定管理者制度に基づき、適切な公園の管理を行うことで、維持管理不足に起因する事故を未然に防ぐ。
-----------------------	---

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第 5 次 亀 岡 市 総 合 計 画 進 行 管 理 調 書

主管室・部/課/係	室・部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者	山内 彰大		直通	2 5 - 5 0 7 1	内線	3332

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No. 施策名	27. 施設の適切な維持管理③		
②事業No.事業名	254. 開発公園巡回点検 亀岡市開発公園整備事業補助金				事業実施 期 間	R3 ～ R7		
③新規・継続	継続	④事業区分	単独		国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)								

⑥事業が目指すSDGsの目標



⑦事業の概要及び目的

開発行為により設置された公園については、地元自治会等で日常官理を実施されており、市においても、上半期・下半期に遊具等の公園施設の点検を実施し、経年劣化した遊具の早期発見に努め、遊具の劣化・損傷による事故の発生を未然に防ぎます。

また、住民の憩いの場である公園施設について、利用促進と危険防止を図るため、自治会等が行う公園整備事業に要する経費について、亀岡市開発公園整備事業補助金交付要綱等に基づき、予算の範囲内において補助金を交付し、地域住民の経費負担の軽減を図り、住み続けられるまちづくりに向けた取組を進めます。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費（円）	（活動）指標値
R3	計 画	①開発公園の4半期毎の点検 ②亀岡市開発公園整備事業補助金の交付	1,000,000	① 年4回 ② 100%（事業採択/事業申請）
	実 績	①開発公園の4半期毎の点検 ②亀岡市開発公園整備事業補助金の交付	1,319,000	① 年4回 ② 100%
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		20 %
R4	計 画	①開発公園の4半期毎の点検 ②亀岡市開発公園整備事業補助金の交付	1,000,000	① 年4回 ② 100%（事業採択/事業申請）
	実 績	①開発公園の4半期毎の点検 ②亀岡市開発公園整備事業補助金の交付	2,352,000	① 年3回 ② 100%
		達成度		88 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		37 %
R5	計 画	①開発公園の上半期、下半期の点検 ②亀岡市開発公園整備事業補助金の交付	1,000,000	① 年2回 ② 100%（事業採択/事業申請）
	実 績	①開発公園の上半期、下半期の点検 ②亀岡市開発公園整備事業補助金の交付	2,765,000	① 年2回 ② 100%（事業採択/事業申請）
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		57 %
R6	計 画	①開発公園の上半期、下半期の点検 ②亀岡市開発公園整備事業補助金の交付	1,000,000	① 年2回 ② 100%（事業採択/事業申請）
	実 績	①開発公園の上半期、下半期の点検 ②亀岡市開発公園整備事業補助金の交付	2,816,000	① 年2回 ② 100%（事業採択/事業申請）
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		77 %
R7	計 画	①開発公園の上半期、下半期の点検 ②亀岡市開発公園整備事業補助金の交付	1,000,000	① 年2回 ② 100%（事業採択/事業申請）
	実 績	①開発公園の上半期、下半期の点検 ②亀岡市開発公園整備事業補助金の交付	1,731,000	① 年2回 ② 100%（事業採択/事業申請）
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		97 %

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方	点検回数、申請に対する亀岡市開発公園整備事業補助金申請に対する採択率
------------------------	------------------------------------

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		公園遊具の劣化・損傷による事故の防止（事故件数 0 件）	事故件数0件
R3	実績	公園遊具の劣化・損傷による事故件数	0件
R4	実績	公園遊具の劣化・損傷による事故件数	0件
R5	実績	公園遊具の劣化・損傷による事故件数	0件
R6	実績	公園遊具の劣化・損傷による事故件数	0件
R7	実績	公園遊具の劣化・損傷による事故件数	0件
令和7年度における達成度			1 0 0 %

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	開発公園施設の定期的な点検や亀岡市開発公園整備業による補助を行うことにより、公園遊具等の劣化による事故を未然に防ぐ。
-----------------------	--

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	
進行上の課題や問題点	
変更した理由	【R4】これまでの点検結果の実績から、公園利用者が増える夏休み前の上半期（6月）及び冬休み前の下半期（12月）の年2回の点検とし、効率よく点検を行うこととしました。
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	まちづくり推進部	課	桂川・道路交通課	係	広域事業・交通係
担当者	伏木 智人		直通	25-5070	内線	3372

①整理番号	章	7	節	2	具体的施策No. 施策名	☒ 3. まちづくりと一体となった総合的な公共交通ネットワークの形成 ☒ 4. 地域の協働と連携で支え合う公共交通体系の構築 ☒ 5. モーダルシフト推進による公共交通の利用推進	
②事業No.事業名	329.公共交通の利便性向上				事業実施期間	R3	～ R7
③新規・継続	継続	④事業区分	一部補助	国補助率	—	府補助率	50%
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 飢餓をゼロに	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさを守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

地域活性化への貢献や観光振興による交流人口の拡大を促進できる総合的な公共交通ネットワークの形成を推進します。 人口減少や高齢化が進む中、公共交通空白地域を解消し、地域主体型交通の導入を促進するなど、地域住民、交通事業者、行政が協働し、需要と運行のバランスのとれた持続可能で交通弱者に配慮した公共交通体系の構築に努めます。 環境負荷の軽減や健康、経済的側面からもモーダルシフト（環境負荷の低い輸送・移動手段への切り替え）を推進し、公共交通の利用促進に努めます。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費（円）	（活動）指標値
R3	計画	①JRのダイヤ改正に合わせてコミュニティバス・ふるさとバスのダイヤ改正 ②地域住民が主体となって運行する地域主体型交通に対する支援の実施 ③小学校における交通環境学習の実施	120,399,000	①ダイヤ改正年1回 ②支援団体との協議・調整 ③年1校以上
	実績	①JRのダイヤ改正に合わせてコミュニティバス・ふるさとバスのダイヤ改正 ②地域住民が主体となって運行する地域主体型交通に対する支援の実施 ③小学校における交通環境学習の実施	117,493,217	①年1回実施 ②支援:1団体、協議・調整:3団体 ③年1校実施
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		20 %
R4	計画	①JRのダイヤ改正に合わせてコミュニティバス・ふるさとバスのダイヤ改正 ②地域住民が主体となって運行する地域主体型交通に対する支援の実施 ③小学校における交通環境学習の実施	166,798,000	①ダイヤ改正年1回 ②支援団体との協議・調整 ③年1校以上
	実績	①JRのダイヤ改正に合わせてコミュニティバス・ふるさとバスのダイヤ改正 ②地域住民が主体となって運行する地域主体型交通に対する支援の実施 ③小学校における交通環境学習の実施	157,963,053	①年1回実施 ②支援:4団体 ③年1校実施
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		40 %
R5	計画	①JRのダイヤ改正に合わせてコミュニティバス・ふるさとバスのダイヤ改正 ②地域住民が主体となって運行する地域主体型交通に対する支援の実施 ③小学校における交通環境学習の実施	150,483,000	①ダイヤ改正年1回 ②支援団体との協議・調整 ③年1校以上
	実績	①JRのダイヤ改正に合わせてコミュニティバス・ふるさとバスのダイヤ改正 ②地域住民が主体となって運行する地域主体型交通に対する支援の実施 ③小学校における交通環境学習の実施	139,802,498	①年1回実施 ②支援:4団体、協議:1団体 ③年1校実施
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		60 %
R6	計画	①JRのダイヤ改正に合わせてコミュニティバス・ふるさとバスのダイヤ改正 ②地域住民が主体となって運行する地域主体型交通に対する支援の実施 ③小学校における交通環境学習の実施	143,059,000	①ダイヤ改正年1回 ②支援団体との協議・調整 ③年1校以上
	実績	①JRのダイヤ改正に合わせてコミュニティバス・ふるさとバスのダイヤ改正 ②地域住民が主体となって運行する地域主体型交通に対する支援の実施 ③小学校における交通環境学習の実施	141,558,428	①年1回実施 ②支援:5団体 ③年1校実施
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		80 %
R7	計画	①JRのダイヤ改正に合わせてコミュニティバス・ふるさとバスのダイヤ改正 ②地域住民が主体となって運行する地域主体型交通に対する支援の実施 ③小学校における交通環境学習の実施	159,525,000	①ダイヤ改正年1回 ②支援団体との協議・調整 ③年1校以上
	実績	①JRのダイヤ改正に合わせてコミュニティバス・ふるさとバスのダイヤ改正 ②地域住民が主体となって運行する地域主体型交通に対する支援の実施 ③小学校における交通環境学習の実施	161,062,346	①年1回実施 ②支援:5団体 ③年2校実施
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		100 %

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考	総合的な交通ネットワーク形成するためにJR駅との接続を考慮したダイヤ改正を適宜図る必要がある。 公共交通空白地域を解消し、地域公共交通を確保・維持していくため、地域住民と協働することが持続可能な公共交通体系の構築につながるため、地域主体型交通に対する支援が必要である。
え方	環境にやさしい交通行動への転換を推進するため、市民に対して環境に関する情報提供や車社会から公共交通への利用転換を促す働きかけを推進する。

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		コミュニティバス・ふるさとバス利用者数 地域主体型交通の支援・協議団体数	225,000人以上 支援:5団体以上
R3	実績	コミュニティバス・ふるさとバス利用者数の維持 地域主体型交通の支援・協議団体数	171,639人 支援:1団体、協議・調整:3団体
R4	実績	コミュニティバス・ふるさとバス利用者数の維持 地域主体型交通の支援・協議団体数	192,893人 支援:4団体
R5	実績	コミュニティバス・ふるさとバス利用者数の維持 地域主体型交通の支援・協議団体数	206,934人 支援:4団体、協議:1団体
R6	実績	コミュニティバス・ふるさとバス利用者数の維持 地域主体型交通の支援・協議団体数	223,049人 支援:5団体
R7	実績	コミュニティバス・ふるさとバス利用者数の維持 地域主体型交通の支援・協議団体数	218,101人 支援:5団体
令和7年度における達成度			96.9%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	バス交通関連経費の大部分を占めるふるさとバス、コミュニティバスの利用者とする。 （新型コロナウイルス感染症拡大前の令和元年度実績225,127人を目標とする。） 公共交通が乏しい市内周辺部において、日常の生活交通を支える地域主体型交通の5団体以上の実施が望ましい。
-----------------------	---

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	(R3) ・ふるさとバス別院コースの一部区間でフリー乗降を追加実施した。 ・地域主体型交通を促進するため、「亀岡市交通空白地等地域生活交通事業補助金交付要綱」を一部改正した。 ・バス交通の利用促進や市内交通渋滞緩和のため、市民ノーマイカーDayを5日間実施した。 (R4) ・バス交通の利用促進や市内交通渋滞緩和のため、市民ノーマイカーDayを18日間実施した。
進行上の課題や問題点	(R3)公共交通の利用者数は、人口減少や新型コロナウイルス感染症の影響等の社会情勢に大きく左右される。
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	まちづくり推進部	課	建築住宅課	係	住宅空家対策係
担当者	石橋 香織		直通	0 7 7 1 - 56 - 8520	内線	3396

①整理番号	章	7	節	5	具体的施策No. 施策名	440.管理不適切な空き家への対応	
②事業No.事業名	357.管理不適切な空き家への対応				事業実施期間	R 3	～ R7
③新規・継続	継続	④事業区分	単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)							

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギー・気候変動に具体的な対策を	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任 つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空き家の適切な管理の促進・啓発に努めます。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費（円）	（活動）指標値
R3	計画	空き家実地調査件数	-	20件
	実績	空き家実地調査件数	-	22件
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		20 %
R4	計画	空き家実地調査件数	-	20件
	実績	空き家実地調査件数	-	24件
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		40 %
R5	計画	空き家実地調査件数	-	20件
	実績	空き家実地調査件数	-	23件
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		60 %
R6	計画	空き家実地調査件数	-	20件
	実績	空き家実地調査件数	-	13件
		達成度		65 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		73 %
R7	計画	空き家実地調査件数	-	20件
	実績	空き家実地調査件数	-	6件
		達成度		30 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		88 %

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方	市民から寄せられる空き家の相談件数を、定量的な活動指標とする。
------------------------	---------------------------------

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標			（成果）指標値
期間を通じた目標		適切な管理を要するとした空き家のうち、所有者等により対応がなされた空き家の割合	55.0%以上
R3	実績	適切な管理を要するとした空き家のうち、所有者等により対応がなされた空き家の割合	72.73%
R4	実績	適切な管理を要するとした空き家のうち、所有者等により対応がなされた空き家の割合	72.22%
R5	実績	適切な管理を要するとした空き家のうち、所有者等により対応がなされた空き家の割合	75.00%
R6	実績	適切な管理を要するとした空き家のうち、所有者等により対応がなされた空き家の割合	80.95%
R7	実績	適切な管理を要するとした空き家のうち、所有者等により対応がなされた空き家の割合	80.76%
令和7年度における達成度			100%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	当該事業の目的が達成されるためには所有者等により空き家の適正な維持管理がなされることが必要であり、現地調査を実施し、適切な管理を要するとした空き家のうち、所有者等により対応がなされた空き家の割合を定量的な成果指標とする。
-----------------------	--

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	(R3)民間業者と協定を締結し、当該業者が蓄積する他市の事例等を参考に通知等を発送した。
進行上の課題や問題点	
変更した理由	
その他	

第5次亀岡市総合計画 進行管理調書

主管室・部/課/係	室・部	まちづくり推進部	課	建築住宅課	係	住宅空家対策係
担当者		剛谷 将伍	直通	0771(56)8520	内線	3396

①整理番号	章	7	節	5	具体的施策No. 施策名	☐ 41.空き家の利活用の促進①		
②事業No.事業名	358.空き家・空き地バンクの運用事業				事業実施 期 間	R3 ~ R7		
③新規・継続	継続		④事業区分	単独	国補助率	-	府補助率	-
⑤広域連携の取組 (該当する場合はチェック)								

⑥事業が目指すSDGsの目標

1 貧困をなくそう	2 気候変動に具体的な対策を	3 すべての人に健康と福祉を	4 質の高い教育をみんなに	5 ジェンダー平等を實現しよう	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	8 働きがいも経済成長も	9 産業と技術革新の基盤をつくろう
10 人や国の不平等をなくそう	11 住み続けられるまちづくりを	12 つくる責任つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう	16 平和と公正をすべての人に	17 パートナリシップで目標を達成しよう	

⑦事業の概要及び目的

移住・定住促進のため、空き家・空き地の所有者と利用希望者をマッチングする空き家・空き地バンクを積極的に運用することで、空き家等の利活用を推進する。

⑧活動指標（アウトプット指標）

取組			事業費（円）	（活動）指標値
R3	計画	空き家・空き地バンクの運用	38,357,000	新規登録件数 20件
	実績	空き家・空き地バンクの運用	56,546,000	新規登録件数 42件
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		20 %
R4	計画	空き家・空き地バンクの運用	39,021,000	新規登録件数 20件
	実績	空き家・空き地バンクの運用	36,202,880	新規登録件数 40件
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		40 %
R5	計画	空き家・空き地バンクの運用	42,313,000	新規登録件数 20件
	実績	空き家・空き地バンクの運用	38,115,150	新規登録件数 41件
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		60 %
R6	計画	空き家・空き地バンクの運用	36,473,000	新規登録件数 20件
	実績	空き家・空き地バンクの運用	31,364,840	新規登録件数 34件
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		80 %
R7	計画	空き家・空き地バンクの運用	35,673,000	新規登録件数 20件
	実績	空き家・空き地バンクの運用	24,232,000	新規登録件数 39件
		達成度		100 %
		達成度（R3年度～R7年度累積）		100 %

活動指標（アウトプット指標）の具体的な考え方	充実した空き家空き地バンク制度を運用することで、移住検討者の様々なニーズに対応した居住地等の提供につながることから、バンク登録件数を活動指標とする。
------------------------	--

⑨成果指標（アウトカム指標）

指標		（成果）指標値
期間を通じた目標	空き家・空き地バンク登録物件のマッチング数	マッチング数 10件
R3	実績 空き家・空き地バンク登録物件のマッチング数	マッチング数 16件
R4	実績 空き家・空き地バンク登録物件のマッチング数	マッチング数 23件
R5	実績 空き家・空き地バンク登録物件のマッチング数	マッチング数 25件
R6	実績 空き家・空き地バンク登録物件のマッチング数	マッチング数 28件
R7	実績 空き家・空き地バンク登録物件のマッチング数	マッチング数 20件
令和7年度における達成度		100%

成果指標（アウトカム指標）の具体的な考え方	当事業の目的は、本市内の空き家・空き地の利活用及び、本市への移住者を増やすことであるため、空き家・空き地バンク登録物件のマッチング数を成果指標とする。
-----------------------	---

⑩達成度を上げるために工夫した点や改善した点・進行上の課題や問題点・変更した理由など

達成度を上げるために工夫した点や改善した点	(R3)自治会やNPO団体、各種関係機関等と「空き家発掘」や「空き家利活用」などをテーマとした情報交換会を実施し、空き家・空き地バンク運用の充実を図った。
進行上の課題や問題点	(R3)移住・定住担当職員が2名であるため、全ての要望に対してきめ細やかな対応ができない部分があった。
変更した理由	
その他	