

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	桂川・道路整備課	係	広域事業係
担当者		武内 直也	直通	25-5070	内線	3373

①整理番号	章	7	節	1	具体的施策No.	297 298			
②事業名	国・府道の整備促進 地域高規格道路の実現化					事業実施 期 間	平成23年 ~		
③新規・継続	継続		④事業区分		(国・府事業)	国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

○国・府道の整備促進
歩道の整備や交通渋滞緩和に向けた交差点改良など国道9号の整備、阪神地域とのネットワーク強化に向けた国道372号、423号、477号各国道の整備、また市内の骨格を形成し、周辺・広域との連携を高める主要地方道、一般府道の整備促進、及び阪神地域と南丹地域を結ぶ京都中部阪神連絡道路の計画決定と事業化に向け、京都府国道連絡会、各整備促進協議会等から要望していきます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	・京都府国道連絡会、国道372号、国道423号、国道477号各整備促進協議会及び府道の整備促進関係団体から関係機関へ要望	670,000	近畿地方整備局及び京都府へ年各1回
	実績	・京都府国道連絡会から近畿地方整備局へ要望 ・国道372号、国道423号、国道477号整備促進協議会から京都府へ要望 ・府道の整備促進関係団体から京都府へ要望	314,275	近畿地方整備局及び京都府へ年各1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	・京都府国道連絡会、国道372号、国道423号、国道477号各整備促進協議会及び府道の整備促進関係団体から関係機関へ要望	487,000	近畿地方整備局及び京都府へ年各1回
	実績	・京都府国道連絡会から近畿地方整備局へ要望 ・国道372号、国道423号、国道477号整備促進協議会から京都府へ要望 ・府道の整備促進関係団体から京都府へ要望	230,318	近畿地方整備局及び京都府へ年各1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	・京都府国道連絡会、国道372号、国道423号、国道477号各整備促進協議会及び府道の整備促進関係団体から関係機関へ要望	484,000	近畿地方整備局及び京都府へ年各1回
	実績	・京都府国道連絡会から近畿地方整備局へ要望 ・国道372号、国道423号、国道477号整備促進協議会から京都府へ要望 ・府道の整備促進関係団体から京都府へ要望	275,822	近畿地方整備局及び京都府へ年各1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	・京都府国道連絡会、国道372号、国道423号、国道477号各整備促進協議会及び府道の整備促進関係団体から関係機関へ要望	446,000	近畿地方整備局及び京都府へ年各1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	・京都府国道連絡会、国道372号、国道423号、国道477号各整備促進協議会及び府道の整備促進関係団体から関係機関へ要望		近畿地方整備局及び京都府へ年各1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	要望事項に係る国道・府道の整備	整備
	実績	要望事項に係る国道・府道の整備 (国道9号、国道372号、国道423号、国道477号、府道亀岡園部線、府道郷ノ口余部線)	整備 (7箇所)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	要望事項に係る国道・府道の整備	整備
	実績	要望事項に係る国道・府道の整備 (国道9号、国道372号、国道423号、国道477号、府道亀岡園部線、府道郷ノ口余部線)	整備 (7箇所)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	要望事項に係る国道・府道の整備	整備
	実績	要望事項に係る国道・府道の整備 (国道9号、国道372号、国道423号、国道477号、府道亀岡園部線、府道郷ノ口余部線)	整備 (7箇所)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	要望事項に係る国道・府道の整備	整備
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	要望事項に係る国道・府道の整備	整備
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

○令和元年度以降についても国・府道の整備促進について、地元で組織される団体や他市町村とで組織する団体等と連携し要望活動を促進します。
○各事業の計画的な促進がされるよう、予算確保についての要望を展開します。
○京都中部阪神連絡道路を候補路線から計画路線への格上げを要請します。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	桂川・道路整備課	係	整備係
担当者		岡本 圭介	直通	25-5074	内線	3375

①整理番号	章	7	節	1	具体的施策No.	299	
②事業名	主要生活道路の整備				事業実施期	平成17年	～ 令和 6年
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業		国補助率	55	府補助率 0

⑤事業の概要及び目的

○主要生活道路の整備

集落間を連絡する主要な道路の改良など、道路網を整備します。

【対象路線】市道北古世西川線、市道池尻宇津根線、市道犬甘野神地線、市道城山医王谷中山線、市道並河蚊又線

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	用地補償、橋梁工事、築造工事 整備路線：市道北古世西川線、市道池尻宇津根線、市道犬甘野神地線	162,647,560	整備延長222 (整備率10.7%)
	実績	用地補償、橋梁工事、築造工事 整備路線：市道北古世西川線、市道池尻宇津根線、市道犬甘野神地線	162,647,560	整備延長222 (整備率10.7%)
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		15.4 %
29	計画	業務委託、用地補償、橋梁工事、築造工事 整備路線：市道北古世西川線、市道池尻宇津根線、市道犬甘野神地線、市道並河蚊又線	175,350,000	整備延長295m (整備率24.9%)
	実績	業務委託、用地補償、橋梁工事、築造工事 整備路線：市道北古世西川線、市道池尻宇津根線、市道犬甘野神地線、市道並河蚊又線	106,655,975	整備延長128m (整備率16.9%)
		達成度		60.8 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		25.4 %
30	計画	業務委託、用地補償、橋梁工事、築造工事 整備路線：市道北古世西川線、市道池尻宇津根線、市道犬甘野神地線、市道並河蚊又線、市道城山医王谷中山線	449,025,000	整備延長989m (整備率72.5%)
	実績	業務委託、用地補償、橋梁工事、築造工事 整備路線：市道北古世西川線、市道池尻宇津根線、市道犬甘野神地線、市道並河蚊又線	137,064,780	整備延長463m (整備率39.2%)
		達成度		30.5 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		38.4 %
元	計画	業務委託、用地補償、橋梁工事、築造工事 整備路線：市道池尻宇津根線、市道犬甘野神地線、市道並河蚊又線、市道城山医王谷中山線	151,500,000	整備延長297m (整備率86.8%)
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	業務委託、用地補償、橋梁工事、築造工事 整備路線：市道池尻宇津根線、市道並河蚊又線、市道城山医王谷中山線	120,000,000	整備延長273m (整備率100%)
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	市道の整備率	整備率10.7%
	実績	市道の整備率	整備率10.7%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	15.4 %
29	計画	市道の整備率	整備率24.9%
	実績	市道の整備率	整備率16.9%
		達成度	60.8 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	25.4 %
30	計画	市道の整備率	整備率72.5%
	実績	市道の整備率	整備率39.2%
		達成度	30.5 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	38.4 %
元	計画	市道の整備率	整備率86.8%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	市道の整備率	整備率100%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

○建設残土の公共間流用や二次製品の積極的な活用等、工事費削減に伴う整備延長の増加

○対象路線及び事業期間は以下のとおり〔※()内数値は期間内の事業延長を示す〕

・市道北古世西川線	事業期間：平成19年度～令和元年度	事業延長L=1,500m(227m)	幅員11.00m
・市道池尻宇津根線	事業期間：平成22年度～令和 4年度	事業延長L=3,150m(940m)	幅員10.75m
・市道犬甘野神地線	事業期間：平成17年度～令和元年度	事業延長L=1,400m(106m)	幅員 6.50m
・市道城山医王谷中山線	事業期間：平成30年度～令和 6年度	事業延長L=2,000m(544m)	幅員11.50m
・市道並河蚊又線	事業期間：平成29年度～令和 6年度	事業延長L=1,200m(259m)	幅員11.50m
総事業延長L=9,250m(2,076m)			

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	桂川・道路整備課	係	整備係
担当者		岡本 圭介	直通	25-5074	内線	3375

①整理番号	章	7	節	1	具体的施策No.	300①			
②事業名	狭小道路等の整備				事業実施期	間	平成23年	～	令和 3年
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業・補助事業		国補助率		府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

○狭小道路等の整備
道路幅員が狭小で緊急車両の通行並びに生活車両の離合が困難な路線について、道路拡幅等を実施し、生活に密着した狭小道路の改良を進めるものです。
【対象路線】市道南掛栢原線、市道湯谷区道線（第1工区）、市道湯谷区道線（第2工区）、市道南掛湯谷線、市道保津外環状線、市道美濃田平野線外1線、市道千原拝田線

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	用地補償、築造工事 【整備路線】市道南掛栢原線、市道湯谷区道線（第1工区）、市道保津外環状線、市道美濃田平野線外1線	170,479,080	整備延長488m (整備率26.4%)
	実績	用地補償、築造工事 【整備路線】市道南掛栢原線、市道湯谷区道線（第1工区）、市道保津外環状線、市道美濃田平野線外1線	170,479,080	整備延長488m (整備率26.4%)
	達成度			100 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)			12.0 %
29	計画	業務委託、用地補償、築造工事 【対象路線】市道湯谷区道線（第2工区）、市道南掛湯谷線、市道保津外環状線、市道美濃田平野線外1線	94,840,000	整備延長422m (整備率49.2%)
	実績	業務委託、用地補償、築造工事 【対象路線】市道湯谷区道線（第2工区）、市道南掛湯谷線、市道保津外環状線、市道美濃田平野線外1線	59,309,000	整備延長301m (整備率42.6%)
	達成度			62.5 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)			46.5 %
30	計画	業務委託、用地補償、築造工事 【対象路線】市道湯谷区道線（第2工区）、市道南掛湯谷線、市道保津外環状線、市道美濃田平野線外1線	133,257,500	整備延長496m (整備率76.0%)
	実績	業務委託、用地補償、築造工事 【対象路線】市道湯谷区道線（第2工区）、市道南掛湯谷線、市道保津外環状線、市道美濃田平野線外1線	47,961,078	整備延長112m (整備率48.7%)
	達成度			36.0 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)			56.2 %
元	計画	用地補償、築造工事 【対象路線】市道湯谷区道線（第2工区）、市道保津外環状線、市道美濃田平野線外1線	90,902,500	整備延長324m (整備率93.5%)
	実績			
	達成度			%
	達成度(平成28～令和2年度累積)			%
2	計画	業務委託 【対象路線】市道千原拝田線	5,000,000	整備延長120m (整備率100%)
	実績			
	達成度			%
	達成度(平成28～令和2年度累積)			%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	交通事故死傷者数	421人
	実績	交通事故死傷者数	309人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	交通事故死傷者数	405人
	実績	交通事故死傷者数	293人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	交通事故死傷者数	389人
	実績	交通事故死傷者数	201人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	交通事故死傷者数	373人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	交通事故死傷者数	357人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

○建設残土の公共間流用や二次製品の積極的な活用等、工事費削減に伴う整備延長の増加

○対象路線及び事業期間は以下のとおり〔※()内数値は期間内の事業延長を示す〕

・市道南掛栢原線	事業期間：平成26年度～平成28年度	事業延長L= 520m(211m)	幅員 5.00m
・市道湯谷区道線(第1工区)	事業期間：平成26年度～平成28年度	事業延長L= 310m(132m)	幅員 5.00m
・市道湯谷区道線(第2工区)	事業期間：平成29年度～令和元年度	事業延長L= 570m(570m)	幅員 5.00m
・市道南掛湯谷線	事業期間：平成29年度～令和元年度	事業延長L= 100m(100m)	幅員 5.00m
・市道保津外環状線	事業期間：平成23年度～令和元年度	事業延長L= 420m(356m)	幅員 5.00m
・市道美濃田平野線外1線	事業期間：平成26年度～令和元年度	事業延長L= 420m(361m)	幅員 5.00m
・市道千原拝田線	事業期間：令和2年度～令和3年度	事業延長L= 240m(120m)	幅員 5.00m
総事業延長L=2,580m(1,850m)			

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	土木管理課	係	管理係
担当者		山下 雅也	直通	0771-25-5043	内線	3383

①整理番号	章	7	節	1	具体的施策No.	300②			
②事業名	認定外道路整備事業				事業実施期間	～			
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

自治会等が管理する道路（道路法第3条に規定する道路以外）について、生活環境の整備を促進し、地域の自治振興と住民の福祉増進を図るため、予算の範囲内で当該事業費の2分の1以内の補助金を交付します。また、自治会等が管理する道路のうち市街化調整区域内または都市計画区域外の地域における準市道の整備については、予算の範囲内で当該事業費の10分の9以内の補助金を交付します。									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	・認定外道路整備に係る補助制度の告知	—	1回
	実績	・認定外道路整備に係る補助金制度の告知	—	1回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	・認定外道路整備に係る補助制度の告知	—	1回
	実績	・認定外道路整備に係る補助金制度の告知	—	1回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	・認定外道路整備に係る補助制度の告知	—	1回
	実績	・認定外道路整備に係る補助制度の告知	—	1回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	・認定外道路整備に係る補助制度の告知		1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	・認定外道路整備に係る補助制度の告知		1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	補助金交付件数（交付額）	8 件 (4, 800, 000円)
	実績	整備路線数（交付確定額）	8 件 (5, 514, 000円)
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	17.3 %
29	計画	補助金交付件数（交付額）	8 件 (4, 000, 000円)
	実績	整備路線数（交付確定額）	6 件 (2, 651, 000円)
		達成度	75 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	30.4 %
30	計画	補助金交付件数（交付額）	1 0 件 (4, 000, 000円)
	実績	整備路線数（交付確定額）	5 件 (3, 420, 000円)
		達成度	50 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	41.3 %
元	計画	補助金交付件数	1 0 件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	補助金交付件数	1 0 件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

認定外道路整備事業は、自治会等が主体となって生活環境整備を行い福祉の向上を図るため毎年計画的に活用いただいている制度です。平成29年度からは新たに準市道整備事業を創設し補助率を增高（50%から90%）することによって、より本制度を有効に活用いただき更なる地域の発展に寄与することとします。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	桂川・道路整備課	係	整備係
担当者		岡本 圭介	直通	25-5074	内線	3375

①整理番号	章	7	節	1	具体的施策No.	301
②事業名	地域の特性に配慮した道路整備				事業実施期	平成23年 ～ 令和 9年
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業			国補助率 55 府補助率 0

⑤事業の概要及び目的

○地域の特性に配慮した道路整備
地域の活性化やコミュニティ振興を支援するため、周辺の景観に配慮した道路整備や市民と一体となった道路緑化を推進します。
【対象路線】街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）、街路事業馬堀停車場篠線（第3工区）、市道城山医王谷中山線

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	用地補償 【整備路線】街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）	78,870,000	整備延長23m (整備率2.6%)
	実績	用地補償 【整備路線】街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）	78,870,000	整備延長23m (整備率2.6%)
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		5.4 %
29	計画	用地補償 【整備路線】街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）	178,130,000	整備延長52m (整備率8.4%)
	実績	用地補償 【整備路線】街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）	142,720,000	整備延長41m (整備率7.1%)
		達成度		80.1 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		15.2 %
30	計画	業務委託、用地補償、築造工事 【整備路線】街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）、市道城山医王谷中山線	727,635,000	整備延長278m (整備率39.4%)
	実績	業務委託、用地補償、築造工事 【整備路線】街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）	39,351,462	整備延長45m (整備率12.2%)
		達成度		5.4 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		17.9 %
元	計画	用地補償、築造工事 【整備路線】街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）、市道城山医王谷中山線	367,500,000	整備延長310m (整備率73.9%)
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	業務委託、用地補償、築造工事 【整備路線】市道城山医王谷中山線、街路事業馬堀停車場篠線（第3工区）	108,590,000	整備延長234m (整備率100%)
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画		
	実績		
		達成度	— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	— %
29	計画		
	実績		
		達成度	— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	— %
30	計画		
	実績		
		達成度	— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	— %
元	計画	「良好な景観の保全や形成」に係る満足度調査に対する「満足」、「やや満足」以上の割合	25%以上
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画		
	実績		
		達成度	— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	— %

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

○建設残土の公共間流用や二次製品の積極的な活用等、工事費削減に伴う整備延長の増加

○対象路線及び事業期間は以下のとおり〔※()内数値は期間内の事業延長を示す〕

- ・街路事業馬堀停車場篠線(第2工区) 事業期間:平成23年度～令和元年度 事業延長L= 422m(352m) 幅員20.00m
 - ・街路事業馬堀停車場篠線(第3工区) 事業期間:令和2年度～令和9年度 事業延長L= 130m(1m) 幅員20.00m
 - ・市道城山匠王谷中山線 事業期間:平成30年度～令和6年度 事業延長L=2,000m(544m) 幅員11.50m
- 総事業延長L=2,552m(897m)

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	桂川・道路整備課	係	整備係
担当者		岡本 圭介	直通	25-5074	内線	3375

①整理番号	章	7	節	1	具体的施策No.	303
②事業名	街路事業の計画的な取組				事業実施期	平成23年 ～ 令和 9年
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業			国補助率 55 府補助率 0

⑤事業の概要及び目的

○街路事業の計画的な取組

京都縦貫道へのアクセス強化及び都市の骨格を形成する基幹的な都市計画道路の整備を進めており、未改良区間の整備を行うことで、都市計画道路網の形成が図れ、円滑な交通処理及び歩行者の通行の安全を確保します。

【対象路線】街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）、街路事業馬堀停車場篠線（第3工区）

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	用地補償 【整備路線】街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）	78,870,000	整備延長23m 整備済総延長9,773m (整備率71.2%)
	実績	用地補償 【整備路線】街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）	78,870,000	整備延長23m 整備済総延長9,773m (整備率71.2%)
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		6.5 %
29	計画	用地補償、築造工事 【整備路線】街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）	178,130,000	整備延長819m 整備済総延長10,592m (整備率77.2%)
	実績	用地補償 【整備路線】街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）	142,720,000	整備延長41m 整備済総延長9,814m (整備率71.5%)
		達成度		80.1 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		18.2 %
30	計画	用地補償、築造工事 【整備路線】街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）	693,055,000	整備延長422m 整備済総延長11,014m (整備率80.2%)
	実績	用地補償、築造工事 【整備路線】街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）他11路線	39,351,462	整備延長927m 整備済総延長10,741m (整備率78.2%)
		達成度		5.7 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		21.5 %
元	計画	用地補償、築造工事 【整備路線】街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）他11路線	262,500,000	整備延長436m 整備済総延長11,450m (整備率83.4%)
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	業務委託、築造工事 【整備路線】街路事業馬堀停車場篠線（第3工区）	3,590,000	整備延長579m 整備済総延長12,029m (整備率87.6%)
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	都市計画道路整備率	71.2%
	実績	都市計画道路整備率	71.2%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	6.5 %
29	計画	都市計画道路整備率	77.1%
	実績	都市計画道路整備率	71.5%
		達成度	80.1 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	18.2 %
30	計画	都市計画道路整備率	80.2%
	実績	都市計画道路整備率	78.2%
		達成度	5.7 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	21.5 %
元	計画	都市計画道路整備率	83.4%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	都市計画道路整備率	87.6%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

○建設残土の公共間流用や二次製品の積極的な活用等、工事費削減に伴う整備延長の増加

○対象路線及び事業期間は以下のとおり〔※()内数値は期間内の事業延長を示す〕

・街路事業馬堀停車場篠線(第2工区) 事業期間:平成23年度～令和元年度 事業延長L= 422m(352m) 幅員20.00m
 ・街路事業馬堀停車場篠線(第3工区) 事業期間:令和2年度～令和9年度 事業延長L= 130m(1m) 幅員20.00m
 他11路線
 総事業延長L=13,728m(2,279m)

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	桂川・道路整備課	係	整備係
担当者		岡本 圭介	直通	25-5074	内線	3375

①整理番号	章	7	節	1	具体的施策No.	304
②事業名	歩行者自転車道の整備促進				事業実施期	平成19年 ～ 令和9年
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業			国補助率 55 府補助率 0

⑤事業の概要及び目的

○歩行者自転車道の整備促進
交通安全対策を重視し、主要道路における歩行者自転車道の整備や交差点改良を促進するとともに、健康志向の高まりからサイクリングやウォーキングができる環境を整備します。
【対象路線】市道北古世西川線、市道池尻宇津根線、街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）、街路事業馬堀停車場篠線（第3工区）、市道保津宇津根並河線、市道城山医王谷中山線、市道並河蚊又線

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	道路整備【対象路線】市道北古世西川線、市道池尻宇津根線、街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）、市保津宇津根並河線	310,402,560	整備延長293m (整備率7.9%)
	実績	道路整備【対象路線】市道北古世西川線、市道池尻宇津根線、街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）、市保津宇津根並河線	310,402,560	整備延長293m (整備率7.9%)
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		8.0 %
29	計画	道路整備【対象路線】市道北古世西川線、市道池尻宇津根線、街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）、市保津宇津根並河線、市道並河蚊又線	401,260,000	整備延長385m (整備率18.2%)
	実績	道路整備【対象路線】市道北古世西川線、市道池尻宇津根線、街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）、市保津宇津根並河線	244,415,975	整備延長147m (整備率11.8%)
		達成度		60.9 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		14.3 %
30	計画	道路整備【対象路線】市道北古世西川線、市道池尻宇津根線、街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）、市保津宇津根並河線、市道並河蚊又線、市道城山医王谷中山線	1,885,265,000	整備延長1,766m (整備率65.6%)
	実績	道路整備【対象路線】市道北古世西川線、市道池尻宇津根線、街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）、市保津宇津根並河線	146,092,106	整備延長414m (整備率22.9%)
		達成度		7.7 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		18.1 %
元	計画	道路整備【対象路線】街路事業馬堀停車場篠線（第2工区）、市保津宇津根並河線、市道並河蚊又線、市道城山医王谷中山線、市道池尻宇津根線	1,149,000,000	整備延長1,009m (整備率92.6%)
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	道路整備【対象路線】市道並河蚊又線、市道城山医王谷中山線、街路事業馬堀停車場篠線（第3工区）	123,590,000	整備延長274m (整備率100%)
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	交通事故死傷者数	421人
	実績	交通事故死傷者数	309人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	交通事故死傷者数	405人
	実績	交通事故死傷者数	293人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	交通事故死傷者数	389人
	実績	交通事故死傷者数	201人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	交通事故死傷者数	373人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	交通事故死傷者数	357人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

○建設残土の公共間流用や二次製品の積極的な活用等、工事費削減に伴う整備延長の増加

○対象路線及び事業期間は以下のとおり〔※()内数値は期間内の事業延長を示す〕

・市道北古世西川線	事業期間：平成19年度～令和元年度	事業延長L= 1,500m(227m)	幅員11.00m
・市道池尻宇津根線	事業期間：平成22年度～令和 4年度	事業延長L= 3,150m(940m)	幅員10.75m
・街路事業馬堀停車場篠線 (第2工区)	事業期間：平成23年度～令和元年度	事業延長L= 422m(352m)	幅員20.00m
・市道保津宇津根並河線	事業期間：平成24年度～令和元年度	事業延長L= 1,600m(1,404m)	幅員10.75m
・街路事業馬堀停車場篠線 (第3工区)	事業期間：令和2年度～令和 9年度	事業延長L= 130m(1m)	幅員20.00m
・市道城山匠王谷中山線	事業期間：平成30年度～令和 6年度	事業延長L= 2,000m(544m)	幅員11.50m
・市道並河蚊又線	事業期間：平成29年度～令和 6年度	事業延長L= 1,200m(259m)	幅員11.50m
総事業延長L=10,002m(3,727m)			

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	桂川・道路整備課	係	整備係
担当者		岡本 圭介	直通	2 5 - 5 0 7 4	内線	3375

①整理番号	章	7	節	1	具体的施策No.	305	
②事業名	歩道の整備とバリアフリー化				事業実施期	平成19年	～ 令和9年
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業		国補助率	55	府補助率 0

⑤事業の概要及び目的

○歩道の整備とバリアフリー化
道路の移動円滑化整備ガイドラインに基づき、高齢者や障害者など誰もが歩きやすい歩道整備を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	用地補償、橋梁工事、築造工事 【対象路線】市道保津字津根並河線、市道北古世西川線、他4件	369,033,548	整備延長404m (整備率9.3%)
	実績	用地補償、橋梁工事、築造工事 【対象路線】市道保津字津根並河線、市道北古世西川線、他4件	369,033,548	整備延長404m (整備率9.3%)
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		8.9 %
29	計画	業務委託、用地補償、橋梁工事、築造工事 【対象路線】市道保津字津根並河線、市道北古世西川線、他4件	408,190,000	整備延長406m (整備率18.6%)
	実績	用地補償、橋梁工事、築造工事 【対象路線】市道保津字津根並河線、市道北古世西川線、他4件	245,230,295	整備延長148m (整備率12.7%)
		達成度		60.1 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		14.8 %
30	計画	業務委託、用地補償、橋梁工事、築造工事 【対象路線】市道保津字津根並河線、市道北古世西川線、他6件	1,933,853,680	整備延長2,006m (整備率64.7%)
	実績	用地補償、橋梁工事、築造工事 【対象路線】市道保津字津根並河線、市道北古世西川線、他6件	187,175,177	整備延長402m (整備率21.9%)
		達成度		9.7 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		19.4 %
元	計画	用地補償、築造工事 【対象路線】市道池尻字津根線、他5件	1,264,080,000	整備延長1,217m (整備率92.7%)
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	業務委託、用地補償、築造工事 【対象路線】市道柏原森線、街路事業馬堀停車場篠線(第3工区)、他2件	163,590,000	整備延長319m (整備率100%)
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	交通事故死傷者数	421人
	実績	交通事故死傷者数	309人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	交通事故死傷者数	405人
	実績	交通事故死傷者数	293人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	交通事故死傷者数	389人
	実績	交通事故死傷者数	201人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	交通事故死傷者数	373人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	交通事故死傷者数	357人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

○建設残土の公共間流用や二次製品の積極的な活用等、工事費削減に伴う整備延長の増加

○対象路線及び事業期間は以下のとおり〔※()内数値は期間内の事業延長を示す〕

・市道保津字津根並河線	事業期間：平成24年度～令和元年度	事業延長L=1,600m(1,404m)	幅員10.75m
・市道北古世西川線	事業期間：平成19年度～令和元年度	事業延長L=1,500m(227m)	幅員11.00m
・市道池尻字津根線	事業期間：平成22年度～令和 4年度	事業延長L=3,150m(940m)	幅員10.75m
・市道柏原森線	事業期間：平成25年度～令和 2年度	事業延長L= 220m(185m)	幅員 1.50m (歩道)
・市道湯ノ花温泉線	事業期間：平成25年度～令和元年度	事業延長L= 650m(440m)	幅員 2.50m (歩道)
・街路事業馬堀停車場篠線(第2工区)	事業期間：平成23年度～令和元年度	事業延長L= 422m(352m)	幅員20.00m
・街路事業馬堀停車場篠線(第3工区)	事業期間：令和2年度～令和 9年度	事業延長L= 130m(1m)	幅員20.00m
・市道城山医王谷中山線	事業期間：平成30年度～令和 6年度	事業延長L=2,000m(544m)	幅員11.50m
・市道並河蚊又線	事業期間：平成29年度～令和 6年度	事業延長L=1,200m(259m)	幅員11.50m
総事業延長L=10,872m(4,352m)			

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	土木管理課	係	道路維持係
担当者		前田安崇	直通	25-5044	内線	3386

①整理番号	章	7	節	1	具体的施策No.	306
②事業名	道路舗装改良事業、道路維持修繕事業				事業実施期 間	平成28年 ～ 令和2年
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業（一部補助）		国補助率	0.55 府補助率

⑤事業の概要及び目的

道路の破損等による事故を未然に防ぐとともに良好な道路環境を維持するため、定期的な道路パトロールの継続など適切な維持管理を推進します。

⑥活動指標（アウトプット指標）

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①道路パトロール ②計画的な道路舗装改良 ③道路維持修繕の実施 ④道路維持委託	114,996,000	①150件 ②1件 ③④随時実施
	実績	①道路パトロール ②道路舗装改良工事 ③道路維持修繕工事 ④道路維持委託	90,060,415	①160件 ②1件 ③142件 ④53件
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		21.3 %
29	計画	①道路パトロール ②計画的な道路舗装改良 ③道路維持修繕の実施 ④道路維持委託	96,400,000	①150件 ②1件 ③④随時実施
	実績	①道路パトロール ②道路舗装改良工事 ③道路維持修繕工事 ④道路維持委託	81,147,307	①160件 ②1件 ③142件 ④61件
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		42.6 %
30	計画	①道路パトロール ②計画的な道路舗装改良 ③道路維持修繕の実施	118,450,000	①150件 ②1件 ③④随時実施
	実績	①道路パトロール ②道路舗装改良工事 ③道路維持修繕工事 ④道路維持委託	109,829,819	①160件 ②2件 ③103件 ④44件
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		62.6 %
元	計画	①道路パトロール ②計画的な道路舗装改良 ③道路維持修繕の実施		①150件 ②1件 ③④随時実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	①道路パトロール ②計画的な道路舗装改良 ③道路維持修繕の実施		①150件 ②1件 ③④随時実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	道路施設瑕疵に伴う補償数減少	件数：2件 補償額：28,320円
	実績	道路施設瑕疵に伴う補償数	件数：2件 補償額：104,660円
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	道路施設破損に伴う補償数減少	件数：2件 補償額：28,320円
	実績	道路施設瑕疵に伴う補償数	件数：3件 補償額：80,000円
		達成度	66.7 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	33.3 %
30	計画	道路施設破損に伴う補償数減少	件数：2件 補償額：28,320円
	実績	道路施設瑕疵に伴う補償数	件数：3件 補償額：136,282円
		達成度	66.7 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	46.7 %
元	計画	道路施設破損に伴う補償数減少	件数：2件 補償額：28,320円
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	道路施設破損に伴う補償数減少	件数：2件 補償額：28,320円
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

課内で3班体制をとることにし市内を3ブロックに分け、月1回の道路パトロールを実施することにより、くまなく定期的にパトロールを実施できるよう対応しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	土木管理課	係	道路維持係
担当者		塩見 成晃	直通	25-5045	内線	3384

①整理番号	章	7	節	1	具体的施策No.	307
②事業名	橋梁長寿命化修繕事業				事業実施期 間	平成28年 ～ 令和2年
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業		国補助率	55% 府補助率

⑤事業の概要及び目的

亀岡市が管理する橋長2.0m以上の橋梁は383橋で、架設後長期経過している橋梁が多くあり、定期的な点検により早期に損傷を発見し、計画的な修繕を行うことで安全・安心な道路環境の確立に努めます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①橋梁点検業務実施 74橋点検 ②橋梁修繕工事实施	52,500,000	①74橋点検 ②橋梁工事 2件
	実績	①橋梁点検業務実施 ②吉川橋橋梁修繕工事(H27繰越)、重利橋橋梁修繕工事	63,602,280	①74橋点検 ②橋梁工事 2件
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	19.4	%
29	計画	①橋梁点検業務実施 130橋点検 ②橋梁修繕工事实施(久保橋橋梁修繕工事予定)	59,600,000	①130橋点検 ②橋梁工事 1件
	実績	①橋梁点検業務実施 ②久保橋橋梁修繕工事	46,674,360	①130橋点検 ②橋梁工事 1件
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	39.4	%
30	計画	①橋梁点検業務実施 121橋点検 ②橋梁修繕工事实施(雲仙橋橋梁修繕工事予定)	40,117,000	①121橋点検 ②橋梁工事 1件
	実績	①橋梁点検業務実施 ②雲仙橋橋梁修繕工事(橋面防水、伸縮装置取替え)	36,176,760	①127橋点検 ②橋梁工事 1件
		達成度	70	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	53.4	%
元	計画	①橋梁点検業務実施 5橋点検 ②橋梁修繕工事实施(前河原橋橋梁修繕工事予定)		①5橋点検 ②橋梁工事 1件
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	①橋梁点検業務実施 45橋点検 ②橋梁修繕工事实施(池尻宇津根線1号橋橋梁修繕工事予定)		①45橋点検 ②橋梁工事 1件
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	橋梁修繕完了	修繕完了 2橋
	実績	橋梁修繕 2橋完了(修繕要橋梁7橋うち2橋完了)	修繕完了 2橋
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	28.6 %
29	計画	橋梁修繕完了	修繕完了 1橋
	実績	橋梁修繕 1橋完了(修繕要橋梁7橋うち3橋完了)	修繕完了 1橋
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	42.8 %
30	計画	橋梁修繕完了	修繕完了 1橋
	実績	橋梁修繕 1橋完了(修繕要橋梁7橋うち3.5橋完了)	修繕完了 0.5橋
		達成度	50 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	50 %
元	計画	橋梁修繕完了	修繕完了 1橋
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	橋梁修繕完了	修繕完了 1橋
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

5年毎の法定点検を年次計画に従って実施することと平行して修繕が必要と判断された橋梁については重要度、損傷度を鑑み優先度を考慮しながら順次対応しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	まちづくり交通課	係	—
担当者		葛井 洋輔	直通	25-5083	内線	3352

①整理番号	章	7	節	2	具体的施策No.	308, 309	
②事業名	J R 山陰本線の利便性向上活動				事業実施期間	～	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率		府補助率

⑤事業の概要及び目的

J R 山陰本線（京都～園部間）の複線化が完了し利便性が飛躍的に向上しましたが、馬堀駅への快速停車や輸送本数増加、園部駅以北の複線化など、更なる鉄道利用者の利便性向上のため鉄道事業者へ要請します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	要望活動の実施	110, 000	年1回以上
	実績	要望活動の実施	103, 747	年1回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	要望活動の実施	110, 000	年1回以上
	実績	要望活動の実施	103, 895	年1回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	要望活動の実施	—	年1回以上
	実績	要望活動の実施	—	年1回以上
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	要望活動の実施	—	年1回以上
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	要望活動の実施		年1回以上
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	JR4駅（馬堀駅、亀岡駅、並河駅、千代川駅）の乗降者数	1日平均 38,000人
	実績	JR4駅（馬堀駅、亀岡駅、並河駅、千代川駅）の乗降者数	1日平均 38,334人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	JR4駅（馬堀駅、亀岡駅、並河駅、千代川駅）の乗降者数	1日平均 38,000人
	実績	JR4駅（馬堀駅、亀岡駅、並河駅、千代川駅）の乗降者数	1日平均 38,322人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	JR4駅（馬堀駅、亀岡駅、並河駅、千代川駅）の乗降者数	1日平均 38,000人
	実績	JR4駅（馬堀駅、亀岡駅、並河駅、千代川駅）の乗降者数	1日平均 38,182人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	JR4駅（馬堀駅、亀岡駅、並河駅、千代川駅）の乗降者数	1日平均 38,000人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	JR4駅（馬堀駅、亀岡駅、並河駅、千代川駅）の乗降者数	1日平均 38,000人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

口丹波地域2市1町で組織する「京都丹波基幹交通整備協議会」を主体として、今後の展望が開けるような要望活動を行いました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	桂川・道路整備課	係	整備係
担当者		岡本 圭介	直通	25-5074	内線	3375

①整理番号	章	7	節	2	具体的施策No.	310			
②事業名	J R 千代川駅バリアフリー整備事業					事業実施期 間	平成24年度 ～		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業・補助事業	国補助率	1/3	府補助率	

⑤事業の概要及び目的

平成25年3月に策定した「亀岡市バリアフリー基本構想（千代川駅周辺地区）」に基づき、鉄道施設や道路などの一体的・連続的なバリアフリー整備を進めるとともに、だれもが安全にかつ安心して移動できるまちづくりの実現に取り組みます。

⑥活動指標（アウトプット指標）

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値	
28	計画	千代川駅バリアフリー整備基本設計	5,000,000	基本設計	
	実績	千代川駅バリアフリー整備基本設計	4,968,000	基本設計	
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20	%
29	計画	千代川駅バリアフリー整備実施設計	15,000,000	実施設計	
	実績	千代川駅バリアフリー整備実施設計	2,990,520	実施設計	
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40	%
30	計画	千代川駅バリアフリー整備工事	—	工事	
	実績	千代川駅バリアフリー整備工事	15,070,514	工事	
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60	%
元	計画	千代川駅バリアフリー整備工事		工事	
	実績				
		達成度		%	
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%	
2	計画	千代川駅バリアフリー整備工事		工事	
	実績				
		達成度		%	
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%	

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	JR千代川駅の乗降者数	1日平均 4,200人
	実績	JR千代川駅の乗降者数	1日平均 4,392人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	JR千代川駅の乗降者数	1日平均 4,200人
	実績	JR千代川駅の乗降者数	1日平均 4,446人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	JR千代川駅の乗降者数	1日平均 4,200人
	実績	JR千代川駅の乗降者数	1日平均 4,410人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	JR千代川駅の乗降者数	1日平均 4,200人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	JR千代川駅の乗降者数	1日平均 4,200人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

東西の広場から鉄道施設を利用するにあたり、誰もが安全かつ安心して移動できるよう、バリアフリー整備（スロープ設置）に向けて、JR西日本と協議・連携する中で実施設計を行いました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	まちづくり交通課	係	—
担当者		湯浅 奈於	直通	25-5083	内線	3352

①整理番号	章	7	節	2	具体的施策No.	311			
②事業名	J R 亀岡駅自由通路等施設管理事業					事業実施期 間	平成20年度 ~		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業	国補助率		府補助率	

⑤事業の概要及び目的

J R 亀岡駅自由通路等の適正管理のため、業務の効率化などによる維持管理コスト抑制と良好で安定した維持管理を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	長期継続契約による安定した維持管理	13,033,000	長期継続契約
	実績	長期継続契約による安定した維持管理	12,882,502	長期継続契約
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	長期継続契約による安定した維持管理	13,984,000	長期継続契約
	実績	長期継続契約による安定した維持管理	13,754,393	長期継続契約
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	長期継続契約による安定した維持管理	13,507,000	長期継続契約
	実績	長期継続契約による安定した維持管理	13,504,298	長期継続契約
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	長期継続契約による安定した維持管理	14,011,000	長期継続契約
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	長期継続契約による安定した維持管理		長期継続契約
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	維持管理コストの上昇の抑制及び業務の効率化	14,800,000円未満 (平成27年度実績)
	実績	維持管理コストの上昇の抑制及び業務の効率化	12,882,502円
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	維持管理コストの上昇の抑制及び業務の効率化	14,800,000円未満 (平成27年度実績)
	実績	維持管理コストの上昇の抑制及び業務の効率化	13,754,393円
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	維持管理コストの上昇の抑制及び業務の効率化	14,800,000円未満 (平成27年度実績)
	実績	維持管理コストの上昇の抑制及び業務の効率化	13,504,298円
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	維持管理コストの上昇の抑制及び業務の効率化	14,800,000円未満 (平成27年度実績)
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	維持管理コストの上昇の抑制及び業務の効率化	14,800,000円未満 (平成27年度実績)
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

J R 亀岡駅自由通路等の適正管理のため、引き続き長期継続契約により委託先業者に業務を依頼し、効率化を図りました。施設利用者が安全安心に利用出来るよう、適宜点検を行い、関係機関とも連絡体制を強化し、問題解決に努めました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	土木管理課	係	管理係
担当者		北川 祐揮	直通	0771-25-5043	内線	3383

①整理番号	章	7	節	2	具体的施策No.	312			
②事業名	違法駐車・放置自転車防止対策関係事業				事業実施期間	～			
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

市民の良好な生活環境を確保し、都市機能の維持及び増進に貢献すると共に、安全・安心なまちづくりの構築に資することを目的に、ＪＲ４駅周辺において朝の通勤・通学時間帯に自転車利用者に対し、自転車放置防止の啓発を図ります。また、自転車放置禁止区域内の放置自転車に対しては、警告の後、撤去活動を月１回実施します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	街頭啓発指導、放置自転車撤去	3,650,000	啓発指導 432日 自転車撤去 12日
	実績	街頭啓発指導、放置自転車撤去	3,600,816	啓発指導 432日 自転車撤去 12日
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		21.3 %
29	計画	街頭啓発指導、放置自転車撤去	3,250,000	啓発指導 371日 自転車撤去 12日
	実績	街頭啓発指導、放置自転車撤去	3,246,275	啓発指導 371日 自転車撤去 12日
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		41.0 %
30	計画	街頭啓発指導、放置自転車撤去	2,773,000	啓発指導 371日 自転車撤去 12日
	実績	街頭啓発指導、放置自転車撤去	2,772,558	啓発市道 303日 自転車撤去 10日
		達成度		82.5 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		57.2 %
元	計画	街頭啓発指導、放置自転車撤去		啓発指導 371日 自転車撤去 12日
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	街頭啓発指導、放置自転車撤去		啓発指導 371日 自転車撤去 12日
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	放置自転車撤去台数	(年間) 10台減 (全86台撤去)
	実績	放置自転車撤去台数	21台減 (75台)
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	放置自転車撤去台数	(年間) 10台減 (全76台撤去)
	実績	放置自転車撤去台数	38台減 (37台)
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	放置自転車撤去台数	(年間) 10台減 (全66台撤去)
	実績	放置自転車撤去台数	3台増 (40台)
		達成度	0 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
元	計画	放置自転車撤去台数	(年間) 10台減 (全56台撤去)
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	放置自転車撤去台数	(年間) 10台減 (全46台撤去)
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

J R 4駅周辺において、朝の通勤・通学時間帯を重点的に自転車利用者に対して放置自転車の防止啓発活動を行っています。平成29年度は371日間啓発活動を実施し、放置自転車の実績台数は前年度の75台から37台となり年間38台減少する成果が得られました。引き続き、啓発活動を通して放置自転車の削減を目指すこととします。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	まちづくり交通課	係	—
担当者		葛井 洋輔	直通	25-5083	内線	3352

①整理番号	章	7	節	2	具体的施策No.	313			
②事業名	北陸新幹線整備促進活動					事業実施期 間	昭和48年度 ~		
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率		府補助率	

⑤事業の概要及び目的

与党整備新幹線建設推進プロジェクトチームにて整備計画にある小浜ルートとは別の小浜京都ルートによる整備が決定されましたが、口丹波地域の活性化はもとより、京都府域全体の均衡ある発展と広域交流・活性化を図るための新たな展開・方向を見定め、取り組みを進めます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	要望活動の実施	110,000	年1回以上
	実績	要望活動の実施	103,747	年2回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	要望活動の実施	110,000	年1回以上
	実績	関係者協議(京都府等)	103,895	随時
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	要望活動の実施	—	年1回以上
	実績	関係者協議(京都府等)	—	随時
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	要望活動の実施	—	年1回以上
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	要望活動の実施		年1回以上
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	事業の推進（国・府）	—
	実績	事業の推進（国・府）	—
		達成度	— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	— %
29	計画	事業の推進（国・府）	—
	実績	事業の推進（国・府）	—
		達成度	— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	— %
30	計画	事業の推進（国・府）	—
	実績	事業の推進（国・府）	—
		達成度	— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	— %
元	計画	事業の推進（国・府）	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	事業の推進（国・府）	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

口丹波地域2市1町で組織する「京都丹波基幹交通整備協議会」を主体として、今後の新たな展開・方向を見定める中で協議を行いました。

本市（京都丹波基幹交通整備協議会）が求めていた小浜ルートとは別の小浜京都ルートによる整備が決定され、それに基づき国・府において事業展開がなされているため成果指標の設定が困難です。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	まちづくり交通課	係	—
担当者		葛井 洋輔	直通	25-5083	内線	3352

①整理番号	章	7	節	2	具体的施策No.	314			
②事業名	コミュニティバス運行事業					事業実施期 間	平成14年度 ～		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業	国補助率		府補助率	

⑤事業の概要及び目的

コミュニティバスは、ＪＲ亀岡駅、馬堀駅を起点として、公共施設・医療施設・商業施設等をネットワークで結び運行しています。公共交通による利便性を高め、市街地における買い物や通院、公共施設へのアクセスの強化を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	JRのダイヤに合わせコミュニティバスのダイヤ改正を実施	30,460,000	ダイヤ改正 年1回以上
	実績	JRのダイヤに合わせコミュニティバスのダイヤ改正を実施	31,946,855	ダイヤ改正 年1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	JRのダイヤに合わせコミュニティバスのダイヤ改正を実施	33,492,000	ダイヤ改正 年1回以上
	実績	JRのダイヤに合わせコミュニティバスのダイヤ改正を実施	30,943,180	ダイヤ改正 年1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	JRのダイヤに合わせコミュニティバスのダイヤ改正を実施	24,821,000	ダイヤ改正 年1回以上
	実績	JRのダイヤに合わせコミュニティバスのダイヤ改正を実施	30,447,265	ダイヤ改正 年1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	JRのダイヤに合わせコミュニティバスのダイヤ改正を実施	24,861,000	ダイヤ改正 年1回以上
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	JRのダイヤに合わせコミュニティバスのダイヤ改正を実施		ダイヤ改正 年1回以上
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	コミュニティバス利用者数の維持	100,000人 (平成27年度実績)
	実績	コミュニティバス利用者数の維持	122,472人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	コミュニティバス利用者数の維持	100,000人 (平成27年度実績)
	実績	コミュニティバス利用者数の維持	121,747人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	コミュニティバス利用者数の維持	100,000人 (平成27年度実績)
	実績	コミュニティバス利用者数の維持	103,791人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	コミュニティバス利用者数の維持	100,000人 (平成27年度実績)
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	コミュニティバス利用者数の維持	100,000人 (平成27年度実績)
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

平成29年9月に実施した運賃改定や人口減少等によって利用者数は減少しましたが、収益は増加しました。
 J R 等と連携したダイヤ編成等により、コミュニティバス利用者への利便性向上に向けた取り組みを推進しました。
 東部地区の交通空白地解消を図るため篠地区においてコミュニティバスの試験運行を実施しました。
 地域の要望に基づき交通の不便地域解消のため、亀岡地区コミュニティバス西つつじヶ丘美山台地区まで延伸し試験運行を実施しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	まちづくり交通課	係	—
担当者		葛井 洋輔	直通	25-5083	内線	3352

①整理番号	章	7	節	2	具体的施策No.	315			
②事業名	ふるさとバス運行事業					事業実施期 間	平成17年度 ～		
③新規・継続	継続		④事業区分	補助事業		国補助率		府補助率	1/2

⑤事業の概要及び目的

ふるさとバスは、民間バス事業者の破綻による廃止路線の代替措置として、市内周辺地域における生活路線を維持・確保するために運行しています。市民が利用しやすく、また利用してもらえるよう、バスサービスの向上を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	JRのダイヤに合わせふるさとバスのダイヤ改正を実施	77,752,000	ダイヤ改正 年1回以上
	実績	JRのダイヤに合わせふるさとバスのダイヤ改正を実施	76,452,000	ダイヤ改正 年1回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	JRのダイヤに合わせふるさとバスのダイヤ改正を実施	82,675,000	ダイヤ改正 年1回以上
	実績	JRのダイヤに合わせふるさとバスのダイヤ改正を実施	73,603,000	ダイヤ改正 年1回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	JRのダイヤに合わせふるさとバスのダイヤ改正を実施	80,699,000	ダイヤ改正 年1回以上
	実績	JRのダイヤに合わせふるさとバスのダイヤ改正を実施	75,853,000	ダイヤ改正 年1回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	JRのダイヤに合わせふるさとバスのダイヤ改正を実施	81,320,000	ダイヤ改正 年1回以上
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	JRのダイヤに合わせふるさとバスのダイヤ改正を実施		ダイヤ改正 年1回以上
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	ふるさとバス利用者数の維持	130,000人 (平成27年度実績)
	実績	ふるさとバス利用者数の維持	139,850人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	ふるさとバス利用者数の維持	130,000人 (平成27年度実績)
	実績	ふるさとバス利用者数の維持	135,158人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	ふるさとバス利用者数の維持	130,000人 (平成27年度実績)
	実績	ふるさとバス利用者数の維持	124,856人
		達成度	96 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	59 %
元	計画	ふるさとバス利用者数の維持	130,000人 (平成27年度実績)
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	ふるさとバス利用者数の維持	130,000人 (平成27年度実績)
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

平成29年9月に実施した運賃改定や人口減少、自然災害による長期の運休等によって利用者数は減少しましたが、収益は増加しました。
 JR等と連携したダイヤ編成等により、ふるさとバス利用者への利便性向上に向けた取り組みを推進しました。
 中部地区の交通空白地解消を図るため、ふるさとバス並河駅コースを蕨田野町鹿谷地区へ延伸し試験運行を実施しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	まちづくり交通課	係	—
担当者		葛井 洋輔	直通	25-5083	内線	3352

①整理番号	章	7	節	2	具体的施策No.	316, 317, 318	
②事業名	公共交通の利便性向上				事業実施 期 間	～	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率		府補助率

⑤事業の概要及び目的

亀岡市における公共交通に係る取り組みの指針として平成31年3月に策定した「亀岡市地域公共交通網形成計画」に基づき、地域に根ざした持続可能な公共交通の実現に向け、バス交通の維持や利便性の向上、交通空白地域等への対策を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	亀岡市地域公共交通計画に基づくバス交通の維持や利便性の向上、交通空白地域等への対策	10,372,000	地域公共交通会議 年1回以上開催
	実績	・JRのダイヤに合わせバスのダイヤ改正を実施 ・交通空白地域等への対策として、地域住民（東別院町）が主体となって運行する地域生活交通に対する支援を実施	9,884,649	地域公共交通会議 年1回開催
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	亀岡市地域公共交通計画に基づくバス交通の維持や利便性の向上、交通空白地域等への対策	9,532,000	地域公共交通会議 年1回以上開催
	実績	・JRのダイヤに合わせバスのダイヤ改正を実施 ・交通空白地域等への対策として、地域住民（東別院町）が主体となって運行する地域生活交通に対する支援を実施	8,274,130	地域公共交通会議 年3回開催
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	亀岡市地域公共交通計画に基づくバス交通の維持や利便性の向上、交通空白地域等への対策	12,757,000	地域公共交通会議 年1回以上開催
	実績	・JRのダイヤに合わせバスのダイヤ改正を実施 ・交通空白地域等への対策として、地域住民（東別院町）が主体となって運行する地域生活交通に対する支援を実施	11,943,807	地域公共交通会議 年5回開催
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	亀岡市地域公共交通計画に基づくバス交通の維持や利便性の向上、交通空白地域等への対策	9,512,000	地域公共交通会議 年1回以上開催
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	亀岡市地域公共交通計画に基づくバス交通の維持や利便性の向上、交通空白地域等への対策		地域公共交通会議 年1回以上開催
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	亀岡市地域公共交通計画に基づく交通空白地域等の解消	1カ所以上
	実績	亀岡市地域公共交通計画に基づく交通空白地域等の解消（東別院町、篠町）	2カ所
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	亀岡市地域公共交通計画に基づく交通空白地域等の解消	1カ所以上
	実績	亀岡市地域公共交通計画に基づく交通空白地域等の解消（東別院町、篠町、蔦田野町）	3カ所
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	亀岡市地域公共交通計画に基づく交通空白地域等の解消	1カ所以上
	実績	亀岡市地域公共交通計画に基づく交通空白地域等の解消（東別院町、篠町、蔦田野町）	3カ所
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	亀岡市地域公共交通計画に基づく交通空白地域等の解消	1カ所以上
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	亀岡市地域公共交通計画に基づく交通空白地域等の解消	1カ所以上
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

亀岡市における公共交通に係る取り組みの新たな指針となる「亀岡市地域公共交通網形成計画」を策定しました。地域公共交通会議を開催し、地域の実情に即した輸送サービスの実現に向けた取り組みを推進しました。東別院町において地域住民が主体となって運行する地域生活交通に対して支援し、公共交通空白地域の解消に努めました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	桂川・道路整備課	係	広域事業係
担当者		眞里谷 宏美	直通	2 5 - 5 0 7 0	内線	3373

①整理番号	章	7	節	3	具体的施策No.	319			
②事業名	桂川の整備促進				事業実施 期 間	平成23年 ~			
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

○桂川の整備促進
桂川治水対策は、事業主体である京都府が昭和62年9月に発表した「桂川改修全体計画」に基づき進められてきました。治水対策の1つの柱である日吉ダムは平成10年4月に稼働、もう1つの柱である河道改修は、当面計画による整備が平成21年度に概成しましたが、依然として治水安全度は十分ではなく、引き続き段階的に河道改修が進められているところです。暫定計画（ステップ1）による河道改修は、平成29年6月に完成しましたが、そこで留まることなく、平成30年8月に策定された「桂川上流圏域河川整備計画」に基づき着実に河川改修が進められるよう、促進活動を展開します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計 画	①高水敷掘削等 ②下流との整合を図った整備協議	914,000	①掘削の実施 ②協議 年1回
	実 績	①高水敷掘削(右岸) ②下流との整合を図った整備協議(6月21日 他)	676,383	①掘削の実施 ②協議 年2回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計 画	①下流との整合を図った河川整備の促進 ②暫定計画(ステップ1)による河道改修 完了	724,000	①協議 年1回 ②完了
	実 績	①下流との整合を図った河川整備要望活動(10月26日 他) ②暫定計画(ステップ1)による河道改修 完了	667,454	①要望 各所へ計3回 ②完了
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計 画	下流との整合を図った河川整備の促進	721,000	下流との整合を図った整備協議 年1回
	実 績	①下流との整合を図った河川整備要望活動(10月26日 他) ②護岸整備(右岸)、「桂川上流圏域河川整備計画」認可	677,503	①要望 各所へ計3回 ②護岸整備の実施
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計 画	下流との整合を図った河川整備の促進	606,000	下流との整合を図った整備協議 年1回
	実 績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計 画	下流との整合を図った河川整備の促進		下流との整合を図った整備協議 年1回
	実 績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	—	—
	実績	—	—
		達成度	— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	— %
29	計画	—	—
	実績	—	—
		達成度	— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	— %
30	計画	—	—
	実績	—	—
		達成度	— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	— %
元	計画	—	
	実績	—	
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	—	
	実績	—	
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

○令和元年度以降についても、上下流バランスを確保しつつ治水安全度の着実な向上を図り、戦後最大洪水を安全に流下させることを目指し段階的かつ着実な整備を進めていただくよう、促進活動を展開します。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	桂川・道路整備課	係	広域事業係
担当者		武内 直也	直通	25-5070	内線	3373

①整理番号	章	7	節	3	具体的施策No.	320			
②事業名	中小河川の改修促進				事業実施期	間	平成23年	～	
③新規・継続	継続		④事業区分	(府事業)		国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

○中小河川の改修促進（一級河川） 良好な水辺空間の保全・創出に努め、水生生物の生息環境に十分配慮しつつ、各河川毎に改修を促進します。 ・千々川 ・山内川 ・菰川 ・法貴谷川 ・雑水川 ・愛宕谷川									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値	
28	計画	①各河川の改修 ②京都府事業説明会への参加	0	①3河川 ②年1回	
	実績	①各河川の改修〔千々川（護岸工250㎡）・愛宕谷川（用地補償）・法貴谷川（埋蔵文化財調査）〕 ②京都府事業説明会への参加	0	①3河川 ②年1回	
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20	%
29	計画	①各河川の改修 ②京都府事業説明会への参加	0	①2河川 ②年1回	
	実績	①各河川の改修〔雑水川（左岸下部工、左岸護岸工、用地交渉、占用者協議）・千々川（仮設橋、左岸下部工）〕 ②京都府事業説明会への参加	0	①2河川 ②年3回	
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40	%
30	計画	①各河川の改修 ②京都府事業説明会への参加	0	①未定 ②年1回	
	実績	①各河川の改修〔雑水川（土橋上部工、護岸工、用地交渉、占用者協議）・千々川（市道橋上部工）・法貴谷川（護岸工）〕 ②京都府事業説明会への参加	0	①2河川 ②年3回	
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60	%
元	計画	①各河川の改修 ②京都府事業説明会への参加	0	①未定 ②年1回	
	実績				
		達成度			%
		達成度(平成28～令和2年度累積)			%
2	計画	①各河川の改修 ②京都府事業説明会への参加		①未定 ②年1回	
	実績				
		達成度			%
		達成度(平成28～令和2年度累積)			%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	—	—
	実績	—	—
		達成度	— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	— %
29	計画	—	—
	実績	—	—
		達成度	— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	— %
30	計画	—	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
元	計画	—	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	—	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

○亀岡市としては、京都府主催の事業説明会に参加し、地元調整等が必要な場合は積極的に協力します。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	桂川・道路整備課	係	整備係
担当者		岡本 圭介	直通	25-5074	内線	3375

①整理番号	章	7	節	3	具体的施策No.	321	
②事業名	民間開発等との連携				事業実施期間	～	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率 0

⑤事業の概要及び目的

○民間開発等との連携
民間開発や区画整理事業と整合を図りながら、市街地内を流れる中小河川の改修を促進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	牧田川、願成寺川の整備（準用十河川）	16,894,000	整備延長：293m (整備率：86.9%)
	実績	牧田川、願成寺川の整備（準用十河川）	16,894,000	整備延長：293m (整備率：86.9%)
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		3.3 %
29	計画	地元協議 牧田川、願成寺川の整備（準用十河川）	0	地元協議
	実績	牧田川、願成寺川の整備（準用十河川）	0	地元協議
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		3.3 %
30	計画	牧田川、願成寺川の整備（準用十河川）	82,200,000	整備延長：117m (整備率：87.8%)
	実績	地元協議	0	整備延長：0m (整備率：86.9%)
		達成度		0 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		3.3 %
元	計画	牧田川、願成寺川の整備（準用十河川）	143,850,000	整備延長：205m (整備率：89.2%)
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	牧田川、願成寺川の整備（準用十河川）	269,945,000	整備延長：384m (整備率：91.8%)
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	準用指定10河川の整備率（整備率の増加による河川の治水安全度の向上）	整備率86.9%
	実績	準用指定11河川の整備率（整備率の増加による河川の治水安全度の向上）	整備率86.9%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	3.3 %
29	計画	準用指定10河川の整備率（整備率の増加による河川の治水安全度の向上）	整備率86.9%
	実績	準用指定10河川の整備率（整備率の増加による河川の治水安全度の向上）	整備率86.9%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	3.3 %
30	計画	準用指定10河川の整備率（整備率の増加による河川の治水安全度の向上）	整備率87.8%
	実績	準用指定10河川の整備率（整備率の増加による河川の治水安全度の向上）	整備率86.9%
		達成度	0 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	3.3 %
元	計画	準用指定10河川の整備率（整備率の増加による河川の治水安全度の向上）	整備率89.2%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	準用指定10河川の整備率（整備率の増加による河川の治水安全度の向上）	整備率91.8%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

○建設残土の公共間流用や二次製品の積極的な活用等、工事費削減に伴う整備延長の増加

○対象河川及び事業期間は以下のとおり〔※()内数値は期間内の事業延長を示す〕

・準用河川牧田川 事業期間：平成26年度～令和 2年度 事業延長L= 740m(740m) 幅員4.70m
他9河川
総事業延長L=14,420m(999m)

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	桂川・道路整備課	係	広域事業係
担当者		武内 直也	直通	25-5070	内線	3373

①整理番号	章	7	節	3	具体的施策No.	322			
②事業名	河川改修への市民参画					事業実施 期 間	平成23年 ~		
③新規・継続	継続		④事業区分		(府事業)	国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

○河川改修への市民参画
市民の生命・財産を水害や土砂災害から守るため、緊急性に配慮した中小河川の整備に向けた取組を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	地域住民による府民公募型事業活用に向けた広報	0	各自治会へ説明 自治会へ通知文送付
	実績	地域住民による府民公募型事業活用に向けた広報	0	各自治会へ説明 4月1日付で自治会へ通知文送付
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	地域住民による府民公募型事業活用に向けた広報	0	各自治会へ説明 自治会へ通知文送付
	実績	地域住民による府民公募型事業活用に向けた広報	0	各自治会へ説明 4月3日付で自治会へ通知文送付
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	地域住民による府民公募型事業活用に向けた広報を京都府新知事の事業方針が決定次第実施	0	各自治会へ説明 自治会へ通知文送付
	実績	府民公募型事業がリニューアルされ新たに始まった府民協働型インフラ保全事業の活用に向けた広報	0	新制度の内容周知及び1次募集、2次募集の通知文を各々送付
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	地域住民による府民協働型インフラ保全事業活用に向けた広報	0	各自治会へ説明 自治会へ通知文送付
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	地域住民による府民協働型インフラ保全事業活用に向けた広報		各自治会へ説明 自治会へ通知文送付
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	府民公募型事業の採択率	50.0%
	実績	府民公募型事業の採択率（河川関係 25件中 14件採択）	62.5%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	府民公募型事業の採択率	50.0%
	実績	府民公募型事業の採択率（河川関係 28件中 19件採択）	67.9%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	府民協働型インフラ保全事業の採択率	50.0%
	実績	府民協働型インフラ保全事業の採択率（河川関係 56件中 32件採択）	57.1%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	府民協働型インフラ保全事業の採択率	50.0%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	府民協働型インフラ保全事業の採択率	50.0%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

○令和元年度以降についても、緊急性に配慮した中小河川の改修に府民公募型事業が引き続き活用されるよう、取組を推進します。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	桂川・道路整備課	係	広域事業係
担当者		武内 直也	直通	25-5070	内線	3373

①整理番号	章	7	節	3	具体的施策No.	323			
②事業名	河川の親水性の向上				事業実施期間	平成23年 ～			
③新規・継続	継続		④事業区分	(府事業)		国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

○河川の親水性の向上
市民が自然や水と親しめる空間を創出するため、各河川整備において、親水性の向上を目指した整備を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組			事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①一級河川の整備 ②京都府事業説明会へ参加		0	①雑水川 ②京都府事業説明会へ参加 年1回
	実績	①一級河川の整備 ②京都府事業説明会へ参加		0	①雑水川(橋梁工) ②京都府事業説明会へ参加 年1回
		達成度			100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)			20 %
29	計画	①一級河川の整備 ②京都府事業説明会へ参加		0	①雑水川 ②京都府事業説明会へ参加 年1回
	実績	①一級河川の整備〔雑水川(左岸下部工、左岸護岸工、用地交渉、占有者協議)〕 ②京都府事業説明会へ参加		0	①雑水川 ②京都府事業説明会へ参加 年2回
		達成度			100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)			40 %
30	計画	①一級河川の整備 ②京都府事業説明会へ参加		0	①雑水川 ②京都府事業説明会へ参加 年1回
	実績	①一級河川の整備〔雑水川(土橋上部工、護岸工、用地交渉、占有者協議)〕 ②京都府事業説明会へ参加		0	①雑水川 ②京都府事業説明会へ参加 年2回
		達成度			100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)			60 %
元	計画	①一級河川の整備 ②京都府事業説明会へ参加		0	①未定 ②京都府事業説明会へ参加 年1回
	実績				
		達成度			%
		達成度(平成28～令和2年度累積)			%
2	計画	①一級河川の整備 ②京都府事業説明会へ参加			①未定 ②京都府事業説明会へ参加 年1回
	実績				
		達成度			%
		達成度(平成28～令和2年度累積)			%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	—	—
	実績	—	—
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
29	計画	—	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
30	計画	—	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
元	計画	「河川の安全性や親水性」に係る満足度調査において「満足」、「やや満足」以上の割合	20%以上(第5次総計策定時にアンケート実施)
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	—	—
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

○令和元年度以降についても、各河川整備において親水性の向上を目指した整備を推進します。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	桂川・道路整備課	係	広域事業係
担当者		武内 直也	直通	25-5070	内線	3373

①整理番号	章	7	節	3	具体的施策No.	324			
②事業名	桂川堤防・護岸高水敷の活用					事業実施期	平成23年 ~		
③新規・継続	継続		④事業区分		補助事業	国補助率	40	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

○桂川堤防・護岸高水敷の活用
「保津川かわまちづくり計画」に基づき、川を活かしたまちづくり・まちを活かした川づくりを推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①保津川左岸高水敷を保津川かわまちづくり全体計画図に基づき整備(都市再生整備計画事業として)②保津川の高水敷の整備に係る保津川かわまちづくり推進協議会の開催 ③かわまわちづくりに係るワーキンググループ開催	96,072,000	①整備 ②年1回 ③2回
	実績	○都市再生整備計画に基づき左岸高水敷に多目的広場を整備。保津川かわまちづくり推進協議会を1回開催。水端かわまちワーキンググループを2回開催。駐車場スペースの整備	31,760,333	①整備 ②年1回 ③3回
	達成度			100 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)			20 %
29	計画	①保津川左岸高水敷を保津川かわまちづくり全体計画図に基づき整備(都市再生整備計画事業として)②保津川の高水敷の整備に係る保津川かわまちづくり推進協議会の開催	228,114,000	①整備 ②協議会年1回開催
	実績	①公衆トイレ、駐輪・駐車場エリア 整備完了 ②保津川かわまちづくり推進協議会を1回開催。水端かわまちWGを1回開催	122,330,361	①整備 ②協議会1回 WG1回
	達成度			100 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)			40 %
30	計画	①保津川左岸高水敷を保津川かわまちづくり全体計画図に基づき整備(都市再生整備計画事業として) ②保津川の高水敷の整備に係る保津川かわまちづくり推進協議会の開催	105,460,000	①整備 ②協議会年1回開催
	実績	①階段スタンド・園路・BBQ広場エリア・駐輪・駐車場エリア2 整備完了 ②保津川かわまちづくり推進協議会を1回開催。水端かわまちWGを1回開催	116,909,916	①整備 ②協議会1回 WG1回
	達成度			100 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)			60 %
元	計画	①保津川かわまちづくり全体計画図に基づいた事業実施 ②保津川左岸高水敷の整備に係る保津川かわまちづくり推進協議会の開催	822,000	①実施 ②協議会年1回開催
	実績			
	達成度			%
	達成度(平成28～令和2年度累積)			%
2	計画	①保津川かわまちづくり全体計画図に基づいた事業実施 ②保津川左岸高水敷の整備に係る保津川かわまちづくり推進協議会の開催		①実施 ②協議会年1回開催
	実績			
	達成度			%
	達成度(平成28～令和2年度累積)			%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	桂川左岸高水敷利活用	150件
	実績	「保津川の日」等のイベント利用 グラウンドゴルフ、少年サッカー等のスポーツ利用	600件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	桂川左岸高水敷利活用	150件
	実績	「保津川の日」等のイベント利用 グラウンドゴルフ、少年サッカー等のスポーツ利用	600件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	桂川左岸高水敷利活用	150件
	実績	「保津川の日」等のイベント利用 グラウンドゴルフ、少年サッカー等のスポーツ利用	600件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	桂川左岸高水敷利活用	150件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	桂川左岸高水敷利活用	150件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

- 都市再生整備計画による保津川左岸高水敷の整備については、平成30年度に完成。
○保津川かわまちづくり推進協議会において、課題である維持管理の方法等について検討を進めます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	桂川・道路整備課	係	広域事業係
担当者		武内 直也	直通	2 5 - 5 0 7 0	内線	3373

①整理番号	章	7	節	3	具体的施策No.	325			
②事業名	地元との協議・協働による施設管理				事業実施期間	平成23年 ~			
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

○地元との協議・協働による河川施設の管理
河川沿線の環境に配慮し、地元自治会等との協働により、一級河川における定期的な清掃等のボランティア活動を通じて整備・維持管理を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	南丹ふる里の川愛護事業 推進	0	新規登録1団体
	実績	1 団体：新規登録 (累計：2 5 団体登録)	0	新規登録1団体
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	南丹ふる里の川愛護事業 推進	0	団体の維持
	実績	登録解除団体なし。(累計：2 5 団体登録)	0	団体の維持
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	南丹ふる里の川愛護事業 推進	0	団体の維持
	実績	登録解除団体なし。(累計：2 5 団体登録)	0	団体の維持
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	南丹ふる里の川愛護事業 推進	0	団体の維持
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	南丹ふる里の川愛護事業 推進		団体の維持
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	河川清掃等のボランティア活動の実施	25件
	実績	河川清掃等のボランティア活動の実施	100件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	河川清掃等のボランティア活動の実施	26件
	実績	河川清掃等のボランティア活動の実施	98件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	河川清掃等のボランティア活動の実施	27件
	実績	河川清掃等のボランティア活動の実施	96件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	河川清掃等のボランティア活動の実施	28件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	河川清掃等のボランティア活動の実施	29件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

○令和元年度以降についても、一級河川における定期的な清掃等のボランティア活動を通じて整備・維持管理を推進し、登録団体の持続的な活動と新規団体の登録を促進します。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	上下水道部	課	水道課	係	計画係
担当者		渡邊元喜	直通	0771-25-6707	内線	3653

①整理番号	章	7	節	4	具体的施策No.	326①			
②事業名	水道施設の老朽管更新・耐震化の推進(耐震化推進)				事業実施期間	～			
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

水道施設において、震災等により構造物や管路等が破損・損傷の被害を受ければ、広範囲・長期にわたって断水が生じます。水道以外に清浄な水を得る手段がない水道利用者は長期間に渡り日常生活に支障をきたし、不安、不自由を強いられることとなります。大規模地震発生等における水道施設の被害と市民生活への影響を最小限に抑えるため、基幹施設(浄水場・配水池・配水幹線や主要な管路)の耐震化を推進するとともに、耐用年数を経過している埋設管や腐食等により老朽化した配水管等を計画的・効果的に更新し災害に強い施設整備を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	開発業者との王子配水池移転協議、南つつじヶ丘第1加圧ポンプ場ポンプ取替時ポンプ台耐震化工事	14,990,800	移転協議、耐震化工事
	実績	開発業者との王子配水池移転協議	0	移転協議
		達成度		75 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		15 %
29	計画	開発業者との王子配水池移転協議、南つつじヶ丘第1加圧ポンプ場ポンプ取替時ポンプ台耐震化設計業務委託及び工事	15,033,600	移転協議、業務委託・工事
	実績	開発業者との王子配水池移転協議、南つつじヶ丘第1加圧ポンプ場ポンプ取替時ポンプ台耐震化設計業務委託	6,429,240	移転協議、業務委託
		達成度		50 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		25 %
30	計画	王子配水池基本設計業務委託 南つつじヶ丘第1加圧ポンプ場ポンプ盤等更新工事	121,338,000	移転工事基本設計 実施・工事
	実績	王子配水池基本設計業務委託 南つつじヶ丘第1加圧ポンプ場ポンプ盤等更新工事	44,033,640	移転工事基本設計 実施・工事
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
元	計画	王子配水池移転工事詳細設計実施 南つつじヶ丘第1加圧ポンプ場ポンプ盤等更新工事(繰越)	68,076,160	移転工事詳細設計 実施・工事
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	王子配水池移転工事实施、南つつじヶ丘第2高区配水池流量計取替時流量計台耐震化工事		移転工事、耐震化工事
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	耐震化率の向上(19箇所／21箇所)	基幹施設耐震化率90.5%
	実績	耐震化率の向上(18箇所／21箇所)	基幹施設耐震化率85.7%
		達成度	95 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	19 %
29	計画	耐震化率の向上(19箇所／21箇所)	基幹施設耐震化率90.5%
	実績	耐震化率の向上(18箇所／21箇所)	基幹施設耐震化率85.7%
		達成度	95 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	38 %
30	計画	耐震化率の向上(19箇所／21箇所)	基幹施設耐震化率90.5%
	実績	耐震化率の向上(19箇所／21箇所)	基幹施設耐震化率90.5%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	耐震化率の向上(19箇所／21箇所)	基幹施設耐震化率90.5%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	耐震化率の向上(21箇所／21箇所)	基幹施設耐震化率100.0%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

王子配水池については、民間開発計画との整合を図りながら進めてきたが、計画の確定に伴い市単独で王子配水池移転工事を実施することとなりました。今後順次計画的に事業を進め、全ての基幹施設の耐震化を推進していきます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	上下水道部	課	水道課	係	配水係
担当者		吉村尚己	直通	0771-25-6704	内線	3657

①整理番号	章	7	節	4	具体的施策No.	326②			
②事業名	水道施設の老朽管更新・耐震化の推進(老朽管更新)					事業実施期	間	～	
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

水道施設において、震災等により構造物や管路等が破損・損傷の被害を受ければ、広範囲・長期にわたって断水が生じます。水道以外に清浄な水を得る手段がない水道利用者は長期間に渡り日常生活に支障をきたし、不安、不自由を強いられることとなります。大規模地震発生等における水道施設の被害と市民生活への影響を最小限に抑えるため、基幹施設(浄水場・配水池・配水幹線や主要な管路)の耐震化を推進するとともに、耐用年数を経過している埋設管や腐食等により老朽化した配水管等を計画的・効果的に更新し災害に強い施設整備を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①上水道老朽管耐震化工事設計業務委託(その1, その2) ②老朽管耐震化工事(4工区, 5工区, 6工区)	143, 162, 000	①工事設計業務委託 ②老朽管工事
	実績	①上水道老朽管耐震化工事設計業務委託(その1, その2, その3) ②老朽管耐震化工事(4工区, 5工区, 6工区)	139, 307, 040	①工事設計業務委託 ②老朽管工事
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①上水道老朽管耐震化工事設計業務委託(その1, その2) ②老朽管耐震化工事(7工区, 8工区, 9工区) ③老朽管耐震化工事跡舗装復旧工事(その1, その2)	280, 800, 000	①工事設計業務委託 ②老朽管工事 ③舗装復旧工事
	実績	①上水道老朽管耐震化工事設計業務委託(その1, その2) ②老朽管耐震化工事(7工区, 8工区, 9工区)	214, 536, 600	①工事設計業務委託 ②老朽管工事
		達成度		83 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		37 %
30	計画	①上水道老朽管耐震化工事設計業務委託 ②老朽管耐震化工事(10工区、11工区、12工区) ③老朽管耐震化工事跡舗装復旧工事(その1、その2)	265, 788, 000	①工事設計業務委託 ②老朽管工事 ③舗装復旧工事
	実績	①上水道老朽管耐震化工事設計業務委託 ②老朽管耐震化工事(10工区、11工区、12工区) ※10, 12工区は繰越 ③老朽管耐震化工事跡舗装復旧工事(その1、その2)	163, 099, 280	①工事設計業務委託 ②老朽管工事 ③舗装復旧工事
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	①上水道老朽管耐震化工事設計業務委託(その1, 2, 3, 4) ②老朽管耐震化工事(13, 14, 15工区) ※H30繰 10, 12工区 ③老朽管耐震化工事跡舗装復旧工事(その1, 2, 3)	324, 354, 360	①工事設計業務委託 ②老朽管工事 ③舗装復旧工事
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	①上水道老朽管耐震化工事設計業務委託 ②老朽管耐震化工事 ③老朽管耐震化工事跡舗装復旧工事		①工事設計業務委託 ②老朽管工事 ③舗装復旧工事
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	基幹管路の耐震化率向上	基幹管路耐震化率46.2%
	実績	基幹管路の耐震化率向上	基幹管路耐震化率46.2%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	25.2 %
29	計画	基幹管路の耐震化率向上	基幹管路耐震化率47.1%
	実績	基幹管路の耐震化率向上	基幹管路耐震化率49.0%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	51.4 %
30	計画	基幹管路の耐震化率向上	基幹管路耐震化率50.2%
	実績	基幹管路の耐震化率向上	基幹管路耐震化率50.0%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60.7 %
元	計画	基幹管路の耐震化率向上	基幹管路耐震化率52.2%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	基幹管路の耐震化率向上	基幹管路耐震化率54.2%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

水道マッピングシステムを導入することにより、適切な配水管等管路更新計画を策定することができました。今後も計画に基づき老朽管更新・耐震化を進めて行きますが、必要に応じて安価な材料を採用する等、工事費用の削減を最大限考慮し、事業を進めて行きます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係		部		上下水道部		課	水道課		係	計画係	
担当者				渡邊元喜		直通	0771-25-6707		内線	3653	

①整理番号										章	7	節	4	具体的施策No.		327					
②事業名		緊急給水拠点の整備										事業実施 期 間		～							
③新規・継続		継続		④事業区分		単独事業				国補助率		0		府補助率		0					

⑤事業の概要及び目的

大規模な災害発生時などの応急給水体制として、給水拠点を確保する必要があります。このため、配水池の容量を一日最大給水量の12時間以上の貯溜量に増設し、また緊急遮断弁を設置して、緊急給水拠点としての整備を図ります。

なお、整備計画施設は、三宅浄水場、平和台配水池、南つつじヶ丘第1高区配水池、南つつじヶ丘第2高区配水池、王子配水池、西山配水池、千代川浄水場、湯井配水池、湯の花配水池であり、平成28年度時点で王子配水池を除く8施設の整備が完了しています。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	・開発業者との王子配水池移転協議	0	協議
	実績	・開発業者との王子配水池移転協議	0	協議
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	・開発業者との王子配水池移転協議	4,590,000	協議
	実績	・開発業者との王子配水池移転協議	0	協議
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	・王子配水池移転工事基本設計実施	9,126,000	移転工事基本設計
	実績	・王子配水池移転工事基本設計実施	11,483,640	移転工事基本設計
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	・王子配水池移転工事詳細設計実施	18,733,000	移転工事詳細設計
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	・王子配水池移転工事実施		移転工事
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	上水道での計画施設数(8施設／9施設)	整備率88.9%
	実績	上水道での計画施設数(8施設／9施設)	整備率88.9%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	上水道での計画施設数(8施設／9施設)	整備率88.9%
	実績	上水道での計画施設数(8施設／9施設)	整備率88.9%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	上水道での計画施設数(8施設／9施設)	整備率88.9%
	実績	上水道での計画施設数(8施設／9施設)	整備率88.9%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	上水道での計画施設数(8施設／9施設)	整備率88.9%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	上水道での計画施設数(9施設／9施設)	整備率100.0%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

王子配水池については、民間開発計画との整合を図りながら進めてきましたが、計画の確定に伴い市単独で王子配水池移転工事を実施することとなりました。今後順次計画的に事業を進め、全ての基幹施設の耐震化を推進していきます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	上下水道部	課	水道課	係	配水係
担当者		吉村尚己	直通	0771-25-6704	内線	3657

①整理番号	章	7	節	4	具体的施策No.	328			
②事業名	漏水防止対策事業					事業実施 期 間	～		
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

水道水については、取水、導水、浄水といった処理過程に相応の経費(電気代、薬品費等)を必要とすることから、漏水が発生することによって経済的損失が伴うという問題があります。また、漏水が出水不良の原因や水道水の汚染の恐れとなるとともに、道路陥没や冬季の路面凍結による二次災害の発生原因にもなります。漏水防止に取り組むことにより、無駄のない水の供給が促進され、水資源の有効利用と浄水に要するエネルギーコストの縮減が図られることから、早期に漏水箇所を修繕し、有収率の向上を目指すことが重要です。亀岡市上水道事業 漏水防止計画により、令和2年度に有収率91%を目標値としています。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	H28 上水道漏水調査業務委託	11,772,000	実施
	実績	H28 上水道漏水調査業務委託	3,942,000	実施 (28,953戸)
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	H29 上水道漏水調査業務委託	2,484,000	実施
	実績	H29 上水道漏水調査業務委託	1,080,000	実施 (6,907戸)
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	H30 上水道漏水調査業務委託	2,160,000	実施
	実績	H30 上水道漏水調査業務委託	2,160,000	実施 (6,650戸)
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	H31 上水道漏水調査業務委託	2,530,000	実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	H32 上水道漏水調査業務委託		実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	H28 上水道漏水修繕工事（有収率）	88.5%
	実績	H28 上水道漏水修繕工事（有収率）	88.4%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	H29 上水道漏水修繕工事（有収率）	89.0%
	実績	H29 上水道漏水修繕工事（有収率）	88.7%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	H30 上水道漏水修繕工事（有収率）	90.0%
	実績	H30 上水道漏水修繕工事（有収率）	88.7%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	H31 上水道漏水修繕工事（有収率）	90.5%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	H32 上水道漏水修繕工事（有収率）	91.0%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

前期については、効率的・効果的な調査を行うため、漏水防止対策計画を策定しました。漏水調査は各戸の音聴調査を専門業者により実施し、効率的、効果的に行うために、全体を5地区の調査区域に分割して毎年循環的に実施することとしました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係		部		上下水道部		課	水道課		係	計画係	
担当者				渡邊元喜		直通	0771-25-6707		内線	3653	

①整理番号		章	7	節	4	具体的施策No.		329			
②事業名		簡易水道統合整備の推進					事業実施 期 間	H27	～	H29	
③新規・継続		継続		④事業区分		単独事業		国補助率	1/3, 1/4	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

平成19年度において厚生労働省の国庫補助制度の見直しがあり、地域の実情に応じ、事業の統合化・広域化を推進し、財務・技術基盤の強化を通じた効率的な経営体制の確立を図るべく、実質的な1事業体1水道事業への方向が示されました。本市においても、特別な事情がない限り、基本的には平成31年度をもって(当初の平成28年度から延長)簡易水道事業整備に係る国庫補助制度の適用が受けられなくなるため、地元との調整・協議を行った結果、5箇所の簡易水道事業及び1箇所の飲料水供給施設の内、5箇所の簡易水道事業について、上水道へ統合整備することとしました。これにより、安全・安心・安定した飲料水供給と経営の安定化を図るものです。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	・簡易水道統合事業実施	563,838,000	事業実施
	実績	・簡易水道統合事業実施 (保津、千歳、川東、犬甘野、柚原簡易水道を上水道に統合)	559,417,743	事業実施
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		71 %
29	計画	・簡易水道統合事業実施、条例等改正、事業完了	228,760,000	事業実施、条例改正、 事業完了
	実績	・簡易水道統合事業実施、条例等改正、事業完了	224,799,106	事業実施、条例改正、 事業完了
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		100 %
30	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
元	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	事業が完了した簡易水道数(1簡水／5簡水)	完了20.0%
	実績	事業が完了した簡易水道数(1簡水／5簡水) (犬甘野簡易水道の工事完了)	完了20.0%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	事業が完了した簡易水道数(5簡水／5簡水)	完了100.0%
	実績	事業が完了した簡易水道数(5簡水／5簡水)	完了100.0%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100 %
30	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
元	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

国庫補助金を有効活用して事業を進め、各簡易水道事業の上水道事業への統合が完了しました。
--

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	上下水道部	課	総務・経営課	係	水道経営係、下水道経営係
担当者	人見 真司、服部 哲也	直通	2 5 - 6 7 6 1	内線	3 6 1 4	

①整理番号	章	7 7	節	4 5	具体的施策No.	330, 340
②事業名	経営状況の改善				事業実施 期 間	～
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

水道事業、及び下水道事業の経営状況を的確に把握し、健全な経営を図るため、上下水道部経営会議を開催し、経営状況や事業の進捗状況の点検及び課題事項への対応の検討を行います。また、附属機関である「亀岡市上下水道事業経営審議会」において学識経験者や公益代表等の意見を聞く中で、経営の健全化を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計 画	①上下水道部経営会議の開催 ②亀岡市上下水道部経営審議会の開催による経営状況の点検・評価	320, 100	① 1 2 回開催 ② 2 回開催
	実 績	①上下水道部経営会議の開催 ②亀岡市上下水道部経営審議会の開催による経営状況の点検・評価	164, 900	① 1 2 回開催 ② 2 回開催
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計 画	①上下水道部経営会議の開催 ②亀岡市上下水道部経営審議会の開催による経営状況の点検・評価	320, 100	① 1 2 回開催 ② 2 回開催
	実 績	①上下水道部経営会議の開催 ②亀岡市上下水道部経営審議会の開催による経営状況の点検・評価	281, 300	① 1 2 回開催 ② 3 回開催
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計 画	①上下水道部経営会議の開催 ②亀岡市上下水道部経営審議会の開催による経営状況の点検・評価	378, 300	① 1 2 回開催 ② 2 回開催
	実 績	①上下水道部経営会議の開催 ②亀岡市上下水道部経営審議会の開催による経営状況の点検・評価	358, 900	① 1 2 回開催 ② 4 回開催
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計 画	①上下水道部経営会議の開催 ②亀岡市上下水道部経営審議会の開催による経営状況の点検・評価		① 1 2 回開催 ② 2 回開催
	実 績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計 画	①上下水道部経営会議の開催 ②亀岡市上下水道部経営審議会の開催による経営状況の点検・評価		① 1 2 回開催 ② 2 回開催
	実 績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（上水道事業会計） ②経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（下水道事業会計）	①100%以上 ②100%以上
	実績	①経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（上水道事業会計） ②経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（下水道事業会計）	①109.1% ②104.5%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	①経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（上水道事業会計） ②経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（下水道事業会計）	①100%以上 ②100%以上
	実績	①経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（上水道事業会計） ②経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（下水道事業会計）	①106.0% ②120.1%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	①経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（水道事業会計） ②経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（下水道事業会計）	①100%以上 ②100%以上
	実績	①経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（上水道事業会計） ②経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（下水道事業会計）	①104.2% ②123.3%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	①経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（水道事業会計） ②経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（下水道事業会計）	①100%以上 ②100%以上
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	①経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（水道事業会計） ②経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（下水道事業会計）	①100%以上 ②100%以上
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

亀岡市上下水道事業経営審議会を定期的開催し、決算状況や事業内容などについて、学識経験者や公益代表等の委員の意見を聞く中で、経営状況の点検・評価を継続的に行っています。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	上下水道部	課	お客様サービス課	係	料金係
担当者		小川 博久	直通	25-6770	内線	3642

①整理番号	章	7	節	4	具体的施策No.	331 341			
②事業名	水道料金等徴収事務					事業実施期 間	平成22年度 ~		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業	国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

上水道事業、及び下水道事業の経営健全化に向けて口座振替制度などの周知や利用者に便利なコンビニ収納サービスの継続、令和元年10月に新たにスマートフォンによる収納決済サービスを導入し、利用者の利便性を向上させるとともに納期限内の納付の意識啓発を図ることにより、水道料金の収納確保を推進しています。また、滞納者に対しては給水停止を執行するなど、滞納額の増加の抑止を図っています。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①給水停止 ②口座振替制度の周知	-	①年22回 ②広報紙掲載 年2回
	実績	①給水停止 ②口座振替制度の周知	-	①年22回 ②広報紙掲載 年2回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①給水停止 ②口座振替制度の周知	-	①年22回 ②広報紙掲載 年2回
	実績	①給水停止 ②口座振替制度の周知	-	①年22回 ②広報紙掲載 年2回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	①給水停止 ②口座振替制度の周知	-	①年22回 ②広報紙掲載 年2回
	実績	①給水停止 ②口座振替制度の周知	-	①年22回 ②広報紙掲載 年2回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	①給水停止 ②口座振替制度の周知 ③スマートフォン収納決済サービスの周知		①年22回 ②広報紙掲載 年2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	①給水停止 ②口座振替制度の周知 ③スマートフォン収納決済サービスの周知		①年22回 ②広報紙掲載 年2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①上水道使用料の収納率 ②下水道使用料の収納率	各収納率90.00% (3月末)
	実績	①上水道使用料の収納率 ②下水道使用料の収納率	各収納率90.00% (3月末)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	①上水道使用料の収納率 ②下水道使用料の収納率	各収納率90.00% (3月末)
	実績	①上水道使用料の収納率 ②下水道使用料の収納率	各収納率90.00% (3月末)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	①上水道使用料の収納率 ②下水道使用料の収納率	各収納率90.00% (3月末)
	実績	①上水道使用料の収納率 ②下水道使用料の収納率	各収納率90.00% (3月末)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	①上水道使用料の収納率 ②下水道使用料の収納率	各収納率90.00% (3月末)
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	①上水道使用料の収納率 ②下水道使用料の収納率	各収納率90.00% (3月末)
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

収納率向上のためには口座振替が有効であるため、ペイジーの口座振替受付サービスを採用し、口座振替の利便性を確保しました。
また、上下水道お客様センターと連絡を密にし、給水停止や夜間臨戸訪問の対象件数を増加する等滞納対策に努力しました。
さらに、利用者の納付の利便性をさらに向上させるため、令和元年10月にスマートフォン決済サービスを導入しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	上下水道部	課	総務・経営課	係	総務係
担当者		竹村 直樹	直通	2 5 - 6 7 6 1	内線	3612

①整理番号	章	7	節	4	具体的施策No.	333			
②事業名	水道技術職員の確保及び育成				事業実施期間	～			
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

水道事業経営において、特に水道施設整備に係る電気・計装機器の運転・メンテナンス、水源確保・水質安定及び管路施設の維持管理は、その事業の根幹であり、円滑な技術継承のため、水道技術職員の確保及び育成を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	水道技術職員の育成（水道技術職員実務研修等参加）	537,030	研修参加回数 年 1 5 回
	実績	水道技術職員の育成（水道技術職員実務研修等参加）	168,750	研修参加回数 年 2 4 回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	水道技術職員の育成（水道技術職員実務研修等参加）	640,280	研修参加回数 年 1 5 回
	実績	水道技術職員の育成（水道技術職員実務研修等参加）	342,010	研修参加回数 年 2 9 回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	水道技術職員の育成（水道技術職員実務研修等参加）	646,240	研修参加回数 年 1 5 回
	実績	水道技術職員の育成（水道技術職員実務研修等参加）	249,980	研修参加回数 年 3 7 回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	水道技術職員の育成（水道技術職員実務研修等参加）		研修参加回数 年 1 5 回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	水道技術職員の育成（水道技術職員実務研修等参加）		研修参加回数 年 1 5 回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	水道技術職員 育成人数 (研修参加者数)	延べ15人
	実績	水道技術職員 育成人数 (研修参加者数)	延べ24人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	水道技術職員 育成人数 (研修参加者数)	延べ15人
	実績	水道技術職員 育成人数 (研修参加者数)	延べ29人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	水道技術職員 育成人数 (研修参加者数)	延べ15人
	実績	水道技術職員 育成人数 (研修参加者数)	延べ29人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	水道技術職員 育成人数 (研修参加者数)	延べ15人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	水道技術職員 育成人数 (研修参加者数)	延べ15人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

水道施設等の整備及び維持管理の適正化を推進するための専門的な知識を習得するため、中堅・若手職員が技術実務研修を積極的に受講することを推進しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	上下水道部	課	総務・経営課	係	水道経営係、下水道経営係
担当者	人見 真司、服部 哲也	直通	2 5 - 6 7 6 1	内線	3 6 1 4	

①整理番号	章	7 7	節	4 5	具体的施策No.	334, 344
②事業名	経営情報提供の充実				事業実施 期 間	～
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

水道事業、及び下水道事業の経営状況等について、市民や事業者の理解を深めるため、広報紙「かめおか水だより」や市ホームページ等を活用した情報提供の充実を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計 画	①広報紙による経営状況等の情報提供 ②市ホームページによる経営状況等の情報提供	600,000	①年2回 ②年2回更新
	実 績	①広報紙による経営状況等の情報提供 ②市ホームページによる経営状況等の情報提供	375,066	①年2回 ②年2回更新
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計 画	①広報紙による経営状況等の情報提供 ②市ホームページによる経営状況等の情報提供	600,000	①年2回 ②年2回更新
	実 績	①広報紙による経営状況等の情報提供 ②市ホームページによる経営状況等の情報提供	367,209	①年2回 ②年2回更新
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計 画	①広報紙による経営状況等の情報提供 ②市ホームページによる経営状況等の情報提供	600,000	①年2回 ②年2回更新
	実 績	①広報紙による経営状況等の情報提供 ②市ホームページによる経営状況等の情報提供	526,116	①年3回 ②年3回更新
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計 画	①広報紙による経営状況等の情報提供 ②市ホームページによる経営状況等の情報提供		①年2回 ②年2回更新
	実 績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計 画	①広報紙による経営状況等の情報提供 ②市ホームページによる経営状況等の情報提供		①年2回 ②年2回更新
	実 績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①広報紙による経営状況等の情報発信 ②市ホームページによる経営状況等の情報発信	①年2回 ②年2回更新
	実績	①広報紙による経営状況等の情報発信 ②市ホームページによる経営状況等の情報発信	①年2回 ②年2回更新
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	①広報紙による経営状況等の情報発信 ②市ホームページによる経営状況等の情報発信	①年2回 ②年2回更新
	実績	①広報紙による経営状況等の情報発信 ②市ホームページによる経営状況等の情報発信	①年2回 ②年2回更新
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	①広報紙による経営状況等の情報発信 ②市ホームページによる経営状況等の情報発信	①年2回 ②年2回更新
	実績	①広報紙による経営状況等の情報発信 ②市ホームページによる経営状況等の情報発信	①年3回 ②年3回更新
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	①広報紙による経営状況等の情報発信 ②市ホームページによる経営状況等の情報発信	①年2回 ②年2回更新
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	①広報紙による経営状況等の情報発信 ②市ホームページによる経営状況等の情報発信	①年2回 ②年2回更新
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

広報紙については、事業の概要や財政の状況などを図表やイラストなどを用いてわかりやすく表現して、経営状況等への関心や理解が深まるような紙面づくりに努めています。また、水道週間や下水道フェスティバルの開催時期のほか、水道管凍結について注意を促すため、冬季にも広報紙を発行するなど、広報活動・情報発信の充実を図っています。

市ホームページでは、亀岡市上下水道事業経営審議会の審議概要や経営比較分析表を掲載し、経営状況等の情報提供をしています。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	上下水道部	課	下水道課	係	管渠係
担当者		小出清史	直通	0771-25-6705	内線	3671

①整理番号	章	7	節	5	具体的施策No.	335
②事業名	公共下水道事業（管渠）				事業実施期 間	昭和50年 ～
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業、補助事業		国補助率	50% 府補助率

⑤事業の概要及び目的

亀岡市の公共下水道事業は、昭和48年に「亀岡市公共下水道基本計画」を策定し、昭和50年から污水管渠工事に着手し、昭和58年から一部供用開始を行っています。また、積極的に推進してきた結果、平成28年度末で、普及率82.9%になりました。引き続き、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善を図るため、年次計画的に整備や安心安全な施設管理を進めていきます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①管路調査 ②下水道管渠修繕 ③公共污水枳設置工事	95,321,628	①調査実施 ②管渠修繕 ③設置工事
	実績	管路調査 下水道管渠修繕 公共污水枳設置工事。 篠町広田1丁目他	50,774,080	①調査実施（4件） ②管渠修繕（3件） ③設置工事（5件）
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①管路調査 ②下水道管渠修繕 ③実施設計業務委託 ④公共污水枳設置工事	83,891,000	①調査実施 ②管渠修繕 ③業務委託 ④設置工事
	実績	管路調査 下水道管渠修繕 公共污水枳設置工事。 篠町森他	76,738,589	①調査実施（3件） ②管渠修繕（2件） ③業務委託（2件） ④設置工事（0件）
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	①管路調査 ②下水道管渠修繕 ③下水道布設工事 ④公共污水枳設置工事	71,414,770	①調査実施 ②管渠修繕 ③布設工事 ④設置工事
	実績	管路調査 下水道管渠修繕 下水道布設工事。 篠町森他	47,615,040	①調査実施（1件） ②管渠修繕（1件） ③布設工事（2件） ④設置工事（0件）
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	①管路調査 ②下水道管渠修繕 ③公共污水枳設置工事		①調査実施 ②管渠修繕 ③設置工事
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	①管路調査 ②下水道管渠修繕 ③公共污水枳設置工事		①管路調査 ②管渠修繕 ③設置工事
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	管渠の整備	整備
	実績	管渠の整備 (区画整理事業等の民間業者による整備)	整備 (4 h a)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	管渠の整備	整備
	実績	管渠の整備 (区画整理事業等の民間業者による整備)	整備 (5 h a)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	管渠の整備	整備
	実績	管渠の整備 (区画整理事業等の民間業者による整備)	整備 (3 h a)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	管渠の整備	整備
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	管渠の整備	整備
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

平成29年度に管路調査3件、下水道管渠修繕2件、設計業務委託2件を実施しました。
 次年度以降は、管路調査、下水道管渠修繕、設計業務委託、公共汚水樹設置工事が必要な箇所を実施し、水質保全及び生活環境の改善を図ります。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	上下水道部	課	下水道課	係	管渠係
担当者		南勝章	直通	0771-25-6705	内線	3671

①整理番号	章	7	節	5	具体的施策No.	336
②事業名	地域下水道維持事業				事業実施期 間	平成2年 ～
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

地域下水道整備計画に基づき、公共用水域の水質保全及び生活環境の改善のため、効率的な施設整備及び維持管理を行います。
また、下水道機能の維持及び、通行の安全確保のため管路敷き陥没箇所の管路修繕を実施します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①処理施設修繕 ②管路修繕	20,660,000	①処理施設修繕 実施 ②管路修繕 実施
	実績	①処理施設修繕 保津、半国、犬甘野、宮前、本梅、川東浄化センター ②管路修繕 保津町他	18,497,750	①処理施設修繕 19件 ②管路修繕 8件
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①処理施設修繕 ②管路修繕	29,009,000	①処理施設修繕 実施 ②管路修繕 実施
	実績	①処理施設修繕 保津、半国、犬甘野、宮前、本梅、川東浄化センター ②管路修繕 保津町他	16,982,197	①処理施設修繕15件 ②管路修繕 16件
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	①処理施設修繕 ②管路修繕	25,133,536	①処理施設修繕 実施 ②管路修繕 実施
	実績	①処理施設修繕 保津、半国、犬甘野、宮前、本梅、川東浄化センター ②管路修繕 保津町他	15,462,856	①処理施設修繕26件 ②管路修繕 14件
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	①処理施設修繕 ②管路修繕		①処理施設修繕 実施 ②管路修繕 実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	①処理施設修繕 ②管路修繕		①処理施設修繕 実施 ②管路修繕 実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①地域下水道各施設における処理水質の確保 ②安全確保のための管路修繕の実施	①水質基準達成 ②実施
	実績	①地域下水道各施設における処理水質の確保 ②安全確保のための管路修繕の実施	①水質基準達成 ②17件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	①地域下水道各施設における処理水質の確保 ②安全確保のための管路修繕の実施	①水質基準達成 ②実施
	実績	①地域下水道各施設における処理水質の確保 ②安全確保のための管路修繕の実施	①水質基準達成 ②17件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	①地域下水道各施設における処理水質の確保 ②安全確保のための管路修繕の実施	①水質基準達成 ②実施
	実績	①地域下水道各施設における処理水質の確保 ②安全確保のための管路修繕の実施	①水質基準達成 ②17件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	①地域下水道各施設における処理水質の確保 ②安全確保のための管路修繕の実施	①水質基準達成 ②実施
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	①地域下水道各施設における処理水質の確保 ②安全確保のための管路修繕の実施	①水質基準達成 ②実施
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

平成29年度は、処理施設修繕15件、管路修繕16件を実施しました。
次年度以降も、処理施設修繕及び管路修繕が必要な箇所を実施し、水質保全、生活環境の改善、安全確保を図ります。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	上下水道部	課	下水道課	係	管渠係
担当者		小出清史	直通	0771-25-6705	内線	3674

①整理番号	章	7	節	5	具体的施策No.	337			
②事業名	公共下水道事業（犬飼川左岸雨水排水事業）					事業実施期 間	平成23年度　～		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業	国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

公共下水道事業（雨水）認可区域内である犬飼川左岸排水区の浸水を解消するため、雨水排水路を実施し、災害に強い安全・安心なまちづくりを進めます。

⑥活動指標（アウトプット指標）

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値	
28	計画	排水ルート、断面検討	-	検討	
	実績	排水ルート、断面検討	-	検討	
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20	%
29	計画	犬飼川左岸排水区実施設計	2,900,000	実施設計	
	実績	排水ルート、断面検討	-	検討	
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40	%
30	計画	犬飼川左岸排水区実施設計	-	実施設計	
	実績	排水ルート、断面検討	-	検討	
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60	%
元	計画	犬飼川左岸排水区工事		工事	
	実績				
		達成度		%	
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%	
2	計画	犬飼川左岸排水区工事		工事	
	実績				
		達成度		%	
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%	

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	犬飼川左岸雨水排水区域整備拡大	整備
	実績	犬飼川左岸雨水排水区域整備拡大	整備
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	犬飼川左岸雨水排水区域整備拡大	整備
	実績	犬飼川左岸雨水排水区域整備拡大	整備
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	犬飼川左岸雨水排水区域整備拡大	整備
	実績	犬飼川左岸雨水排水区域整備拡大	整備
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	犬飼川左岸雨水排水区域整備拡大	整備
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	犬飼川左岸雨水排水区域整備拡大	整備
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

国営緊急農地再編整備事業亀岡中部地区(桂川西工区)と公共下水道(雨水)犬飼川左岸排水区事業との排水路ルート、断面等について調整を行い、概ねの協議ができました。
平成30年度は、国営ほ場整備と整合を図り、より詳細な検討を行うため、業務委託を発注し、事業実施に向けた雨水計画検討を行います。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	上下水道部	課	下水道課	係	年谷浄化センター
担当者		大西博之	直通	0771-24-4443	内線	—

①整理番号	章	7	節	5	具体的施策No.	338			
②事業名	年谷浄化センター整備事業					事業実施期 間	平成27年度 ~		
③新規・継続	継続		④事業区分		補助金事業	国補助率	1/2, 11/20	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

大阪湾・淀川流域別下水道整備総合計画に基づく放流水の目標水質を達成するための高度処理施設の整備及び耐震化計画による水処理施設の計画的な耐震補強を行います。また、長寿命化計画による老朽した施設の計画的な改築・更新を合わせて行います。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	・水処理施設(高度処理・耐震)工事 ・機械及び電気設備の改築・更新工事	490,130,000	高度処理化・耐震化・ 長寿命化 B－1池完了
	実績	・水処理施設(高度処理・耐震)工事 ・機械及び電気設備の改築・更新工事	490,130,000	高度処理化・耐震化・ 長寿命化 B－1池完了
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	・水処理施設(高度処理・耐震)工事 ・機械及び電気設備の改築・更新工事	262,040,000	高度処理化・耐震化・ 長寿命化 B－2池完了
	実績	・水処理施設(高度処理・耐震)工事 ・機械及び電気設備の改築・更新工事	262,040,000	高度処理化・耐震化・ 長寿命化 B－2池完了
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	・水処理施設(高度処理・耐震)工事 ・機械及び電気設備の改築・更新工事 ・高度処理に関する詳細設計	443,055,000	高度処理化・耐震化・ 長寿命化 B－3池完了
	実績	・水処理施設(高度処理・耐震)工事 ・機械及び電気設備の改築・更新工事	443,055,000	高度処理化・耐震化・ 長寿命化 B－3池完了
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	・水処理施設(高度処理・耐震)工事 ・機械及び電気設備の改築・更新工事		高度処理化・耐震化・ 長寿命化 B－4池完了
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	・水処理施設(高度処理)工事 ・水処理設備に関する改築・更新詳細設計		高度処理化・長寿命化 C－1池完了
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	高度処理化能力の拡大	高度処理能力3,025m ³ /日増加
	実績	高度処理化能力の拡大	高度処理能力3,025m ³ /日増加
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	18 %
29	計画	高度処理化能力の拡大	高度処理能力3,025m ³ /日増加
	実績	高度処理化能力の拡大	高度処理能力3,025m ³ /日増加
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	35 %
30	計画	高度処理化能力の拡大	高度処理能力3,025m ³ /日増加
	実績	高度処理化能力の拡大	高度処理能力3,025m ³ /日増加
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	53 %
元	計画	高度処理化能力の拡大	高度処理能力3,025m ³ /日増加
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	高度処理化能力の拡大	高度処理能力5,050m ³ /日増加
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

水処理施設の排出基準（窒素・リン・CODの排出上限）の達成等に向けた高度処理施設の整備と耐震及び計画的な改築・更新を合わせて実施することにより工事期間の短縮及び事業費の抑制を図っています。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	上下水道部	課	お客様サービス課	係	料金係
担当者		樹山 佳奈	直通	0771-25-6770	内線	3642

①整理番号	章	7	節	5	具体的施策No.	339			
②事業名	下水道水洗化促進事業					事業実施期	平成23年度 ~		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業	国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

公共用水域の水質保全及び生活環境の改善を図るため、水洗化の普及促進を推進します。
特に下水道フェスティバルでは、様々な催し物を実施して市民が下水道に対する理解を深め、下水道の普及が進むよう努めています。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	水洗化促進ハガキ発送、下水道フェスティバル開催、広報誌発行、戸別訪問	509,566	ハガキ送付43件 下水道フェスティバル開催 広報誌発行 2回 戸別訪問 1374軒
	実績	水洗化促進ハガキ発送、下水道フェスティバル開催、広報誌発行、戸別訪問	509,566	ハガキ送付43件 下水道フェスティバル開催 広報誌発行 2回 戸別訪問 1343軒
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	水洗化促進ハガキ発送、下水道フェスティバル開催、広報誌発行、戸別訪問	490,208	ハガキ送付20件 下水道フェスティバル開催 広報誌発行 2回 戸別訪問 1301軒
	実績	下水道フェスティバル開催、広報誌発行、戸別訪問(水洗化促進ハガキ発送対象含む)	490,208	下水道フェスティバル開催 広報誌発行 2回 戸別訪問 1501軒
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	水洗化促進ハガキ発送、下水道フェスティバル開催、広報誌発行、戸別訪問	493,336	ハガキ送付20件 下水道フェスティバル開催 広報誌発行 2回 戸別訪問 1301軒
	実績	下水道フェスティバル開催、広報誌発行、戸別訪問(水洗化促進ハガキ発送対象含む)	493,336	下水道フェスティバル開催 広報誌発行 3回 戸別訪問 1576軒
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	下水道フェスティバル開催、広報誌発行、戸別訪問		下水道フェスティバル開催 広報誌発行 2回 戸別訪問 1301軒
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	下水道フェスティバル開催、広報誌発行、戸別訪問		下水道フェスティバル開催 広報誌発行 2回 戸別訪問 1301軒
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	水洗化率の向上	88.80%
	実績	水洗化率の向上	87.20%
		達成度	98 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	97 %
29	計画	水洗化率の向上	89.10%
	実績	水洗化率の向上	87.56%
		達成度	98 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	98 %
30	計画	水洗化率の向上	89.40%
	実績	水洗化率の向上	90.24
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100 %
元	計画	水洗化率の向上	89.60%
	実績	水洗化率の向上	
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	水洗化率の向上	89.90%
	実績	水洗化率の向上	
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

平成30年度に、下水道フェスティバル、広報誌発行、戸別訪問を実施しました。
 ハガキ送付対象については、戸別訪問で対応しました。
 次年度以降も継続して行い、下水道の普及促進を推進します。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	上下水道部	課	総務・経営課	係	下水道経営係
担当者		服部 哲也	直通	25-6761	内線	3614

①整理番号	章	7	節	5	具体的施策No.	342			
②事業名	事務事業の効率化の推進事業					事業実施期 間	～		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業	国補助率		府補助率	

⑤事業の概要及び目的

民間委託の推進及び拡大による人員配置の見直しなど、事務事業の効率化に向けた多様な手法を検討し、導入を推進します。年谷浄化センター等の施設の維持管理業務委託について、性能発注・複数年契約による包括的民間委託での発注を検討し、民間事業者の専門的知識やノウハウを積極的に活用して効率化を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	年谷浄化センター等の維持管理業務や緊急時対応、汚泥の運搬・処分など積極的な民間委託の活用	336,320,000	処理場維持管理等業務委託
	実績	年谷浄化センター等の維持管理業務や緊急時対応、汚泥の運搬・処分など積極的な民間委託の活用	333,268,001	処理場維持管理等業務委託
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	年谷浄化センター等の維持管理業務や緊急時対応、汚泥の運搬・処分など積極的な民間委託の活用	343,495,000	処理場維持管理等業務委託
	実績	年谷浄化センター等の維持管理業務や緊急時対応、汚泥の運搬・処分など積極的な民間委託の活用	336,325,455	処理場維持管理等業務委託
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	年谷浄化センター等の維持管理業務や緊急時対応、汚泥の運搬・処分など積極的な民間委託の活用	346,679,000	処理場維持管理等業務委託
	実績	年谷浄化センター等の維持管理業務や緊急時対応、汚泥の運搬・処分など積極的な民間委託の活用	345,179,087	処理場維持管理等業務委託
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	年谷浄化センター等の維持管理業務や緊急時対応、汚泥の運搬・処分など積極的な民間委託の活用		処理場維持管理等業務委託
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	年谷浄化センター等の維持管理業務や緊急時対応、汚泥の運搬・処分など積極的な民間委託の活用		処理場維持管理等業務委託
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（下水道事業会計）	100%以上
	実績	経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（下水道事業会計）	104.5%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（下水道事業会計）	100%以上
	実績	経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（下水道事業会計）	120.1%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（下水道事業会計）	100%以上
	実績	経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（下水道事業会計）	123.3%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（下水道事業会計）	100%以上
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	経営の健全性・効率性を表す経常収支比率（下水道事業会計）	100%以上
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

亀岡市年谷浄化センター等維持管理業務委託について、複数年にわたる包括的な性能発注による委託を行うことで、民間事業者の創意工夫を促し、維持管理業務の効率化及び質の向上を図ることとしました。
 また、経営の健全性・効率性を表す経常収支比率により単年度収支の状況を分析し、人口減少社会の進行に伴い下水道使用料の減収が見込まれる中で、維持管理費などの経常経費の抑制を図り、事務事業の効率化の推進に努めています。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	上下水道部	課	総務・経営課	係	総務係
担当者		竹村 直樹	直通	2 5 - 6 7 6 1	内線	3612

①整理番号	章	7	節	5	具体的施策No.	343			
②事業名	下水道技術職員の確保及び育成					事業実施 期 間	～		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業	国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

下水道事業経営において、特に下水道施設設備に係る電気・計装機器の運転・メンテナンス等制御機能の確保、管路施設の維持管理を図ることは重要であり、円滑な技術継承のため、下水道技術職員の確保及び育成を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	下水道技術職員の育成（下水道技術職員実務研修等参加）	184, 820	研修参加回数 年 9 回
	実績	下水道技術職員の育成（下水道技術職員実務研修等参加）	114, 620	研修参加回数 年 9 回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	下水道技術職員の育成（下水道技術職員実務研修等参加）	225, 280	研修参加回数 年 9 回
	実績	下水道技術職員の育成（下水道技術職員実務研修等参加）	69, 088	研修参加回数 年 9 回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	下水道技術職員の育成（下水道技術職員実務研修等参加）	276, 300	研修参加回数 年 9 回
	実績	下水道技術職員の育成（下水道技術職員実務研修等参加）	75, 730	研修参加回数 年 9 回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	下水道技術職員の育成（下水道技術職員実務研修等参加）		研修参加回数 年 9 回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	下水道技術職員の育成（下水道技術職員実務研修等参加）		研修参加回数 年 9 回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	下水道技術職員 育成人数 (研修参加者数)	延べ9人
	実績	下水道技術職員 育成人数 (研修参加者数)	延べ9人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	下水道技術職員 育成人数 (研修参加者数)	延べ9人
	実績	下水道技術職員 育成人数 (研修参加者数)	延べ9人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	下水道技術職員 育成人数 (研修参加者数)	延べ9人
	実績	下水道技術職員 育成人数 (研修参加者数)	延べ9人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	下水道技術職員 育成人数 (研修参加者数)	延べ9人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	下水道技術職員 育成人数 (研修参加者数)	延べ9人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

下水道施設等の整備及び維持管理の適正化を推進するための専門的な知識を習得するため、中堅・若手職員が技術実務研修を積極的に受講することを推進しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市計画課	係	開発指導係
担当者		谷 智行	直通	25-5047	内線	3315

①整理番号	章	7	節	6	具体的施策No.	345			
②事業名	条例・実務マニュアル等による開発行為等に係る 適正な指導の推進					事業実施 期 間	～		
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率		府補助率	

⑤事業の概要及び目的

ゆとりのある良好な市街地・住環境の形成に向け、市内における開発行為及び建築行為に対する一定の基準として「亀岡市宅地開発等に関する指導要綱」、「指導要綱技術基準」に基づき指導を行います。また、平成29年度から京都府より開発許可権限移譲を受けるにあたり、「亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」の制定、「亀岡市宅地開発等に関する指導要綱」の条例化（亀岡市宅地開発等に関する条例）及び実務マニュアル等を作成し、開発行為等に係る適正な指導を推進します。

⑥活動指標（アウトプット指標）

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	亀岡市都市計画法開発許可の実務マニュアル等の作成及び市HPでの情報発信	0	市HPでの情報発信 1回/年
	実績	HPによる開発行為等の情報提供の充実、開発許可権限移譲に伴う条例制定、亀岡市都市計画法開発許可の実務マニュアル等の作成	0	市HPでの情報発信 1回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
29	計画	亀岡市都市計画法開発許可の実務マニュアル等の見直し及びホームページ改正	0	市HPでの情報発信 1回/年
	実績	亀岡市都市計画法開発許可の実務マニュアル等の見直し、都市計画法に基づく開発許可申請等の手引きの改正、亀岡市宅地開発等に関する条例に基づく開発協議の手引きの改正、HPの見直しによる情報提供の充実	0	市HPでの情報発信 1回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	55	%
30	計画	亀岡市都市計画法開発許可の実務マニュアル等の見直し及びホームページ改正	0	市HPでの情報発信 1回/年
	実績	亀岡市都市計画法開発許可の実務マニュアル等の見直し、都市計画法に基づく開発許可申請等の手引きの改正、亀岡市宅地開発等に関する条例に基づく開発協議の手引きの改正、HPの見直しによる情報提供の充実	0	市HPでの情報発信 1回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	70	%
元	計画	亀岡市都市計画法開発許可の実務マニュアル等の見直し及びホームページ改正		市HPでの情報発信 1回/年
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	亀岡市都市計画法開発許可の実務マニュアル等の見直し及びホームページ改正		市HPでの情報発信 1回/年
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	開発指導要綱・技術基準に基づく指導の実施	届出件数
	実績	開発指導要綱・技術基準に基づく指導の実施（覚書の締結）	27件 （開発行為16件、建築行為11件）
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	条例、技術基準等に適合する開発指導の実施	届出件数
	実績	条例、技術基準等に適合する開発指導の実施（覚書の締結）	19件 （開発行為12件、建築行為7件）
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	条例、技術基準等に適合する開発指導の実施	届出件数
	実績	条例、技術基準等に適合する開発指導の実施（覚書の締結）	11件 （開発行為8件、建築行為3件）
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	条例、技術基準等に適合する開発指導の実施	届出件数
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	条例、技術基準等に適合する開発指導の実施	届出件数
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

開発許可権限移譲を受けるにあたり、条例等の基準に適合しているか判断するための審査チェックリストを作成し、効果的な指導の推進を図ります。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	建築住宅課	係	住宅係
担当者		藤田 浩平	直通	25-5048	内線	3392

①整理番号	章	7	節	6	具体的施策No.	346, 347	
②事業名	住宅耐震化の啓発 耐震相談会の実施				事業実施期 間	平成21年	～
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業		国補助率	1/2	府補助率

⑤事業の概要及び目的

災害に強い安全・安心のまちづくりとして地震時における建築物の被害の軽減を図り、市民の生命と財産の保護を目的に、建築物の耐震化の啓発及び耐震化促進のための相談会等を開催します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①耐震学習会・耐震相談会の開催 ②啓発リーフレットの印刷等	77,000	①年1回 ②1,000部印刷
	実績	①耐震学習会・耐震相談会の開催 ②啓発リーフレットの印刷等	77,000	①年2回 ②0部印刷
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①耐震学習会・耐震相談会の開催 ②啓発リーフレットの印刷等	140,000	①年1回 ②1,000部印刷
	実績	①耐震学習会・耐震相談会の開催 ②啓発リーフレットの印刷等	140,000	①年3回 ②750部印刷
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	①耐震学習会・耐震相談会の開催 ②啓発リーフレットの印刷等	140,000	①年1回 ②1,000部印刷
	実績	①耐震学習会・耐震相談会の開催 ②啓発リーフレットの印刷等	60,076	①年1回 ②2,000部印刷
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	①耐震学習会・耐震相談会の開催 ②啓発リーフレットの印刷等	140,000	①年1回 ②1,000部印刷
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	①耐震学習会・耐震相談会の開催 ②啓発リーフレットの印刷等	140,000	①年1回 ②1,000部印刷
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①耐震学習会・耐震相談会参加者数 ②住宅の耐震化率	①70人 ②78.3%
	実績	①耐震学習会・耐震相談会参加者数 ②住宅の耐震化率	①70人 ②78.3%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	92.1 %
29	計画	①耐震学習会・耐震相談会参加者数 ②住宅の耐震化率	①70人 ②80.0%
	実績	①耐震学習会・耐震相談会参加者数 ②住宅の耐震化率は、計算不能です	①約80人 ②－
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	92.1 %
30	計画	①耐震学習会・耐震相談会参加者数 ②住宅の耐震化率	①70人 ②81.6%
	実績	①耐震学習会・耐震相談会参加者数 ②住宅の耐震化率は、計算不能です	①約15人 ②－
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	92.1 %
元	計画	①耐震学習会・耐震相談会参加者数 ②住宅の耐震化率	①70人 ②83.3%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	①耐震学習会・耐震相談会参加者数 ②住宅の耐震化率	①70人 ②90.0%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

小中学校等と連携し、学習会を開催するなど地震に対する備えとして耐震化の必要性を訴えました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	建築住宅課	係	住宅係
担当者		藤田 浩平	直通	25-5048	内線	3392

①整理番号	章	7	節	6	具体的施策No.	348			
②事業名	耐震診断の実施					事業実施期 間	平成18年 ~		
③新規・継続	継続		④事業区分		補助事業	国補助率	1/2	府補助率	1/4

⑤事業の概要及び目的

災害に強い安全・安心のまちづくりとして地震時における建築物の被害の軽減を図り、市民の生命と財産の保護を目的に、建築物の耐震診断士を派遣します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	耐震診断士の派遣	1,000,000	20戸
	実績	耐震診断士の派遣	1,000,000	20戸
		達成度		100%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20%
29	計画	耐震診断士の派遣	1,000,000	20戸
	実績	耐震診断士の派遣	900,000	18戸
		達成度		90%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		38%
30	計画	耐震診断士の派遣	1,000,000	20戸
	実績	耐震診断士の派遣	1,200,000	24戸
		達成度		100%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		62%
元	計画	耐震診断士の派遣	1,000,000	20戸
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	耐震診断士の派遣	1,000,000	20戸
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	住宅の耐震化率	78.3%
	実績	住宅の耐震化率	78.3%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	92.1 %
29	計画	住宅の耐震化率	80.0%
	実績	住宅の耐震化率の公表が10年に1度のため、計算不能です	—
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	92.1 %
30	計画	住宅の耐震化率	81.6%
	実績	住宅の耐震化率の公表が10年に1度のため、計算不能です	—
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	92.1 %
元	計画	住宅の耐震化率	83.3%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	住宅の耐震化率	90.0%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

住宅の所有者に、耐震診断の結果、耐震改修に関する計画提案の内容、概算工事費に関する説明及び耐震改修に関する支援制度の情報提供やアドバイスを行うことで、耐震改修工事の実施につながるよう努めています。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	建築住宅課	係	住宅係
担当者		藤田 浩平	直通	25-5048	内線	3392

①整理番号	章	7	節	6	具体的施策No.	349350	
②事業名	木造住宅の耐震化工事の促進 耐震改修費補助の実施				事業実施 期 間	平成20年 ~	
③新規・継続	継続		④事業区分	補助事業		国補助率	1/2 府補助率

⑤事業の概要及び目的

災害に強い安全・安心のまちづくりとして地震時における建築物の被害の軽減を図り、市民の生命と財産の保護を目的に、建築物の耐震化工事を支援します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計 画	①建築物耐震改修促進計画の策定 ②耐震改修申請件数	①2,614,000 ②12,600,000	① 1 回 ②20件
	実 績	①建築物耐震改修促進計画の策定 ②耐震改修申請件数	①2,614,000 ②12,600,000	① 1 回 ②20件
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計 画	①建築物耐震改修促進計画の見直し（必要に応じて） ②耐震改修申請件数	②16,200,000	① 1 回 ②26件
	実 績	①建築物耐震改修促進計画の見直し（実施なし） ②耐震改修申請件数	②9,300,000	①実施なし ②22件
		達成度		57.4 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		31.5 %
30	計 画	①建築物耐震改修促進計画の見直し（必要に応じて） ②耐震改修申請件数	②18,600,000	① 1 回 ②32件
	実 績	①建築物耐震改修促進計画の見直し（実施なし） ②耐震改修申請件数	②12,000,000	①実施なし ②20件
		達成度		64.5 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40.1 %
元	計 画	①建築物耐震改修促進計画の見直し（必要に応じて） ②耐震改修申請件数	②13,500,000	① 1 回 ②21件
	実 績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計 画	①建築物耐震改修促進計画の見直し（必要に応じて） ②耐震改修申請件数	②18,600,000	① 1 回 ②32件
	実 績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	住宅の耐震化率	78.30%
	実績	住宅の耐震化率	78.30%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	92.1 %
29	計画	住宅の耐震化率	80.00%
	実績	住宅の耐震化率は、計算不能です	—
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	92.1 %
30	計画	住宅の耐震化率	81.60%
	実績	住宅の耐震化率は、計算不能です	—
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	92.1 %
元	計画	住宅の耐震化率	83.30%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	住宅の耐震化率	90.0%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

市内の耐震化を推進するため、耐震化計画を策定し、平成38年度までにおいて耐震化率95%を目指すこととしました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市計画課	係	開発指導係
担当者		谷 智行	直通	25-5047	内線	3315

①整理番号	章	7	節	6	具体的施策No.	351①		
②事業名	京都府からの開発許可権の権限移譲の推進				事業実施期	平成28年度	～	平成29年度
③新規・継続	新規	④事業区分	単独事業			国補助率		府補助率

⑤事業の概要及び目的

分権型社会の実現に向けて、京都府からの開発許可権の権限移譲を行います。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①京都府との協議②関係部署への説明会③開発許可事務の権限移譲に伴う周知用チラシの作成	0	①京都府協議11回 ②関係部署説明会1回 ③周知用チラシ作成1件
	実績	円滑な権限移譲を行うため京都府と定期的な協議を実施。事務手続き等について関係部署に対し説明会を実施。事業者に対しチラシやHP等で周知活動を実施。	0	①京都府協議11回 ②関係部署説明会1回 ③周知用チラシ作成1件
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		95 %
29	計画	「亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」、「亀岡市宅地開発等に関する条例」及び「亀岡市手数料徴収条例」の施行に伴う市HPの改正	0	市HP改正 1件
	実績	「亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」、「亀岡市宅地開発等に関する条例」及び「亀岡市手数料徴収条例」の施行に伴う市HPの改正（権限移譲日平成29年4月1日）	0	市HP改正 1件
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		100 %
30	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
元	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	「亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」、「亀岡市宅地開発等に関する条例」の制定及び「亀岡市手数料徴収条例」の改正	条例制定2件 条例改正1件
	実績	「亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」、「亀岡市宅地開発等に関する条例」の制定及び「亀岡市手数料徴収条例」の改正	条例制定2件 条例改正1件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	95 %
29	計画	「亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」、「亀岡市宅地開発等に関する条例」及び「亀岡市手数料徴収条例」の施行	条例施行3件
	実績	「亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」、「亀岡市宅地開発等に関する条例」及び「亀岡市手数料徴収条例」の施行	条例施行3件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100 %
30	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
元	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

京都府からの開発許可権の権限移譲を受けるにあたり、スムーズな事務引き継ぎが行えるように、進捗状況や課題点について京都府と協議（年11回）を行い、適正に業務（周知活動、条例制定等）を執行することができました。また、権限移譲後、適正な事務手続きが行えるように、庁内関係課向けに説明会を開催しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市計画課	係	開発許可係
担当者		高奥賢	直通	25-5047	内線	3315

①整理番号	章	7	節	6	具体的施策No.	351②		事業調書No.		
②事業名	本市の市街化調整区域の実情に応じた都市計画法に基づく開発許可制度の運用					事業実施期 間	平成28年度　　～			
③新規・継続	新規		④事業区分		単独事業		国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

分権型社会の実現に向けた京都府からの都市計画法に基づく開発許可制度に係る事務委任を踏まえ、本市の市街化調整区域の実情に応じた都市計画制度の適切な運用を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	開発許可制度の事務委任にあわせて許可基準及び適用除外基準を検討し、必要に応じた見直しを図る。	0	許可基準及び適用除外規定の見直し
	実績	技術的基準の強化、立地基準の運用の一部見直し、適用除外規定の見直しを行った。	0	許可基準及び適用除外規定の見直し
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	市街化調整区域における大規模既存集落区域指定に向け、地域住民を対象とした勉強会等を適宜開催する。	0	2町(自治会)で開催
	実績	地域住民を対象とした勉強会等を開催した。(保津町5回、河原林町3回、馬路町2回、千歳町1回)	0	4町(自治会)で実施
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	市街化調整区域における大規模既存集落区域指定に向け、地域住民を対象とした勉強会等を適宜開催する。	0	2町(自治会)で開催
	実績	地域住民を対象とした勉強会等を開催した。(河原林町10回、馬路町10回、千歳町3回、旭町1回)	0	4町(自治会)で実施
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	市街化調整区域における大規模既存集落区域指定に向け、地域住民を対象とした勉強会等を適宜開催する。	0	2町(自治会)で開催
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	市街化調整区域における大規模既存集落区域指定に向け、地域住民を対象とした勉強会等を適宜開催する。	0	2町(自治会)で開催
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	取組		(成果)指標値
28	計画	都市計画法に基づく開発許可制度の実務マニュアルの作成し、公表する。	実務マニュアルの作成・公表
	実績	都市計画法に基づく開発許可制度の実務マニュアルの作成し、公表した。	実務マニュアルの作成・公表
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	市街化調整区域における大規模既存集落区域を指定する。	2地区
	実績	保津地区の区域指定を行った（平成30年4月1日施行）	1地区
		達成度	50 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	30 %
30	計画	市街化調整区域における大規模既存集落区域を指定する。	2地区
	実績	馬路地区、河原林町河原尻地区、河原林町勝林島地区の区域指定を行った（平成31年4月1日施行）	3地区
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	市街化調整区域における大規模既存集落区域を指定する。	2地区
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	市街化調整区域における大規模既存集落区域を指定する。	2地区
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

開発許可制度の適正な運用を図るため、実務マニュアル等を作成し、京都府と連携を図りながらホームページや広報紙、窓口配布用チラシなどを活用した周知を行いました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	建築住宅課	係	住宅係
担当者		木村 直貴	直通	25-5048	内線	3393

①整理番号	章	7	節	6	具体的施策No.	352①		
②事業名	空き家対策に関する仕組みづくり				事業実施期 間	平成27年 ～		
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率		府補助率

⑤事業の概要及び目的

「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、空き家の適切な管理の促進・啓発に努めます。								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	苦情による空き家実地調査件数	—	1 9 件
	実績	苦情による空き家実地調査件数	—	1 9 件
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		19.2 %
29	計画	苦情による空き家実地調査件数	—	2 0 件
	実績	苦情による空き家実地調査件数	—	4 4 件
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		63.6 %
30	計画	苦情による空き家実地調査件数	—	2 0 件
	実績	苦情による空き家実地調査件数	—	5 2 件
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		100 %
元	計画	苦情による空き家実地調査件数	—	2 0 件
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	苦情による空き家実地調査件数	—	2 0 件
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	適正管理依頼文書発送または所有者との協議件数	1 2 件
	実績	適正管理依頼文書発送または所有者との協議件数	1 2 件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	適正管理依頼文書発送または所有者との協議件数	1 2 件
	実績	適正管理依頼文書発送または所有者との協議件数	2 8 件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	66.7 %
30	計画	適正管理依頼文書発送または所有者との協議件数	1 2 件
	実績	適正管理依頼文書発送または所有者との協議件数	3 0 件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100 %
元	計画	適正管理依頼文書発送または所有者との協議件数	1 2 件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	適正管理依頼文書発送または所有者との協議件数	1 2 件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

住民から管理の行き届いていない空き家に関する相談を受け、現地調査を行い、当該空き家の管理状況を判定し、管理が不適正であるものについては、所有者の特定作業を行い、所有者を特定したものから順次適正管理の依頼を行いました。また、別途民間事業者に作成させた空き家と思われる建築物の所在情報の一覧を基に、相談を受ける前に管理状態の調査を実施しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	市長公室	課	ふるさと創生課	係	婚活・定住支援係
担当者		荒美 大作	直通	0771(25)5060	内線	2952

①整理番号	章	7	節	6	具体的施策No.	352②
②事業名	空き家利活用の推進				事業実施期 間	平成28年度 ～
③新規・継続	新規	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

本市への移住・定住促進にあたり、移住者の住宅確保に向けて市内に存在する空き家の活用を進めていくため、空き家の流動化を促す施策等の仕組みづくりを行います。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	空き家相談会の開催	667,000	開催回数 2回
	実績	空き家相談会の開催	532,544	開催回数 2回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	11	%
29	計画	空き家相談会の開催	8,982,000	開催回数 4回
	実績	空き家相談会の開催	5,153,795	開催回数 5回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	39	%
30	計画	空き家相談会の開催	11,197,000	開催回数 4回
	実績	空き家相談会の開催	16,877,352	開催回数 4回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	61	%
31	計画	空き家相談会の開催		開催回数 4回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
32	計画	空き家相談会の開催		開催回数 4回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	空き家相談会を通じた空き家バンクへの登録件数	登録 1件
	実績	空き家相談会を通じた空き家バンクへの登録件数	登録 1件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	4 %
29	計画	空き家相談会を通じた空き家バンクへの登録件数	登録 3件
	実績	空き家相談会を通じた空き家バンクへの登録件数	登録 1件
		達成度	33 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	8 %
30	計画	空き家相談会を通じた空き家バンクへの登録件数	登録 5件
	実績	空き家相談会を通じた空き家バンクへの登録件数	登録 2件
		達成度	40 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	17 %
元	計画	空き家相談会を通じた空き家バンクへの登録件数	登録 7件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	空き家相談会を通じた空き家バンクへの登録件数	登録 8件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

空き家所有者等にとって、相談の手間や負担を軽減するため、(公社)京都府宅地建物取引業協会の不動産相談、(一社)京都府建築士会南丹支部の建築相談と同一日時、場所での開催とし、相談者の相談内容により、相談対応者を選択できるようにしました。また、空き家の有効活用や管理不全など幅広い相談対応ができるように、建築住宅課にも協力してもらい、2課の担当職員による相談体制も整えました。

さらに京都司法書士会、京都土地家屋調査士会との協定締結により、相談体制の充実を図ったほか、(公社)京都府宅地建物取引業協会との協働により、移住促進特別区域内での空き家相談会を実施しました。

平成30年度には(一社)全国古民家再生協会との協定も締結し、相談体制の充実に努めました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	市長公室	課	ふるさと創生課	係	婚活・定住支援係
担当者		荒美 大作	直通	0771(25)5060	内線	2952

①整理番号	章	7	節	6	具体的施策No.	353
②事業名	空き家バンクの創設、運用				事業実施期 間	平成28年度 ～
③新規・継続	新規	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

本市の移住・定住促進のため、空き家の所有者と利用希望者をマッチングする空き家バンクを創設し、積極的な運用を行うことで、空き家の利活用を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	空き家バンクの創設、運用	667,000	登録 3件
	実績	空き家バンクの創設、運用	532,544	登録 2件
		達成度		67 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		5 %
29	計画	空き家バンクの運用	8,982,000	登録 5件
	実績	空き家バンクの運用	5,153,795	登録 26件
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		73 %
30	計画	空き家バンクの運用	11,197,000	登録 10件
	実績	空き家バンクの運用	16,877,352	登録 22件
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		100 %
元	計画	空き家バンクの運用		登録10件
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	空き家バンクの運用		登録 10件
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	空き家バンク登録物件への入居者	入居者 1組
	実績	空き家バンク登録物件への入居者	入居者 1組
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	6 %
29	計画	空き家バンク登録物件への入居者	入居者 2組
	実績	空き家バンク登録物件への入居者	入居者 8組
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	56 %
30	計画	空き家バンク登録物件への入居者	入居者 3組
	実績	空き家バンク登録物件への入居者	入居者 17組
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100 %
31	計画	空き家バンク登録物件への入居者	入居者 5組
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
32	計画	空き家バンク登録物件への入居者	入居者 5組
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

所有者と利用希望者のマッチング後の交渉等をスムーズに行っていただくため、(公社)京都府宅地建物取引業協会及び(公社)全日本不動産協会京都府本部と協力協定を締結しました。また、空き家相談会の開催や京都府移住促進条例に基づく移住促進特別区域の指定等と合わせて、登録を促進しました。

また、移住促進特別区域の指定及び同地区への空き家改修補助などの取り組みも活用し、入居者の獲得に努めました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	建築住宅課	係	住宅係
担当者		藤田 浩平	直通	25-5048	内線	3392

①整理番号	章	7	節	6	具体的施策No.	354
②事業名	市営住宅の計画的建替えの推進				事業実施期 間	平成22年 ~
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業		国補助率	1/2 府補助率

⑤事業の概要及び目的

「亀岡市公営住宅等長寿命化計画」に基づく計画的建替え事業を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	建替え件数	—	1 棟
	実績	建替え件数	—	0
		達成度		0 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		0 %
29	計画	建替え件数	—	0
	実績	建替え件数	—	0
		達成度		0 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		0 %
30	計画	建替え件数	149,774,000	1 棟
	実績	建替え件数	—	0
		達成度		0 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		0 %
元	計画	建替え件数	157,550,000	1 棟
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	建替え件数	238,689,000	1 棟
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	建て替えによる良好な住宅の供給数	12戸
	実績	建て替えによる良好な住宅の供給数	0
		達成度	0%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	0%
29	計画	建て替えによる良好な住宅の供給数	0
	実績	建て替えによる良好な住宅の供給数	0
		達成度	0%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	0%
30	計画	建て替えによる良好な住宅の供給数	12戸
	実績	建て替えによる良好な住宅の供給数	0
		達成度	0%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	0%
元	計画	建て替えによる良好な住宅の供給数	12戸
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	建て替えによる良好な住宅の供給数	12戸
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

「亀岡市公営住宅等長寿命化計画」に基づき、滝の花住宅B棟建替工事を予定しています。
--

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	建築住宅課	係	住宅係
担当者		藤田 浩平	直通	25-5048	内線	3392

①整理番号	章	7	節	6	具体的施策No.	355
②事業名	市営住宅の適正な維持管理				事業実施期 間	平成22年 ~
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業		国補助率	1/2 府補助率

⑤事業の概要及び目的

「亀岡市公営住宅等長寿命化計画」に基づき市営住宅の適正な維持管理を実施します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	維持管理による改修件数(吉川住宅)	114,048,000	1件
	実績	維持管理による改修件数(吉川住宅)	114,048,000	1件
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	33.3	%
29	計画	維持管理による改修件数(町畑住宅)	34,310,000	1件
	実績	維持管理による改修件数(町畑住宅)	41,381,000	1件
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	66.6	%
30	計画	維持管理による改修件数(町畑住宅)	63,827,000	1件
	実績	維持管理による改修件数(町畑住宅)	62,456,400	1件
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	80.1	%
元	計画	維持管理による改修件数(野条住宅)	59,917,000	1件
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	未定		
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	対象となる住戸数（吉川第3工期）	14戸
	実績	対象となる住戸数（吉川第3工期）	14戸
		達成度	100%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	31.8%
29	計画	対象となる住戸数（町畑第1工期）	12戸
	実績	対象となる住戸数（町畑第1工期）	12戸
		達成度	100%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	59.1%
30	計画	対象となる住戸数（町畑第2工期）	18戸
	実績	対象となる住戸数（町畑第2工期）	18戸
		達成度	100%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	64.7%
元	計画	対象となる住戸数（野条）	24戸
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	未定	
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

住宅の長寿命化のため、外壁の塗り替えや浴室等の改善事業を実施し住民の利便性の向上を図ります。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係		部		まちづくり推進部		課	建築住宅課		係	住宅係	
担当者				藤田 浩平		直通	25-5048		内線	3392	

①整理番号		章	7	節	6	具体的施策No.		356		事業調書No.		
②事業名		民間の賃貸住宅供給への支援						事業実施期 間		平成27年 ~		
③新規・継続		継続		④事業区分		単独事業		国補助率			府補助率	

⑤事業の概要及び目的

特定優良賃貸住宅・高齢者向け優良賃貸住宅の供給について、京都府と連携して情報提供等を行います。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	居住支援協議会・地域住宅協議会出席回数	—	年3回
	実績	居住支援協議会・地域住宅協議会出席回数	—	年3回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	居住支援協議会・地域住宅協議会出席回数	—	年3回
	実績	居住支援協議会・地域住宅協議会出席回数	—	年3回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	居住支援協議会・地域住宅協議会出席回数	—	年3回
	実績	居住支援協議会・地域住宅協議会出席回数	—	年3回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	居住支援協議会・地域住宅協議会出席回数	—	年3回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	居住支援協議会・地域住宅協議会出席回数	—	年3回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	民間の賃貸住宅供給相談件数	年 5 件
	実績	民間の賃貸住宅供給相談件数	0 件
		達成度	0 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	0 %
29	計画	民間の賃貸住宅供給相談件数	年 5 件
	実績	民間の賃貸住宅供給相談件数	0 件
		達成度	0 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	0 %
30	計画	民間の賃貸住宅供給相談件数	年 5 件
	実績	民間の賃貸住宅供給相談件数	0 件
		達成度	0 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	0 %
元	計画	民間の賃貸住宅供給相談件数	年 5 件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	民間の賃貸住宅供給相談件数	年 5 件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

京都府の居住支援協議会に参画し、また京都府地域住宅協議会へ出席する中で住宅確保要配慮者の状況及び新たな住宅セーフティネット対策に努めています。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	環境市民部	課	環境政策課	係	施設整備係
担当者		相原 稔	直通	25-5015	内線	2515

①整理番号	章	7	節	7	具体的施策No.	357
②事業名	火葬場施設耐火材等修繕事業				事業実施期間	～
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業			国補助率
					府補助率	

⑤事業の概要及び目的

火葬場を適正に管理及び運用するため、設備機器の計画的な修繕を推進します。						
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値	
28	計画	①火葬炉耐火材部分改修 ②炉内台車部分改修 ③高压受電用機器更新	6,004,000	①改修 ②改修 ③更新	
		実績	①火葬炉耐火材部分改修 ②炉内台車部分改修 ③高压受電用機器更新	5,308,596	①改修 ②改修 ③更新
	達成度		100 %		
	達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %		
29	計画	①火葬炉耐火材部分改修 ②炉内台車部分改修 ③燃烧設備集塵機設備ロータリーバルブ更新	7,822,000	①改修 ②改修 ③更新	
		実績	①火葬炉耐火材部分改修 ②炉内台車部分改修 ③燃烧設備集塵機設備ロータリーバルブ更新	6,436,800	①改修 ②改修 ③更新
	達成度		100 %		
	達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %		
30	計画	①火葬炉耐火材部分改修 ②炉内台車3台更新 ③燃烧設備触媒装置更新(2系)	6,796,000	①改修 ②改修 ③更新	
		実績	①火葬炉耐火材部分改修 ②炉内台車3台更新 ③燃烧設備触媒装置更新(1系)	6,048,000	①改修 ②改修 ③更新
	達成度		100 %		
	達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %		
元	計画	①火葬炉耐火材部分改修 ②炉内台車3台修繕 ③燃烧設備触媒装置更新(1系)	7,260,000	①改修 ②改修 ③更新	
		実績			
	達成度		%		
	達成度(平成28～令和2年度累積)		%		
2	計画	①火葬炉耐火材部分改修 ②炉内台車3台修繕 ③火葬炉煙道ダクト修繕	7,160,000	①改修 ②改修 ③更新	
		実績			
	達成度		%		
	達成度(平成28～令和2年度累積)		%		

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	火葬場の適正な運営	適正な運営
	実績	火葬場の適正な運営	適正な運営
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	火葬場の適正な運営	適正な運営
	実績	火葬場の適正な運営	適正な運営
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	火葬場の適正な運営	適正な運営
	実績	火葬場の適正な運営	適正な運営
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	火葬場の適正な運営	適正な運営
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	火葬場の適正な運営	適正な運営
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

平成12・13年度の大規模改修から約15年が経過し、施設の経年劣化が年々進む中、新火葬場建設時期と整合を図りながら、保守点検及び計画的な修繕により適切な維持管理を実施しています。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	環境市民部			課	環境政策課			係	施設整備係		
担当者	相原 稔			直通	25-5015			内線	2515			

①整理番号	章	7	節	7	具体的施策No.	358					
②事業名	新火葬場整備検討審議会の開催					事業実施期 期間	平成29年3月 ～ 平成30年4月				
③新規・継続	新規		④事業区分		単独事業		国補助率		府補助率		

⑤事業の概要及び目的

新火葬場の整備構想を策定するため、広く市民の意見を聞く新火葬場整備検討審議会を開催します。									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組			事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	審議会開催		970,000	年10回
	実績	審議会開催		155,200	年1回
		達成度		10	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		12.5	%
29	計画	審議会開催		1,623,000	年7回
	実績	審議会開催(委員アンケート、次世代ワークショップ実施)		1,623,000	年7回
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		90	%
30	計画	答申		825,000	年1回
	実績	答申		0	1回
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		100	%
元	計画				
	実績				
		達成度			%
		達成度(平成28～令和2年度累積)			%
2	計画				
	実績				
		達成度			%
		達成度(平成28～令和2年度累積)			%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	審議会開催	答申に向けた審議会開催
	実績	審議会開催	答申に向けた審議会開催
		達成度	10 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	12.5 %
29	計画	審議会開催	答申に向けた審議会開催
	実績	審議会開催(整備構想策定)	答申に向けた審議会開催
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	90 %
30	計画	答申(整備構想策定)	答申(整備構想策定)
	実績	答申(整備構想策定)	答申(整備構想策定)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100 %
元	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

亀岡市新火葬場の整備検討(案) 答申に向け、先進地視察や次世代の意見を聞くワークショップ等を行い、審議会での検討を重ねました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係		部		環境市民部		課	環境政策課		係	施設整備係	
担当者				相原 稔		直通	25-5015		内線	2515	

①整理番号	章	7	節	7	具体的施策No.	359					
②事業名	新火葬場整備構想の策定					事業実施期	平成29年4月 ～ 平成30年4月				
③新規・継続	新規		④事業区分		単独事業		国補助率		府補助率		

⑤事業の概要及び目的

広く市民の意見を聞く新火葬場整備検討審議会を開催し、新火葬場の整備構想を策定します。
--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
29	計画	審議会開催	1,623,000	年7回
	実績	審議会開催	1,623,000	年7回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		80 %
30	計画	審議会開催、構想答申	825,000	年1回
	実績	構想答申	0	0回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		100 %
元	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
29	計画	審議会開催	答申に向けた審議会開催
	実績	審議会開催	答申に向けた審議会開催
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	80 %
30	計画	審議会開催	審議会開催、答申
	実績	構想答申	構想答申
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100 %
元	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

亀岡市新火葬場の整備構想の答申に向け、先進地視察や次世代の意見を聞くワークショップ等を行い、審議会での検討を重ねました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	市長公室	課	秘書広報課	係	広報広聴係
担当者		小林 秀範	直通	25-5003	内線	2915

①整理番号	章	7	節	8	具体的施策No.	360 361			
②事業名	広報紙の配布の充実 新たな情報伝達媒体の運用・研究					事業実施 期 間	平成28年度 ~ 令和2年度		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業	国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

さらに多くの人へ広報紙を配布できる体制づくりに向け、民間店舗等への広報紙の配布場所の拡充を推進します。 また、時代に即した媒体を活用し、新たな情報伝達方法の運用、調査研究を推進し、広く市政情報を発信します。
--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計 画	①広報紙設置場所(補完箇所) ②亀岡市公式Facebookページでの情報発信	キラリ亀岡 5,688,000 キラリ亀岡おしらせ 8,028,702	①35箇所 ②年間投稿数 365
	実 績	①広報紙設置場所(補完箇所) ②亀岡市公式Facebookページでの情報発信	キラリ亀岡 4,915,270 キラリ亀岡おしらせ 7,685,206	①35箇所 ②年間投稿数 422
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		19 %
29	計 画	①広報紙設置場所(補完箇所) ②亀岡市公式Facebookページでの情報発信	キラリ亀岡 5,074,000 キラリ亀岡おしらせ 7,747,447	①36箇所 ②年間投稿数 365
	実 績	①広報紙設置場所(補完箇所) ②亀岡市公式Facebookページでの情報発信	キラリ亀岡 4,750,668 キラリ亀岡おしらせ 7,228,355	①36箇所 ②年間投稿数 523
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		39 %
30	計 画	①広報紙設置場所(補完箇所) ②亀岡市公式Facebookページでの情報発信	キラリ亀岡 4,262,000 キラリ亀岡おしらせ 7,128,810	①37箇所 ②年間投稿数 365
	実 績	①広報紙設置場所(補完箇所) ②亀岡市公式Facebookページでの情報発信	キラリ亀岡 4,262,000 キラリ亀岡おしらせ 6,933,882	①37箇所 ②年間投稿数 688
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		54 %
元	計 画	①広報紙設置場所(補完箇所) ②亀岡市公式Facebookページでの情報発信		①38箇所 ②年間投稿数 365
	実 績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計 画	①広報紙設置場所(補完箇所) ②亀岡市公式Facebookページでの情報発信		①39箇所 ②年間投稿数 365
	実 績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	亀岡市公式Facebookページのフォロワー	1,500
	実績	亀岡市公式Facebookページのフォロワー	1,575
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	18 %
29	計画	亀岡市公式Facebookページのフォロワー	1,600
	実績	亀岡市公式Facebookページのフォロワー	1,850
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	亀岡市公式Facebookページのフォロワー	1,700
	実績	亀岡市公式Facebookページのフォロワー	2,400
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	69 %
元	計画	亀岡市公式Facebookページのフォロワー	1,800
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	亀岡市公式Facebookページのフォロワー	1,900
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

動画投稿を増やすなど、関心を集めやすい情報伝達の手法を実践しました。
シェアサポーター制度の導入により、情報の拡散力向上に努めます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	市長公室	課	秘書広報課	係	広報広聴係
担当者		小林 秀範	直通	25-5003	内線	2915

①整理番号	章	7	節	8	具体的施策No.	362			
②事業名	「地域こん談会」等による広聴機会の充実				事業実施期	平成28年度	～	令和元年度	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業			国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

理事者及び幹部職員が直接、地域に出向いて市政の方針について説明するとともに、地域が抱える課題を共有し考えることでまちづくりの進展に反映させる地域こん談会、市職員が市民（グループ）のもとに出向き、あらかじめ設定したテーマに基づいて説明と意見交換をすることで互いの信頼関係を築き、市政への理解を深める出前タウンミーティング等を通じ、地域課題の解決や未来志向のまちづくりについて多様な市民意見を把握する機会を充実させます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①地域こん談会の一部夜間開催 ②出前タウンミーティングの告知	0	①夜間開催数 5回 ②告知回数 10回
	実績	①地域こん談会の一部夜間開催 ②出前タウンミーティングの告知	0	①夜間開催数 5回 ②告知回数 11回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①地域こん談会の一部夜間開催 ②出前タウンミーティングの告知	0	夜間開催数 5回 告知回数 10回
	実績	①地域こん談会の一部夜間開催 ②出前タウンミーティングの告知	0	①夜間開催数 6回 ②告知回数 8回
		達成度		93 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	①地域こん談会の一部夜間開催 ②出前タウンミーティングの告知	0	夜間開催数 5回 告知回数 10回
	実績	①地域こん談会の一部夜間開催 ②出前タウンミーティングの告知	0	①夜間開催数 7回 ②告知回数 9回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		61 %
元	計画	①地域こん談会の一部夜間開催 ②出前タウンミーティングの告知		夜間開催数 5回 告知回数 10回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	①地域こん談会の一部夜間開催 ②出前タウンミーティングの告知		夜間開催数 5回 告知回数 10回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	市民グループからの要望に基づく出前タウンミーティングの開催回数	10回
	実績	市民グループからの要望に基づく出前タウンミーティングの開催回数	8回
		達成度	80 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	16 %
29	計画	市民グループからの要望に基づく出前タウンミーティングの開催回数	10回
	実績	市民グループからの要望に基づく出前タウンミーティングの開催回数	7回
		達成度	70 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	30 %
30	計画	市民グループからの要望に基づく出前タウンミーティングの開催回数	10回
	実績	市民グループからの要望に基づく出前タウンミーティングの開催回数	10回
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	50 %
元	計画	市民グループからの要望に基づく出前タウンミーティングの開催回数	10回
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	市民グループからの要望に基づく出前タウンミーティングの開催回数	10回
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

施策の進捗や市民生活に見合ったテーマを設定するため、毎年度初めに見直しを行いました。
事業効果の向上を図るため、広報紙などで周知を行い利用を啓発します。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	環境市民部	課	市民課	係	市民相談係
担当者		上澤 智子	直通	0771-25-5005	内線	2552

①整理番号	章	7	節	8	具体的施策No.	363
②事業名	市民相談事業				事業実施 期 間	～
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

複雑・多様化する社会経済情勢や人間関係が希薄となりつつある今日状況の中で、市民の日常生活において様々な問題が数多く発生しています。弁護士等の各分野の専門家による的確な回答や助言を得ることにより、こうした諸問題を未然に防止したり、その被害を最小限に食い止めることができます。市民の安全・安心を確保し、市民生活を擁護するため、市民にとって身近で信頼のおける相談窓口として、常設の市民相談に対応するため専門相談員を配置するとともに、弁護士による法律相談や総務省行政相談委員による行政相談等の特設相談を開設しています。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度		取組	事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①弁護士による法律相談の実施 ②行政相談委員による行政相談の実施 ③常設の市民相談に対応するため専門相談員を配置	3,638,000	①年48回 ②年12回 ③1名配置
	実績	①弁護士による法律相談年48回 ②行政相談委員による行政相談年12回 ③常設の市民相談に対応するため専門相談員を1名配置	3,636,225	①年48回 ②年12回 ③1名配置
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①弁護士による法律相談の実施 ②行政相談委員による行政相談の実施 ③常設の市民相談に対応するため専門相談員を配置	3,653,000	①年48回 ②年12回 ③1名配置
	実績	①弁護士による法律相談年48回 ②行政相談委員による行政相談年12回 ③常設の市民相談に対応するため専門相談員を1名配置	3,647,758	①年48回 ②年12回 ③1名配置
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		40 %
30	計画	①弁護士による法律相談の実施 ②行政相談委員による行政相談の実施 ③常設の市民相談に対応するため専門相談員を配置	3,664,000	①年48回 ②年12回 ③1名配置
	実績	①弁護士による法律相談年48回 ②行政相談委員による行政相談年12回 ③常設の市民相談に対応するため専門相談員を1名配置	3,660,786	①年48回 ②年12回 ③1名配置
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60 %
元	計画	①弁護士による法律相談の実施 ②行政相談委員による行政相談の実施 ③常設の市民相談に対応するため専門相談員を配置	3,653,000	①年48回 ②年12回 ③1名配置
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	①弁護士による法律相談の実施 ②行政相談委員による行政相談の実施 ③常設の市民相談に対応するため専門相談員を配置	3,653,000	①年48回 ②年12回 ③1名配置
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①法律相談件数 ②行政相談件数 ③常設相談件数	①350件 ② 65件 ③215件
		①法律相談件数 ②行政相談件数 ③常設相談件数	①300件 ② 58件 ③144件
	実績	達成度	80 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	16 %
29	計画	①法律相談件数 ②行政相談件数 ③常設相談件数	①350件 ② 65件 ③215件
		①法律相談件数 ②行政相談件数 ③常設相談件数	①343件 ② 52件 ③221件
	実績	達成度	98 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	35 %
30	計画	①法律相談件数 ②行政相談件数 ③常設相談件数	①350件 ② 65件 ③215件
		①法律相談件数 ②行政相談件数 ③常設相談件数	①375件 ② 66件 ③333件
	実績	達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	①法律相談件数 ②行政相談件数 ③常設相談件数	①350件 ② 65件 ③215件
	実績	達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	①法律相談件数 ②行政相談件数 ③常設相談件数	①350件 ② 65件 ③215件
	実績	達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

市民からの相談については、市に対する要望や苦情、身の回りの相談など市政に関する問題から民事問題までと非常に範囲が広い内容となっています。相談内容について、主には相続、金銭、家庭問題などの民事に関する相談が大きな比重を占めている状況であり、それらの相談に対応するため、専門の相談員を配置し助言などを行っています。民事問題の複雑で法律的な問題は、弁護士による法律相談につないで連携をとりながら相談を進めています。

市民の安全・安心を確保し、生活の中で様々な諸問題や悩みを抱えている市民に対して問題解決に向けての一步である、身近な相談窓口としての役割を果たすように努めています。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	市長公室	課	秘書広報課	係	広報広聴係
担当者		小林 秀範	直通	25-5003	内線	2915

①整理番号	章	7	節	8	具体的施策No.	364			
②事業名	市民意見・提言に対する的確な回答・結果の公表					事業実施期	平成28年度　～　令和2年度		
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

行政への信頼性の確保と協働のまちづくりの推進に向け、広聴事業で得た意見・提言への迅速・的確な回答と、施策への反映状況の公表を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	「市長への手紙」への的確な回答	173,000	回答への再質問なしの割合 95%
	実績	「市長への手紙」への的確な回答	151,463	回答への再質問なしの割合 96.5%
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	「市長への手紙」への的確な回答	163,000	回答への再質問なしの割合 95%
	実績	「市長への手紙」への的確な回答	157,227	回答への再質問なしの割合 87%
		達成度	91	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	38	%
30	計画	「市長への手紙」への的確な回答	153,000	回答への再質問なしの割合 95%
	実績	「市長への手紙」への的確な回答	108,000	回答への再質問なしの割合 91.8%
		達成度	96	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	57	%
元	計画	「市長への手紙」への的確な回答		回答への再質問なしの割合 95%
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	「市長への手紙」への的確な回答		回答への再質問なしの割合 95%
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	「市長への手紙」回答内容（施策への反映状況含む）のホームページ上での公表	1回
	実績	「市長への手紙」回答内容（施策への反映状況含む）のホームページ上での公表	1回
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	「市長への手紙」回答内容（施策への反映状況含む）のホームページ上での公表	1回
	実績	「市長への手紙」回答内容（施策への反映状況含む）のホームページ上での公表	1回
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	「市長への手紙」回答内容（施策への反映状況含む）のホームページ上での公表	1回
	実績	「市長への手紙」回答内容（施策への反映状況含む）のホームページ上での公表	1回
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	「市長への手紙」回答内容（施策への反映状況含む）のホームページ上での公表	1回
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	「市長への手紙」回答内容（施策への反映状況含む）のホームページ上での公表	1回
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

的確、迅速な回答に努めることとします。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	総務部	課	総務課	係	情報化推進係
担当者		鈴木 長	直通	25-5007	内線	2317

①整理番号	章	7	節	8	具体的施策No.	365, 366	
②事業名	亀岡市情報化推進委員会等の開催				事業実施期	平成28年度	～ 令和2年度
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率 0

⑤事業の概要及び目的

情報通信技術（ICT）は急速な発展を続けており、インターネットの普及やクラウドサービスなどの技術革新により、社会に深く浸透してきています。高度なICTの有効活用により、市民や来訪者の利便性を向上させ、効率的・効果的な行政運営を図り、誰もが安心してICTの恩恵を享受できる情報化を推進するため、情報化推進計画に基づく情報化推進施策を計画的に取り組みます。なお、効率的・効果的な事業の推進を図るため、情報化推進会議では進捗状況や成果等を検証し、総合的な調整等を情報化推進委員会において決定します。また、最新の技術やサービスに関する情報収集を行い、費用対効果が高く、市民サービスの充実に図られるような情報通信システムについて、先行自治体における活用動向などの調査・研究を進めます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	亀岡市情報化推進委員会等の開催	0	年 2 回
	実績	亀岡市情報化推進委員会（2回）・情報化推進会議（2回）の開催	0	年 4 回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	亀岡市情報化推進委員会（1回）・情報化推進会議（1回）の開催	0	年 2 回
	実績	亀岡市情報化推進委員会（1回）・情報化推進会議（3回）の開催	0	年 4 回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	亀岡市情報化推進委員会（1回）・情報化推進会議（1回）の開催	0	年 2 回
	実績	亀岡市情報化推進委員会（1回）・情報化推進会議（2回）の開催	0	年 3 回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	亀岡市情報化推進委員会（1回）・情報化推進会議（1回）の開催	0	年 2 回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	亀岡市情報化推進委員会（1回）・情報化推進会議（1回）の開催	0	年 2 回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	情報化推進施策において、年度末の評価結果が80%以上達成している取組施策数	30 施策
	実績	情報化推進施策において、年度末の評価結果が80%以上達成している取組施策数	23 施策
		達成度	77 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	15 %
29	計画	情報化推進施策において、年度末の評価結果が80%以上達成している取組施策数	30 施策
	実績	情報化推進施策において、年度末の評価結果が80%以上達成している取組施策数	26 施策
		達成度	87 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	35 %
30	計画	情報化推進施策において、年度末の評価結果が80%以上達成している取組施策数	30 施策
	実績	情報化推進施策において、年度末の評価結果が80%以上達成している取組施策数	24 施策
		達成度	80 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	48 %
元	計画	情報化推進施策において、年度末の評価結果が80%以上達成している取組施策数	30 施策
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	情報化推進施策において、年度末の評価結果が80%以上達成している取組施策数	30 施策
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

情報化推進計画の円滑な施策展開を総合的・着実に実施するため、「亀岡市情報化の推進に関する規程」に基づく「情報化推進委員会」の下部組織として、総務担当課長で構成する「情報化推進会議」を設置し、組織横断的な情報化推進体制により、全庁的な情報化の推進に向けて取り組みました。

また、計画された事業の実施を確実なものとするため、継続的なPDCAサイクルが機能できる仕組みを確立し、定期的に進捗状況や成果等の把握・評価を実施することにより、適正な進行管理に努めました。

あわせて、各取り組み所管課から提出された「情報化推進計画進行管理票」において、今後の方向性として、取り組みを拡大する5施策を「令和元年度の重点施策」と位置付け、これらの取り組みが確実に推進するように、事務局として積極的な支援を実施しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	市長公室	課	ふるさと創生課	係	婚活・定住支援係
担当者		荒美 大作	直通	0771(25)5060	内線	2952

①整理番号	章	7	節	8	具体的施策No.	367①		
②事業名	UIJターン推進に向けたトップセールスの強化				事業実施期 間	平成28年度 ～		
③新規・継続	新規	④事業区分		単独事業		国補助率		府補助率

⑤事業の概要及び目的

UIJターンを増やし、本市の人口減少を食い止めるために、亀岡市の魅力を市長自らが発信するトップセールスを実施します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	動画等を通じた発信の実施	667,000	動画発信
	実績	動画等を通じた発信の実施	532,544	動画発信
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	イベント等への出演を通じた情報発信	8,982,000	出演回数 2回
	実績	イベント等への出演を通じた情報発信	5,153,795	出演回数 3回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	50	%
30	計画	イベント等への出演を通じた情報発信	11,197,000	出演回数 2回
	実績	イベント等への出演を通じた情報発信	16,877,352	出演回数 1回
		達成度	50	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	イベント等への出演を通じた情報発信		出演回数 2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	イベント等への出演を通じた情報発信		出演回数 2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	移住者の獲得	移住者数 1組
	実績	移住者の獲得	移住者数 3組
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	19 %
29	計画	移住者の獲得	移住者数 3組
	実績	移住者の獲得	移住者数 15組
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100 %
30	計画	移住者の獲得	移住者数 3組
	実績	移住者の獲得	移住者数 25組
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100 %
元	計画	移住者の獲得	移住者数 4組
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	移住者の獲得	移住者数 5組
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

市内の事業者に協力をいただき、本市の魅力ある観光資源を市長自らが体験・紹介する動画撮影を行い、市のホームページ等で配信しました。

亀岡の魅力を発信する映画「かめじん」への出演や国外での農産地としての亀岡のPRなど、UIJターンの前提となる亀岡に魅力発信につながる行事やイベントへ積極的に参加し、トップセールスを行いました。

地方創生推進交付金を活用し、亀岡市移住・定住促進施設「離れ」にのうみ完成記念イベントにおいて、古民家活用の取組みのPRを行いました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	産業観光部	課	商工観光課	係	商工振興係
担当者		藤田 あゆみ	直通	25-5033	内線	3112

①整理番号	章	7	節	8	具体的施策No.	367②	
②事業名	就労支援事業				事業実施期 間	平成28年度 ～	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率 0

⑤事業の概要及び目的

「にぎわい人口」の拡大、まちのブランド力強化、市内産業等の情報発信によるＵＪＩターンの推進等に向け、トップセールスを行うとともに、様々な情報伝達手段について検討し、効果的なシティプロモーションを推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	ホームページ等による関連する情報の発信	0	年2回
	実績	ホームページ等による関連する情報の発信	0	年2回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	ホームページ等による関連する情報の発信	0	年2回
	実績	ホームページ等による関連する情報の発信	0	年2回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	ホームページ等による関連する情報の発信	0	年2回
	実績	ホームページ等による関連する情報の発信	0	年2回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	ホームページ等による関連する情報の発信		年2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%
2	計画	ホームページ等による関連する情報の発信		年2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	就労セミナー・個別相談会の参加者数	参加人数年延べ25名
	実績	就労セミナー・個別相談会の参加者数	参加人数年延べ25名
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	就労セミナー・個別相談会の参加者数	参加人数年延べ25名
	実績	就労セミナー・個別相談会の参加者数	参加人数年延べ10名
		達成度	40 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	28 %
30	計画	就労セミナー・個別相談会の参加者数	参加人数年延べ25名
	実績	個別相談会の参加者数	参加人数年延べ9名
		達成度	36 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	35 %
元	計画	就労セミナー・個別相談会の参加者数	参加人数年延べ25名
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%
2	計画	就労セミナー・個別相談会の参加者数	参加人数年延べ25名
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

U I J ターン等促進のため、ホームページ等により情報発信を行いその促進に努めると共に、移住希望者等の就職を支援するため、京都府と連携し共催で就職相談会等を実施しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係		部		市長公室		課	ふるさと創生課		係	婚活・定住促進係	
担当者				荒美 大作		直通	0771(25)5060		内線	2952	

①整理番号	章	7	節	8	具体的施策No.	367② 368					
②事業名		シティプロモーションサイトの構築、活用 京都・亀岡を応援する会の活用 SNS等を通じた広報活動の充実					事業実施 期 間	平成28年度 ～			
③新規・継続		新規		④事業区分		単独事業		国補助率		府補助率	

⑤事業の概要及び目的

本市のシティプロモーションを推進していくため、サイトの構築を行うとともに、積極的に発信します。
シティプロモーションの推進に向けて、市民にまちの広報役を担ってもらうため、京都・亀岡を応援する会やSNS等を通じた広報活動を充実させます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①サイト構築の検討 ②京都・亀岡を応援する会の創設	667,000	①会議開催 3回 ②会の創設
	実績	①サイト構築の検討 ②京都・亀岡を応援する会の創設	532,544	①会議開催 3回 ②会の創設
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①サイト構築方法の決定、サイト改善 ②フェイスブックページ等の開設、SNSを活用した発信	8,982,000	①サイト改善 ②発信回数 36回
	実績	①空き家バンクページの改善 ②フェイスブックページの開設、発信	5,153,795	①サイト改善 ②発信回数 21回
		達成度		79 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		35 %
30	計画	①サイト改善 ②フェイスブック等のSNSを活用した発信	11,197,000	①サイト改善 ②発信回数 48回
	実績	かめおかPR動画及びマップの作成 フェイスブックページを通じた情報発信	16,877,352	①PR動画作成 ②発信回数 3回
		達成度		53 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		46 %
元	計画	①サイト改善 ②フェイスブック等のSNSを活用した発信		①サイト改善 ②発信回数 60回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画	①サイト改善 ②フェイスブック等のSNSを活用した発信		①サイト改善 ②発信回数 72回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①サイト構築の検討 ②京都・亀岡を応援する会の創設	①会議の開催 3回 ②会の創設
	実績	①サイト構築の検討 ②京都・亀岡を応援する会の創設	①会議の開催 3回 ②会の創設
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	①移住者の獲得 ②フェイスブックページ「いいね！」の獲得	①移住者数 3組 ②いいね数 100
	実績	①移住者の獲得 ②フェイスブックページ「いいね！」の獲得	①移住者数 15組 ②いいね数 190
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	①移住者の獲得 ②フェイスブックページ「いいね！」の獲得	①移住者数 3組 ②いいね数 300
	実績	①移住者の獲得 ②フェイスブックページ「いいね！」の獲得	①移住者の獲得 25組 ②いいね数 216
		達成度	86 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	77 %
元	計画	①移住者の獲得 ②フェイスブックページ「いいね！」の獲得	①移住者数 3組 ②いいね数 600
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画	①移住者の獲得 ②フェイスブックページ「いいね！」の獲得	①移住者数 3組 ②いいね数 1,000
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

本市への移住者で構成する「亀岡市定住促進会議」を創設し、検討を進めることで、市外からの移住者の視点による本市の魅力発信を検討しました。
フェイスブック上に「かめターン【亀岡市 移住・婚活支援情報】」ページを立ち上げ、情報発信に努めました。
亀岡市移住・定住促進施設のPRのため、動画及びマップ作成を行いました。