

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	環境市民部	課	環境政策課	係	環境政策係
担当者	服部 直子、相原 稔、坂本 渉浦	直通	0771-25-5023	内線	2533	

①整理番号	章	5	節	1	2	具体的施策No.	184, 185, 198, 200, 202, 203
②事業名	地球温暖化対策事業の推進					事業実施期	平成21年度 ～
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業			国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

平成21年1月に策定した「亀岡市地球温暖化対策地域推進計画」に基づき、地球温暖化防止への取組みを促進します。また、市の事務・事業における省エネルギー化に向け、独自の環境マネジメントシステムの運用を推進するとともに、亀岡市域における省エネルギー対策の取組みとして、「みどりのカーテン事業」や「小学生を対象とした省エネルギー事業」を実施し、広く市民へ啓発することとします。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①ライトダウンinかめおか ②みどりのカーテン事業の実施 ③環境マネジメント内部監査の実施	216, 505円	①ライトダウン3回 ②みどりのカーテン1回 ③内部監査1回
	実績	①ライトダウンinかめおか ②みどりのカーテン事業の実施 ③平成28年度環境マネジメント内部監査の実施	203, 321円	①ライトダウン3回 ②みどりのカーテン1回 ③内部監査1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①ライトダウンinかめおか ②みどりのカーテン事業の実施 ③環境マネジメント内部監査の実施	216, 505円	①ライトダウン3回 ②みどりのカーテン1回 ③内部監査1回
	実績	①ライトダウンinかめおか ②みどりのカーテン事業の実施 ③平成29年度環境マネジメント内部監査の実施	211, 125円	①ライトダウン3回 ②みどりのカーテン1回 ③内部監査1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	①ライトダウンinかめおか ②みどりのカーテン事業の実施 ③環境マネジメント内部監査の実施	199, 000円	①ライトダウン3回 ②みどりのカーテン1回 ③内部監査1回
	実績	①ライトダウンinかめおか ②みどりのカーテン事業の実施 ③平成30年度環境マネジメント内部監査の実施	192, 664円	①ライトダウン3回 ②みどりのカーテン1回 ③内部監査1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	①地球温暖化・省エネルギー事業の実施 ②みどりのカーテン事業の実施 ③環境マネジメント内部監査の実施	139, 000円	①地球温暖化・省エネルギー事業1回 ②みどりのカーテン1回 ③内部監査1回
	実績	①地球温暖化・省エネルギー事業の実施 ②みどりのカーテン事業の実施 ③令和元年度環境マネジメント内部監査の実施	94, 412円	①地球温暖化・省エネルギー事業1回 ②みどりのカーテン1回 ③内部監査1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		80 %
2	計画	①地球温暖化・省エネルギー事業の実施 ②みどりのカーテン事業の実施 ③環境マネジメント内部監査の実施	128, 920円	①地球温暖化・省エネルギー事業1回 ②みどりのカーテン1回 ③内部監査1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	市の事務・事業における温室効果ガス排出量 ※平成26年度比1.8%削減（平成26年度排出量＝23,958,884kg-CO2）	23,527,624kg-CO2
	実績	市の事務・事業における温室効果ガス排出量	22,252,668kg-CO2
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	78 %
29	計画	市の事務・事業における温室効果ガス排出量 ※平成26年度比3.6%削減（平成26年度排出量＝23,958,884kg-CO2）	23,096,364kg-CO2
	実績	市の事務・事業における温室効果ガス排出量	21,772,981kg-CO2
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100 %
30	計画	市の事務・事業における温室効果ガス排出量 平成26年度比5.4%削減（平成26年度排出量＝23,958,884kg-CO2）	22,665,104kg-CO2
	実績	市の事務・事業における温室効果ガス排出量	20,638,418kg-CO2
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100 %
元	計画	市の事務・事業における温室効果ガス排出量 平成26年度比7.2%削減（平成26年度排出量＝23,958,884kg-CO2）	22,233,844kg-CO2
	実績	市の事務・事業における温室効果ガス排出量	17,979,149kg-CO2
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100 %
2	計画	市の事務・事業における温室効果ガス排出量 平成26年度比9%削減（平成26年度排出量＝23,958,884kg-CO2）	21,802,584kg-CO2
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

本市の環境マネジメントシステムについて、目標達成に向け職員全体で温室効果ガス削減に取り組んだ結果、目標としていた平成26年度比で9%の削減を平成29年度で達成、令和元年度には約25.0%の削減を達成した。引き続き亀岡ふるさとエナジー(株)と連携し、温室効果ガス削減の取り組みに努めます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	環境市民部	課	環境政策課	係	環境政策係
担当者		坂本 渉浦	直通	0771-25-5023	内線	2532

①整理番号	章	5	節	1	具体的施策No.	186, 187
②事業名	アユモドキの保護増殖及び生物多様性保全推進事業				事業実施期	平成23年度 ～
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業			国補助率 1/2、一部10/10 府補助率

⑤事業の概要及び目的

国の天然記念物及び国内希少野生動植物種に指定されているアユモドキについて、亀岡市保津地域アユモドキ保全協議会を中心に、地域住民で組織する各種団体、NPO法人、事業者、教育機関、行政などが連携を図りながら保全に向けた取り組みを行うとともに、将来にわたっての保護増殖のために必要な施策を行います。また、外来生物対策を推進し、アユモドキをはじめとする希少な動植物などの保護保全に努め、生物多様性の維持・向上を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組	事業費(円)	(活動)指標値
28	計画 保全協議会活動の支援、緊急調査検討委員会の開催、文化庁補助事業を活用した保護保全対策の実施、大規模スポーツ関連事業の実施	国 6,102,000円 府 17,450,000円 市 24,801,000円	協議会（総会、ダム立上・中干し・落水救出活動、外来魚駆除（釣り大会2回）、報告会の計7回）、委員会（年4回）
	実績 保全協議会活動の支援、緊急調査検討委員会の開催、文化庁補助事業を活用した保護保全対策の実施、地方創生加速化交付金を活用した事業の実施	国 15,851,501円 市 6,228,862円	協議会（総会、ダム立上・中干し・落水救出活動、外来魚駆除（釣り大会2回）、報告会の計7回）、委員会（年4回）
	達成度		100 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画 保全協議会活動の支援、緊急調査検討委員会の開催、文化庁補助事業を活用した保護保全対策の実施	国 6,992,000円 市 8,152,000円	協議会（総会、ダム立上・中干し・落水救出活動、外来魚駆除（釣り大会2回）、記念事業、報告会の計8回）、委員会（年4回）
	実績 保全協議会活動の支援、緊急調査検討委員会の開催、文化庁補助事業を活用した保護保全対策の実施	国 5,250,000円 市 6,349,737円	協議会（総会、ダム立上・中干し・落水救出活動、外来魚駆除（釣り大会2回）、記念事業、報告会の計8回）、委員会（年4回）
	達成度		100 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画 保全協議会活動の支援、緊急調査検討委員会の開催、文化庁補助事業を活用した保護保全対策の実施	国 6,967,000円 市 8,149,000円	協議会（総会、ダム立上・中干し・落水救出活動、外来魚駆除（釣り大会3回）、報告会の計7回）、委員会（年4回）
	実績 保全協議会活動の支援、緊急調査検討委員会の開催、文化庁補助事業を活用した保護保全対策の実施	国 5,000,000円 市 5,991,950円	協議会（総会、ダム立上・中干し・落水救出活動、外来魚駆除（釣り大会1回）、報告会の計8回）、委員会（年4回）
	達成度		100 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画 保全協議会活動の支援、緊急調査検討委員会の開催、文化庁補助事業を活用した保護保全対策の実施	国 4,000,000円 市 5,049,000円	協議会（総会、ダム立上・中干し・落水救出活動、外来魚駆除（1回）、報告会の計6回）、委員会（年4回）
	実績 保全協議会活動の支援、再生事業検討委員会の設置、開催、文化庁補助事業を活用した保護保全対策の実施	国 3,000,000円 市 3,889,980円	協議会（総会、ダム立上・中干し・落水救出活動、外来魚駆除（1回）の計5回）、委員会（年4回）
	達成度		100 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)		80 %
2	計画 保全協議会活動の支援、再生事業検討委員会の開催、文化庁補助事業を活用した保護保全対策の実施	国 2,500,000円 市 3,487,000円	協議会（総会、ダム立上・中干し・落水救出活動、清掃活動、魚類観察会、報告会の計7回）、委員会（年4回）
	実績		
	達成度		%
	達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値	
28	計画	①アユモドキ救出活動参加者数(ダム立上・中干し・落水救出活動) ②外来魚駆除(釣り大会参加者数、2回)	①救出活動 ②釣り大会	120人 60人
	実績	①アユモドキ救出活動参加者数(ダム立上・中干し・落水救出活動) ②外来魚駆除(釣り大会参加者数、2回)	①救出活動 ②釣り大会	129人 70人
		達成度	100%	
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20%	
29	計画	①アユモドキ救出活動参加者数(ダム立上・中干し・落水救出活動) ②外来魚駆除(釣り大会参加者数、2回)	①救出活動 ②釣り大会	120人 60人
	実績	①アユモドキ救出活動参加者数(ダム立上・中干し・落水救出活動) ②外来魚駆除(釣り大会参加者数、2回)	①救出活動 ②釣り大会	137人 54人
		達成度	100%	
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40%	
30	計画	①アユモドキ救出活動参加者数(ダム立上・中干し・落水救出活動) ②外来魚駆除(釣り大会参加者数、3回)	①救出活動 ②釣り大会	120人 75人
	実績	①アユモドキ救出活動参加者数(ダム立上・中干し・落水救出活動) ②外来魚駆除(釣り大会参加者数、1回)	①救出活動 ②釣り大会	134人 18人
		達成度	100%	
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60%	
元	計画	①アユモドキ救出活動参加者数(ダム立上・中干し・落水救出活動) ②外来魚駆除(1回)	①救出活動 ②釣り大会	120人 20人
	実績	①アユモドキ救出活動参加者数(ダム立上・中干し・落水救出活動) ②外来魚駆除(1回)	①救出活動 ②駆除活動	147人 25人
		達成度	100%	
		達成度(平成28～令和2年度累積)	80%	
2	計画	①アユモドキ救出活動参加者数(ダム立上・中干し・落水救出活動) ②魚類観察会(1回)	①救出活動 ②観察会	120人 20人
	実績			
		達成度	%	
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%	

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

亀岡市アユモドキ緊急調査検討委員会で実施した調査結果を取りまとめ、新たに亀岡市アユモドキ再生事業検討委員会を立ち上げ、アユモドキの保護及び生息環境の改善に努めるとともに、亀岡市保津地域アユモドキ保全協議会を中心にアユモドキの保護保全活動を実施しました。

3月25日に予定していた亀岡市保津地域アユモドキ保全協議会報告会は、コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止にしました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	環境市民部	課	環境政策課	係	環境保全係
担当者	中川 眺、宇野 修基	直通	25-5024	内線	2534	

①整理番号	章	5	節	1	具体的施策No.	187②
②事業名	「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」関連事業				事業実施期	平成30年度～
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業			国補助率
						府補助率

⑤事業の概要及び目的

地球規模の問題となっている海洋プラスチック汚染や保津川をはじめとする自然景観、生態系さらには市民の生活環境への影響などを身近な問題とともに解決していく流れを創造するために、平成30年12月13日に「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」を市議会と共同で行いました。

今後、宣言の内容を具現化し、「世界に誇れる環境先進都市」を実現するために、レジ袋有料化をはじめとする様々な取り組みを推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組	事業費(円)	(活動)指標値
28	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
29	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
30	計画	「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」の実施	0
	実績	「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」の実施	0
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	33 %
元	計画	①市内店舗でのレジ袋有料化推進 ②プラスチック製レジ袋提供禁止条例(仮称)制定 ③マイバッグ啓発イベントの実施 ④地域協議会開催	5,000,000
	実績	①市内店舗でのレジ袋有料化推進 ②プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例制定 ③マイバッグ啓発イベントの実施 ④地域協議会開催	5,000,000
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	66 %
2	計画	①代替袋共同購入の仕組みづくり ②プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例施行 ③啓発ワークショップ、シンポジウムの実施 ④給水スポット設置 ⑤市内5河川モニタリング調査の実施	20,250,000
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
29	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
30	計画	「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」の実施	—
	実績	「かめおかプラスチックごみゼロ宣言」の実施	—
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	33 %
元	計画	①市内店舗でのレジ袋有料化推進 ②プラスチック製レジ袋提供禁止条例(仮称)制定 ③事業周知啓発の実施	①市内主要スーパー7社 ②条例制定 ③市民説明会(23自治会等)
	実績	①市内店舗でのレジ袋有料化実施 ②プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例制定 ③事業周知啓発の実施	①市内主要スーパー等6事業者 ②条例制定 ③市民説明会(23自治会等)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	66 %
2	計画	①プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例施行 ②啓発ワークショップ、シンポジウムの実施 ③給水スポット設置 ④市内5河川モニタリング調査の実施	①条例施行 ②各1回 ③市内7箇所 ④年間
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

宣言の具現化には市民からの理解を得ることが不可欠です。
プラスチック製レジ袋の提供禁止に関する条例施行に向けた取り組みと合わせ、市民理解を得るための各種周知啓発事業を実施します。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係 担当者	部 まちづくり推進部	課 直通	土木管理課 0771-25-5044	係 内線	施設維持係 3386
----------------	---------------	---------	-----------------------	---------	---------------

①整理番号	章 5	節 1	具体的施策No.	188
②事業名	河川維持・水路等整備事業			事業実施 期 間 ～
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業（28年度）	国補助率 66.70% 府補助率

⑤事業の概要及び目的

多くの人に自然とのふれあいの場を提供するため、護岸工事等において環境にやさしい工法工種を採用するとともに、せせらぎや豊かな生態系の復活を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	普通河川小畑川河川災害復旧工事 他3工事	18,568,440	実施
	実績	普通河川小畑川河川災害復旧工事 他3工事	18,568,440	実施
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	20	%
29	計画	普通河川柚原川河川維持修繕工事（単費事業）	1,533,600	実施
	実績	普通河川柚原川河川維持修繕工事（単費事業）	1,533,600	実施
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	40	%
30	計画	普通河川砂川河川改修工事（単費事業）	5,970,240	実施
	実績	普通河川砂川河川改修工事（単費事業）	5,970,240	実施
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	60	%
元	計画	普通河川砂川河川改修工事（単費事業）	4,796,000	実施
	実績	普通河川砂川河川改修工事（単費事業）	4,796,000	実施
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	80	%
2	計画	通河川砂川河川改修工事（単費事業）他9河川	103,455,000	実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	環境に配慮した工種工法による実施	ポーラスコンクリートブロックの使用
	実績	環境に配慮した工種工法による実施	ポーラスコンクリートブロックの使用
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	20 %
29	計画	環境に配慮した工種工法による実施	ポーラスコンクリートブロックの使用
	実績	環境に配慮した工種工法による実施	ポーラスコンクリートブロックの使用
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	40 %
30	計画	環境に配慮した工種工法による実施	ポーラスコンクリートブロックの使用、凝結遅延材によるコンクリート表面洗い出し
	実績	環境に配慮した工種工法による実施	ポーラスコンクリートブロックの使用、凝結遅延材によるコンクリート表面洗い出し
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	60 %
元	計画	環境に配慮した工種工法による実施	ポーラスコンクリートブロックの使用
	実績	環境に配慮した工種工法による実施	ポーラスコンクリートブロックの使用
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	80 %
2	計画	環境に配慮した工種工法による実施	ポーラスコンクリートブロックの使用
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

河川護岸コンクリート部の明度を下げる、又魚が生育できるようなコンクリートブロックを使用することにより多くの人に自然とのふれあいの場を提供します。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	環境市民部	課	環境政策課	係	環境保全係
担当者		中川 眺、宇野 修基	直通	2 5 - 5 0 2 4	内線	2534

①整理番号	章	5	節	1	具体的施策No.	189, 190, 191	
②事業名	環境保全対策事業（法令・条例による規制、公害監視活動）				事業実施期 間	～	
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

環境保全・災害防止に向け、許可基準に基づく適正な許可・指導を実施します。 また、公害監視活動強化のため、環境監視員として不法投棄専任監視員の併任により規制基準順守に取り組めます。							
--	--	--	--	--	--	--	--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①公害苦情低減に向けた公害監視活動の実施【河川水質・環境騒音測定、雑草その他懸案箇所に係る監視パトロール】②公害監視活動	2, 169, 000	①河川水質検査（年6回）環境騒音測定（年1回）雑草過繁茂監視及び適正化指導（年2回）懸案箇所に係る監視パトロール（年36回）②週1回（年52回）
	実績	①公害苦情低減に向けた公害監視活動の実施【河川水質・環境騒音測定、雑草その他懸案箇所に係る監視パトロール】②公害監視活動	2, 310, 714	①河川水質検査（年6回）環境騒音測定（年1回）雑草過繁茂監視及び適正化指導（年2回）懸案箇所に係る監視パトロール（年37回）②週1回（年52回）
	達成度			100 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)			20 %
29	計画	①公害苦情低減に向けた公害監視活動の実施【河川水質・環境騒音測定、雑草その他懸案箇所に係る監視パトロール】②公害監視活動	2, 403, 280	①回数等は随時更新 ②週1回（年52回）
	実績	①公害苦情低減に向けた公害監視活動の実施【河川水質・環境騒音測定、雑草その他懸案箇所に係る監視パトロール】②公害監視活動	2, 181, 368	①河川水質検査（年6回）環境騒音測定（年1回）雑草過繁茂監視及び適正化指導（年2回）懸案箇所に係る監視パトロール（年37回）②週1回（年52回）
	達成度			100 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)			40 %
30	計画	①公害苦情低減に向けた公害監視活動の実施【河川水質・環境騒音測定、雑草その他懸案箇所に係る監視パトロール】②公害監視活動	2, 367, 000	①回数等は随時更新 ②週1回（年52回）
	実績	①公害苦情低減に向けた公害監視活動の実施【河川水質・環境騒音測定、雑草その他懸案箇所に係る監視パトロール】②公害監視活動	2, 130, 840	①河川水質検査（年6回）環境騒音測定（年1回）雑草過繁茂監視及び適正化指導（年2回）懸案箇所に係る監視パトロール（年37回）②週1回（年52回）
	達成度			100 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)			60 %
元	計画	①公害苦情低減に向けた公害監視活動の実施【河川水質・環境騒音測定、雑草その他懸案箇所に係る監視パトロール】②公害監視活動	1, 394, 200	①回数等は随時更新 ②週1回（年52回）
	実績	①公害苦情低減に向けた公害監視活動の実施【河川水質・環境騒音測定、雑草その他懸案箇所に係る監視パトロール】②公害監視活動	1, 555, 146	①河川水質検査（臨時分5定点を年2回）環境騒音測定（年1回）雑草過繁茂監視及び適正化指導（年2回）懸案箇所に係る監視パトロール（年37回）②週1回（年52回）
	達成度			100 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)			80 %
2	計画	①公害苦情低減に向けた公害監視活動の実施【河川水質・環境騒音測定、雑草その他懸案箇所に係る監視パトロール】②公害監視活動	2, 262, 000	①回数等は随時更新 ②週1回（年52回）
	実績			
	達成度			%
	達成度(平成28～令和2年度累積)			%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	環境基準達成状況 市内河川水質定点検査 環境騒音定点測定	河川 (35箇所、pH・BOD・SS・D0) 騒音 (33箇所、Leq)
		環境基準達成箇所数 市内河川水質定点検査 環境騒音定点測定	河川 (35箇所／35箇所) 騒音 (24箇所／33箇所)
	実績		
		達成度	87 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	17 %
29	計画	環境基準達成状況 市内河川水質定点検査 環境騒音定点測定	河川 (35箇所、pH・BOD・SS・D0) 騒音 (33箇所、Leq)
		環境基準達成箇所数 市内河川水質定点検査 環境騒音定点測定	河川 (34箇所／35箇所) 騒音 (27箇所／33箇所)
	実績		
		達成度	90 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	35 %
30	計画	環境基準達成状況 市内河川水質定点検査 環境騒音定点測定	河川 (35箇所、pH・BOD・SS・D0) 騒音 (33箇所、Leq)
		環境基準達成箇所数 市内河川水質定点検査 環境騒音定点測定	河川 (35箇所／35箇所) 騒音 (25箇所／33箇所)
	実績		
		達成度	88 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	53 %
元	計画	環境基準達成状況 環境騒音定点測定	騒音 (33箇所、Leq)
		環境基準達成箇所数 環境騒音定点測定	騒音 (25箇所／33箇所)
	実績		
		達成度	76 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	68 %
2	計画	環境基準達成状況 市内河川水質定点検査 環境騒音定点測定	河川 (35箇所、pH・BOD・SS・D0) 騒音 (33箇所、Leq)
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

本事業の目的は、法令・基準の違反及び公害事案の減滅です。
これらの発生又は抑制を数値管理することは困難ですが、過去から継続監視している市内河川水質検査及び環境騒音測定における環境基準の達成状況を成果指標としています。河川水質検査は河川B類型の数値と比較。
なお、令和元年度から水質検査については隔年実施としています。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	環境市民部	課	環境政策課	係	環境保全係
担当者	中川 眺、宇野 修基	直通	2 5 - 5 0 2 4	内線	2534	

①整理番号	章	5	節	1	具体的施策No.	192, 194
②事業名	漂着ごみ発生抑制対策事業				事業実施期	平成24年度 ~
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業		国補助率	府補助率 70%

⑤事業の概要及び目的

保津川をはじめとする市内河川における漂着ごみの発生抑制に向け、海ごみサミット2012亀岡保津川会議で採択され「亀岡保津川宣言」「川のごみや海のごみをともに考える京都流域宣言」の主旨を踏まえ、流域の住民・企業・関係団体・NPO・自治会等の連携による効果的な発生源対策に取り組みます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①環境教育を通じた啓発活動の実施 ②環境保全活動(保津川の日)の実施 ③取組実績等の市内外への情報発信	2, 500, 000	①探偵団事業4回, 授業1回 ②保津川の日1回 ③市環境フェスタ1回, 府環境フェスタ1回
	実績	①環境教育を通じた啓発活動の実施 ②環境保全活動(保津川の日)の実施 ③取組実績等の市内外への情報発信	2, 595, 658	①探偵団事業4回, 授業1回 ②保津川の日1回 ③市環境フェスタ1回, 府環境フェスタ1回
	達成度			100 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)			20 %
	計画	①環境教育を通じた啓発活動の実施 ②環境保全活動(保津川の日)の実施 ③取組実績等の市内外への情報発信	2, 500, 000	①探偵団事業4回, 授業1回 ②保津川の日1回 ③市環境フェスタ1回, 府環境フェスタ1回
29	実績	①環境教育を通じた啓発活動の実施 ②環境保全活動(保津川の日)の実施 ③取組実績等の市内外への情報発信	2, 500, 000	①探偵団事業4回 ②保津川の日1回 ③府環境フェスタ1回
	達成度			95 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)			40 %
	計画	①環境教育を通じた啓発活動の実施 ②環境保全活動(保津川の日)の実施 ③取組実績等の市内外への情報発信	1, 500, 000	①探偵団事業4回, 授業1回 ②保津川の日1回 ③府環境フェスタ1回
	実績	①環境教育を通じた啓発活動の実施 ②環境保全活動(保津川の日)の実施 ③取組実績等の市内外への情報発信	1, 500, 000	①探偵団事業4回 ②保津川の日1回 ③府環境フェスタ1回 環境事業公社イベント1回
30	達成度			100 %
	達成度(平成28～令和2年度累積)			60 %
	計画	①環境教育を通じた啓発活動の実施 ②環境保全活動(保津川の日)の実施 ③取組実績等の市内外への情報発信	1, 500, 000	①探偵団事業4回 ②保津川の日1回 ③府環境フェスタ1回
	実績	①環境教育を通じた啓発活動の実施 ②保津川の日中止(コロナウィルス感染症対策) ③取組実績等の市内外への情報発信	1, 285, 000	①探偵団事業4回 ②保津川の日中止 ③京都市イベント1回 環境事業公社イベント1回
	達成度			67 %
元	達成度(平成28～令和2年度累積)			73 %
	計画	①環境教育を通じた啓発活動の実施 ②環境保全活動(保津川の日)の実施 ③取組実績等の市内外への情報発信	1, 500, 000	①探偵団事業4回 ②保津川の日1回 ③府環境フェスタ1回
	実績			
	達成度			%
	達成度(平成28～令和2年度累積)			%
2	計画	①環境教育を通じた啓発活動の実施 ②環境保全活動(保津川の日)の実施 ③取組実績等の市内外への情報発信	1, 500, 000	①探偵団事業4回 ②保津川の日1回 ③府環境フェスタ1回
	実績			
	達成度			%
	達成度(平成28～令和2年度累積)			%
	達成度			%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	啓発人口の拡大	・環境教育活動参加者数100人 ・環境保全活動参加者数300人 ・情報発信事業参加者数 20,000人
	実績	啓発人口の拡大	・環境教育事業参加者数216人 ・保津川の日参加者数400人 ・情報発信事業参加者数 26,000人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	啓発人口の拡大	・環境教育活動参加者数100人 ・環境保全活動参加者数300人 ・情報発信事業参加者数 20,000人
	実績	啓発人口の拡大	・環境教育事業参加者数119人 ・保津川の日参加者数730人 ・情報発信事業参加者数 20,000人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	啓発人口の拡大	・環境教育活動参加者数100人 ・環境保全活動参加者数300人 ・情報発信事業参加者数 20,000人
	実績	啓発人口の拡大	・環境教育事業参加者数92人 ・保津川の日参加者数450人 ・情報発信事業参加者数 28,500人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	啓発人口の拡大	・環境教育活動参加者数100人 ・環境保全活動参加者数300人 ・情報発信事業参加者数 20,000人
	実績	啓発人口の拡大	・環境教育事業参加者数113人 ・保津川の日(中止) ・情報発信事業参加者数1,961人
		達成度	67 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	73 %
2	計画	啓発人口の拡大	・環境教育活動参加者数100人 ・環境保全活動参加者数300人 ・情報発信事業参加者数 20,000人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

これまでからの取り組みの中で、次年度は環境教育分野の拡充を図るため、学校への出前授業及びフィールドワークの事業内容の精査を行います。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	環境市民部	課	環境政策課	係	環境保全係
担当者		中川 眺、宇野 修基	直通	2 5 - 5 0 2 4	内線	2534

①整理番号	章	5	節	1	具体的施策No.	193			
②事業名	環境美化推進事業					事業実施 期 間	～		
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率		府補助率	

⑤事業の概要及び目的

美化推進重点地域であるJR亀岡駅周辺を中心に、市民・事業者・行政等が協働で清掃活動等に取り組み、市民の環境美化意識の高揚及び活動への積極的な参加を促します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	・協働による清掃活動、街頭啓発活動の実施	66,000	亀岡駅前美化推進重点地域 早朝清掃及び啓発活動 年2回
	実績	・協働による清掃活動、街頭啓発活動の実施	64,800	亀岡駅前美化推進重点地域 早朝清掃及び啓発活動 年2回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	・協働による清掃活動、街頭啓発活動の実施	66,000	亀岡駅前美化推進重点地域 早朝清掃及び啓発活動 年2回
	実績	・協働による清掃活動、街頭啓発活動の実施	64,800	亀岡駅前美化推進重点地域 早朝清掃及び啓発活動 年2回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	・協働による清掃活動、街頭啓発活動の実施	3,080	亀岡駅前美化推進重点地域 早朝清掃及び啓発活動 年2回
	実績	・協働による清掃活動、街頭啓発活動の実施 (5月30日駅前早朝清掃雨天中止)	1,540	亀岡駅前美化推進重点地域 早朝清掃1回及び啓発活動 年2回
		達成度		75 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		55 %
元	計画	・協働による清掃活動、街頭啓発活動の実施	3,080	亀岡駅前美化推進重点地域 早朝清掃及び啓発活動 年2回
	実績	・協働による清掃活動、街頭啓発活動の実施	3,080	亀岡駅前美化推進重点地域 早朝清掃及び啓発活動 年2回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		75 %
2	計画	・協働による清掃活動、街頭啓発活動の実施	3,080	亀岡駅前美化推進重点地域 早朝清掃及び啓発活動 年2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	・清掃活動参加人数、啓発人口の拡大	・清掃活動参加人数 (計200人) ・啓発人口 (計1,000人)
	実績	・清掃活動参加人数、啓発人口の拡大	・清掃活動参加人数 (計240人) ・啓発人口 (計1,000人)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	・清掃活動参加人数、啓発人口の拡大	・清掃活動参加人数 (計200人) ・啓発人口 (計1,000人)
	実績	・清掃活動参加人数、啓発人口の拡大	・清掃活動参加人数 (計240人) ・啓発人口 (計1,000人)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	・清掃活動参加人数、啓発人口の拡大	・清掃活動参加人数 (計200人) ・啓発人口 (計1,000人)
	実績	・清掃活動参加人数、啓発人口の拡大 (5月30日駅前早朝清掃雨天中止)	・清掃活動参加人数 (計100人) ・啓発人口 (計1,000人)
		達成度	75 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	55 %
元	計画	・清掃活動参加人数、啓発人口の拡大	・清掃活動参加人数 (計200人) ・啓発人口 (計1,000人)
	実績	・清掃活動参加人数、啓発人口の拡大	・清掃活動参加人数 (計200人) ・啓発人口 (計1,000人)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	75 %
2	計画	・清掃活動参加人数、啓発人口の拡大	・清掃活動参加人数 (計200人) ・啓発人口 (計1,000人)
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

既存エリア拡大の基本的方針の検討及び路上喫煙防止に向けた動きとの整合を図るとともに、協力団体等関係者との連携強化を図りました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	土木管理課	係	管理係
担当者		竹下 悠太	直通	0771-25-5043	内線	3384

①整理番号	章	5	節	1	具体的施策No.	194			
②事業名	河川愛護事業					事業実施 期 間	～		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業	国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

市民の河川愛護意識を熟成することを目的として、身近な自然空間である河川への市民の関心の高まりに応えるため、地域住民、市民団体と関係行政機関等による流域全体の良好な河川環境の保全・再生への取組みを積極的に推進します。また、市民や河川愛護団体による河川清掃や美化活動に対して積極的に支援します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	街頭広報活動、ホームページ掲載、きらり☆亀岡おしらせ掲載	0	各1回
	実績	街頭広報活動 7/1～7/31公用車に啓発用看板(マグネット式)を掲示 きらり☆亀岡おしらせ掲載	0	街頭広報活動、おしらせ掲載(テロップ 7月1日号・15日号)
		達成度	66.7	%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	13.3	%
29	計画	街頭広報活動、ホームページ掲載、きらり☆亀岡おしらせ掲載	0	各1回
	実績	街頭広報活動 7/1～7/31公用車に啓発用看板(マグネット式)を掲示 きらり☆亀岡おしらせ掲載	0	街頭広報活動、おしらせ掲載(テロップ 7月1日号・15日号)
		達成度	66.7	%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	26.7	%
30	計画	街頭広報活動、ホームページ掲載、きらり☆亀岡おしらせ掲載	0	各1回
	実績	街頭広報活動 7/1～7/31公用車に啓発用看板(マグネット式)を掲示 きらり☆亀岡おしらせ掲載	0	街頭広報活動、おしらせ掲載(テロップ 7月1日号・15日号)
		達成度	66.7	%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	40.0	%
元	計画	街頭広報活動、ホームページ掲載、きらり☆亀岡おしらせ掲載	0	各1回
	実績	街頭広報活動 7/1～7/31公用車に啓発用看板(マグネット式)を掲示	0	街頭広報活動、おしらせ掲載(テロップ 7月1日号・15日号)
		達成度	66.7	%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	53.2	%
2	計画	街頭広報活動、ホームページ掲載、きらり☆亀岡おしらせ掲載		各1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	%
29	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	%
30	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	%
元	計画	「河川の安全や親水性」に係る満足度調査に対する「満足」、「やや満足」以上の割合	25%以上
	実績	「河川の安全や親水性」に係る満足度調査に対する「満足」、「やや満足」以上の割合	24.10%
		達成度	95% %
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	95% %
2	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

毎年、全国的に7月を「河川愛護月間」として、河川愛護運動が実施されています。本市においても、愛護月間にあわせて7月号のきらり☆亀岡おしらせへの掲載や7月の1ヶ月間は庁舎前に懸垂幕を掲出し、公用車にも啓発用看板を取り付けることによって、広く市民に周知しています。

また、市民や河川愛護団体による河川清掃や美化活動の中において特に優良なものについては賞金を授与する規定もあることから、このことも含め広く市民へ広報することによって、愛護意識の醸成を図ります。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	産業観光部	課	農林振興課	係	林務・鳥獣対策係
担当者		和田 拓也	直通	25-5094	内線	3156

①整理番号	章	5 6	節	1 2	具体的施策No.	195 262
②事業名	森林整備事業（森林育成の推進）				事業実施 期 間	～
③新規・継続	継続	④事業区分		補助事業	国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

森林ボランティアや緑の少年団、NPOなど森づくりに協力、あるいは主体的に取り組む団体を推進し、環境保全活動を支援します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	森林普及啓発等の活動団体への補助	770,000	森林ボランティア3団体 緑の少年団・緑の募金
	実績	森林普及啓発等の活動団体への補助	764,000	森林ボランティア3団体 緑の少年団・緑の募金
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	森林普及啓発等の活動団体への補助	770,000	森林ボランティア3団体 緑の少年団・緑の募金
	実績	森林普及啓発等の活動団体への補助	730,000	森林ボランティア2団体 緑の少年団・緑の募金
		達成度		80 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		36 %
30	計画	森林普及啓発等の活動団体への補助	770,000	森林ボランティア3団体 緑の少年団・緑の募金
	実績	森林普及啓発等の活動団体への補助	730,000	森林ボランティア2団体 緑の少年団・緑の募金
		達成度		80 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		52 %
元	計画	森林普及啓発等の活動団体への補助	770,000	森林ボランティア3団体 緑の少年団・緑の募金
	実績	森林普及啓発等の活動団体への補助	730,000	森林ボランティア2団体 緑の少年団・緑の募金
		達成度		80 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		68 %
2	計画	森林普及啓発等の活動団体への補助	770,000	森林ボランティア3団体 緑の少年団・緑の募金
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	森林の公益的機能、普及啓発等の活動を行っている団体数	5団体
	実績	森林の公益的機能、普及啓発等の活動を行っている団体数	5団体
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	森林の公益的機能、普及啓発等の活動を行っている団体数	5団体
	実績	森林の公益的機能、普及啓発等の活動を行っている団体数	4団体
		達成度	80 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	36 %
30	計画	森林の公益的機能、普及啓発等の活動を行っている団体数	5団体
	実績	森林の公益的機能、普及啓発等の活動を行っている団体数	4団体
		達成度	80 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	52 %
元	計画	森林の公益的機能、普及啓発等の活動を行っている団体数	5団体
	実績	森林の公益的機能、普及啓発等の活動を行っている団体数	4団体
		達成度	80 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	68 %
2	計画	森林の公益的機能、普及啓発等の活動を行っている団体数	5団体
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

当市の森林所有構造は、所有面積の小さいものが大多数を占めており、森林管理は所有者や地元に任せているところ。よって、森林整備をしている地元のボランティアやNPO団体を支援することで、森林整備の活性化を図りました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係 担当者	部 生涯学習部 武田 悠作	課 生涯学習課 直通	市民力推進課 26-6100	係 地球環境子ども村係 内線
----------------	---------------------	------------------	-------------------	----------------------

①整理番号	章 5	節 2	具体的施策No.	196・197
②事業名	・ 亀岡生き物大学・学校地域連携事業(自然体験型環境学習事業の協働による実施) ・ 亀岡生き物大学・学校地域連携事業			事業実施期 平成23年度 ～
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業	国補助率 — 府補助率 —

⑤事業の概要及び目的

・「亀岡生き物大学」や特別講座として、30回程度、大学・NPO法人等の専門家を講師に迎え親子参加の形式で、亀岡の自然環境を体感しながら学び、環境問題に関心を持ち、解決するための行動に結びつけることや、市民団体と協働することで、特色ある自然体験型の環境・ふるさと学習に取り組んでいます。

・自治会や子供会、幼稚園、保育所、小中学校の来村、出前授業(児童生徒だけではなく教員へも)、環境学習事業としてその地域に即した自然の生き物の生態等についての講義も実施しています。

・事業実施をしていくなかで、積極的に他団体との連携を推進し、環境学習指導員などの人材の確保を推進します。大学連携のほか、学校の教員、NPO及び任意団体などからなる協働事業体「生き物コンソーシアム」というものを構築することも視野に入れて、今後、事業の企画実施します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度		取組	事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	「亀岡生き物大学」等の実施(新規プログラムの充実)	1,244,000	年30回
	実績	「亀岡生き物大学」等の実施(新規プログラムの充実)	980,966	年32回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	「亀岡生き物大学」等の実施(新規プログラムの充実)	1,210,000	年30回
	実績	「亀岡生き物大学」等の実施(新規プログラムの充実)	1,003,278	年36回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	「亀岡生き物大学」等の実施(新規プログラムの充実)	1,181,000	年30回
	実績	「亀岡生き物大学」等の実施(新規プログラムの充実)	1,071,754	年31回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	「亀岡生き物大学」等の実施(新規プログラムの充実)	1,571,000	年30回
	実績	「亀岡生き物大学」等の実施(新規プログラムの充実)	1,380,607	年30回
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	80	%
2	計画	「亀岡生き物大学」等の実施(新規プログラムの充実)	1,461,000	年30回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①生き物大学登録研究員数 ②参加者数	生き物大学 ①登録研究員 150人 ②参加者人数 1,200人
	実績	①生き物大学登録研究員数 ②参加者数	生き物大学 ①登録研究員 171人 ②参加者人数 1,393人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	①生き物大学登録研究員数 ②参加者数	生き物大学 ①登録研究員 150人 ②参加者人数 1,200人
	実績	①生き物大学登録研究員数 ②参加者数	生き物大学 ①登録研究員 186人 ②参加者人数 1,511人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	①生き物大学登録研究員数 ②参加者数	生き物大学 ①登録研究員 150人 ②参加者人数 1,200人
	実績	①生き物大学登録研究員数 ②参加者数	生き物大学 ①登録研究員 163人 ②参加者人数 1,084人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	①生き物大学登録研究員数 ②参加者数	生き物大学 ①登録研究員 150人 ②参加者人数 1,200人
	実績	①生き物大学登録研究員数 ②参加者数	生き物大学 ①登録研究員 118人 ②参加者人数 846人
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	80 %
2	計画	①生き物大学登録研究員数 ②参加者数	生き物大学 ①登録研究員 150人 ②参加者人数 1,200人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

「亀岡生き物大学」では、亀岡（ふるさと）の自然を生かしたプログラムを充実させた。また、亀岡のNPOなど各分野の専門家と協力し事業を膨らませました。
 また、市民団体と協働で事業を行うことで、人材の確保に繋げることができました。
 令和元年度より体験型の環境学習を重視し、募集定員を安全確保のため縮小いたしました。そのため実績値が減少しておりますが、各講座における出席率は上昇しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	企画管理部	課	契約検査課	係	
担当者		足立 慎吾	直通	25-5009	内線	2174

①整理番号	章	5	節	2	具体的施策No.	199	事業調書No.	
②事業名	環境に配慮した公的事業の推進					事業実施期 間	平成28年度 ～	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業			国補助率		府補助率

⑤事業の概要及び目的

公共事業において環境に配慮した技術・ノウハウの活用・導入を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	公共事業におけるリサイクルの推進	0	指導・推進
	実績	公共事業におけるリサイクルの推進	0	指導・推進
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	公共事業におけるリサイクルの推進	0	指導・推進
	実績	公共事業におけるリサイクルの推進	0	指導・推進
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	公共事業におけるリサイクルの推進	0	指導・推進
	実績	公共事業におけるリサイクルの推進	0	指導・推進
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	公共事業におけるリサイクルの推進	0	指導・推進
	実績	公共事業におけるリサイクルの推進	0	指導・推進
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	80	%
2	計画	公共事業におけるリサイクルの推進	0	指導・推進
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値	
28	計画	建設工事におけるリサイクルの推進（リサイクル対象工事数）	122件	
	実績	建設工事におけるリサイクルの推進（リサイクル対象工事数）	117件	
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	20	%
29	計画	建設工事におけるリサイクルの推進（リサイクル対象工事数）	117件	
	実績	建設工事におけるリサイクルの推進（リサイクル対象工事数）	100件	
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	40	%
30	計画	建設工事におけるリサイクルの推進（リサイクル対象工事数）	86件	
	実績	建設工事におけるリサイクルの推進（リサイクル対象工事数）	76件	
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	60	%
元	計画	建設工事におけるリサイクルの推進（リサイクル対象工事数）	234件	
	実績	建設工事におけるリサイクルの推進（リサイクル対象工事数）	217件	
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	80	%
2	計画	建設工事におけるリサイクルの推進（リサイクル対象工事数）		
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積		%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

これまで公共事業において、再生資源の利用の促進に関する法律の趣旨を踏まえ、各建設工事から発生する建設廃材（コンクリート・アスファルト・木材等）の適正な処分をするとともに、建設廃材の再生資源化及び再生材の利用促進に取り組み、近年では適正な実施が定着しています。

今後も引き続き、廃棄物などの循環資材が有効に利用・適正処分される「循環型社会」を構築していくよう、リサイクルの推進に努めます。

※計画と実績の差は、リサイクル対象のない工事があったため。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	産業観光部	課	農林振興課	係	林務・鳥獣対策係
担当者		和田 拓也	直通	25-5094	内線	3156

①整理番号	章	5 6	節	2 2	具体的施策No.	201 265②
②事業名	森林整備事業（林産物の振興）				事業実施期 期間	平成28年度 ～
③新規・継続	継続	④事業区分		補助事業	国補助率	府補助率 100%

⑤事業の概要及び目的

環境への負荷が少ない再生可能エネルギーの普及及び活用の促進を図ることを目的として、木質バイオマスを利用した薪ストーブ及び木質ペレットストーブの購入を助成します。						
--	--	--	--	--	--	--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	薪ストーブ及びペレットストーブ購入助成制度の周知・啓発	2,982,000	周知・啓発 2回
	実績	薪ストーブ及びペレットストーブ購入助成制度の周知・啓発 (市役所1階に設置)	1,775,088	周知・啓発 2回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	薪ストーブ及びペレットストーブ購入助成制度の周知・啓発	1,000,000	周知・啓発 2回
	実績	薪ストーブ及びペレットストーブ購入助成制度の周知・啓発	1,460,000	周知・啓発 6回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	80	%
30	計画	薪ストーブ及びペレットストーブ購入助成制度の周知・啓発	1,000,000	周知・啓発 2回
	実績	薪ストーブ及びペレットストーブ購入助成制度の周知・啓発	863,000	周知・啓発 1回
		達成度	50	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	90	%
元	計画	薪ストーブ及びペレットストーブ購入助成制度の周知・啓発	1,000,000	周知・啓発 2回
	実績	薪ストーブ及びペレットストーブ購入助成制度の周知・啓発	2,133,000	周知・啓発 2回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100	%
2	計画	薪ストーブ及びペレットストーブ購入助成制度の周知・啓発	1,000,000	周知・啓発 2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	PR用ペレットストーブ設置	1基
	実績	PR用ペレットストーブ設置	1基
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	4 %
29	計画	薪ストーブ及びペレットストーブの購入助成数	5基
	実績	薪ストーブ及びペレットストーブの購入助成数	9基
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	47 %
30	計画	薪ストーブ及びペレットストーブの購入助成数	5基
	実績	薪ストーブ及びペレットストーブの購入助成数	5基
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	71 %
元	計画	薪ストーブ及びペレットストーブの購入助成数	5基
	実績	薪ストーブ及びペレットストーブの購入助成数	11基
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100 %
2	計画	薪ストーブ及びペレットストーブの購入助成数	5基
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

現在は、木質バイオマス発電等の未利用木材を使用する動きが過熱しており、導入数は増加傾向にあります。一般家庭においても木質バイオマスを燃料とするストーブを導入することで再生可能エネルギーの推進や林業、地域経済の活性化等へ貢献する為、PR用のペレットストーブを設置しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	まちづくり交通課	係	—
担当者		服部 均史	直通	25-5083	内線	3352

①整理番号	章	5	節	2	具体的施策No.	205			
②事業名	モビリティ・マネジメント事業（職員）					事業実施期 間	平成23年度　～		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業	国補助率		府補助率	

⑤事業の概要及び目的

職員のエコ通勤を促進するため、資料掲示による有効な情報提供や継続的な事前周知による啓発を推進します。 なお、亀岡市は「エコ通勤優良事業所」の認証を受けています（平成22年3月31日認証、2年更新）。									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

⑥活動指標（アウトプット指標）

年度	取組			事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	職員に対する事前周知や情報提供によるエコ通勤の啓発		—	年1回以上
	実績	・ 庁内掲示板によるエコ通勤の呼びかけ ・ エコ通勤ニュースの掲載、職員毎のエコ通勤行動プランの作成		—	通年 年1回
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20	%
29	計画	職員に対する事前周知や情報提供によるエコ通勤の啓発		—	年1回以上
	実績	・ 庁内掲示板によるエコ通勤の呼びかけ ・ エコ通勤ニュースの掲載、職員毎のエコ通勤行動プランの作成		—	通年 年1回
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40	%
30	計画	職員に対する事前周知や情報提供によるエコ通勤の啓発		—	年1回以上
	実績	・ 庁内掲示板によるエコ通勤の呼びかけ ・ エコ通勤ニュースの掲載、職員毎のエコ通勤行動プランの作成		—	通年 年1回
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60	%
元	計画	職員に対する事前周知や情報提供によるエコ通勤の啓発		—	年1回以上
	実績	・ 庁内掲示板によるエコ通勤の呼びかけ ・ エコ通勤ニュースの掲載、職員毎のエコ通勤行動プランの作成		—	通年 年1回
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		80	%
2	計画	職員に対する事前周知や情報提供によるエコ通勤の啓発		—	年1回以上
	実績				
		達成度			%
		達成度(平成28～令和2年度累積)			%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	燃料総使用量の抑制	163,000ℓ未満 (平成27年度実績)
	実績	燃料総使用量の抑制	146,233ℓ
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	①燃料総使用量の抑制 ②エコ通勤優良事業所 再認証	①163,000ℓ未満 (平成27年度実績) ②再認証
	実績	①燃料総使用量の抑制 ②エコ通勤優良事業所 再認証	①156,151ℓ ②認証受領
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	燃料総使用量の抑制	163,000ℓ未満 (平成27年度実績)
	実績	燃料総使用量の抑制	141,397ℓ
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	燃料総使用量の抑制	163,000ℓ未満 (平成27年度実績)
	実績	①燃料総使用量の抑制 ②エコ通勤優良事業所 再認証	①129,905ℓ ②認証受領
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	80 %
2	計画	燃料総使用量の抑制	163,000ℓ未満 (平成27年度実績)
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

庁内掲示板での呼びかけにより、エコ通勤を実施する職員が増加しました。
またエコ通勤ニュースを掲載することで、エコ通勤実施の効果が可視化され、職員の意識改革につながりました。
令和元年年度も引き続きエコ通勤を呼びかけ、1ℓでも燃料使用量を減少させるよう努めます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	まちづくり交通課	係	—
担当者		服部 均史	直通	25-5083	内線	3352

①整理番号	章	5	節	2	具体的施策No.	204
②事業名	モビリティ・マネジメント事業（市民・企業）			事業実施期 間	平成23年度 ～	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

環境にやさしい交通行動への転換を促進するため、市民や企業に対し、環境に関する情報提供や車社会から公共交通等への利用転換を促す働きかけを推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①バスマップの配布 ②小学校における交通環境学習の実施	—	①年1回以上 ②年1校以上
	実績	①関係施設等へのバスマップの設置 ②小学校における交通環境学習の次年度実施に向けた協議・調整等	—	①年1回 ②協議・調整等（4校）
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	①バスマップの配布 ②小学校における交通環境学習の実施	—	①年1回以上 ②年1校以上
	実績	①バスマップの配布 ②小学校における交通環境学習の実施	—	①年1回 ②年1校
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	①バスマップの配布 ②小学校における交通環境学習の実施	—	①年1回以上 ②年1校以上
	実績	①バスマップの配布 ②小学校における交通環境学習の実施	—	①年1回 ②年1校
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	①バスマップの配布 ②小学校における交通環境学習の実施	—	①年1回以上 ②年1校以上
	実績	①バスマップの配布 ②小学校における交通環境学習の実施	—	①年1回 ②年1校
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	80	%
2	計画	①バスマップの配布 ②小学校における交通環境学習の実施	—	①年1回以上 ②年1校以上
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	バスの利用者数（コミュニティバス、ふるさとバス）	230,000人 (平成27年度実績)
	実績	バスの利用者数（コミュニティバス、ふるさとバス）	262,322人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	バスの利用者数（コミュニティバス、ふるさとバス）	230,000人 (平成27年度実績)
	実績	バスの利用者数（コミュニティバス、ふるさとバス）	256,905人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	バスの利用者数（コミュニティバス、ふるさとバス）	230,000人 (平成27年度実績)
	実績	バスの利用者数（コミュニティバス、ふるさとバス）	228,647人
		達成度	99 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	59 %
元	計画	バスの利用者数（コミュニティバス、ふるさとバス）	230,000人 (平成27年度実績)
	実績	バスの利用者数（コミュニティバス、ふるさとバス）	225,127人
		達成度	98 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	79 %
2	計画	バスの利用者数（コミュニティバス、ふるさとバス）	230,000人 (平成27年度実績)
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

人口減少や新型コロナウイルス感染症の影響等によって利用者数は減少しましたが、路線の一部変更やフリー乗降の導入、ＪＲ等と連携したダイヤ編成等により利用者への利便性向上に向けた取り組みを推進しました。バスマップ等を効果的に配布するなどして、市民の公共交通の利用を促進しました。

実施する小学校と調整を行い、地元の公共交通を題材にして交通環境学習を行い、子どもや市民等に対して環境に関する情報提供や、車社会から公共交通等への利用転換を促す働きかけを推進しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	環境市民部	課	環境クリーン推進課	係	計画係
担当者		曾我部 育	直通	0771-27-2120	内線	81101

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No.	206
②事業名	ゼロエミッション計画の策定及び実施				事業実施期	平成24年度 ～
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業			国補助率 府補助率

⑤事業の概要及び目的

市民・事業者・行政が協働して3R（リデュース・リユース・リサイクル）を徹底し、人と環境にやさしい資源循環型のまちづくりのため、ゼロエミッションの実現をめざします。平成28年度及び平成29年度は現ごみ処理基本計画に基づく分別啓発による「市民一人当たりの年間ごみ排出量」の削減を実施しつつ、平成30年度の基本計画改訂に向けた取組を行います。平成30年度以降は改訂された計画に基づき「事業系一般廃棄物の排出量の削減」及び「民間事業者等の活用による再生資源化の拡大」によって、事業系一般廃棄物のゼロエミッション推進及び埋立てごみの再資源化に取組を行います。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度		取組	事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①現計画 市民一人当たりの年間ごみ排出量の削減に向けた啓発 ②計画改訂の取組 基本方針の決定、循環型社会推進審議会への諮問 (すべて実施した場合を1回とする)	0	①啓発チラシ配布 1回 ②計画改訂の取組 1回
	実績	①現計画 市民一人当たりの年間ごみ排出量の削減に向けた啓発 ②計画改訂の取組 基本方針の決定、循環型社会推進審議会への諮問 (すべて実施した場合を1回とする)	0	①啓発チラシ配布 1回 ②計画改訂の取組 1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①現計画 市民一人当たりの年間ごみ排出量の削減に向けた啓発 ②計画改訂の取組 循環型社会推進審議会の開催、計画案の作成、答申 (すべて実施した場合を1回とする) ③計画の策定 (策定から公表まで完了した場合を1回とする)	4,023,000	①啓発チラシ配布 1回 ②計画改訂の取組 1回 ③計画の策定 1回
	実績	①現計画 市民一人当たりの年間ごみ排出量の削減に向けた啓発 ②計画改訂の取組 循環型社会推進審議会の開催、計画案の作成、答申 (すべて実施した場合を1回とする) ③計画の策定 (策定から公表まで完了した場合を1回とする)	3,704,400	①啓発チラシ配布 1回 ②計画改訂の取組 1回 ③計画の策定 1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	①市民一人当たりの年間ごみ排出量の削減に向けた啓発 ②審議会による事業評価(改訂された計画に基づく市内事業者へのごみ減量化施策及び民間事業者等を活用した資源化施策の進捗管理)	593,000	①啓発活動 1回 ②審議会の開催数 2回
	実績	①市民一人当たりの年間ごみ排出量の削減に向けた啓発 ②審議会による事業評価(改訂された計画に基づく市内事業者へのごみ減量化施策及び民間事業者等を活用した資源化施策の進捗管理)	213,836	①啓発活動 1回 ②審議会の開催数 1回
		達成度		85 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		57 %
元	計画	①市民一人当たりの年間ごみ排出量の削減に向けた啓発 ②審議会による事業評価(改訂された計画に基づく市内事業者へのごみ減量化施策及び民間事業者等を活用した資源化施策の進捗管理)	385,960	①啓発活動 1回 ②審議会の開催数 2回
	実績	①市民一人当たりの年間ごみ排出量の削減に向けた啓発 ②審議会による事業評価(改訂された計画に基づく市内事業者へのごみ減量化施策及び民間事業者等を活用した資源化施策の進捗管理)	233,420	①啓発活動 1回 ②審議会の開催数 1回
		達成度		85 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		74 %
2	計画	①市民一人当たりの年間ごみ排出量の削減に向けた啓発 ②審議会による事業評価(改訂された計画に基づく市内事業者へのごみ減量化施策及び民間事業者等を活用した資源化施策の進捗管理)	385,960	①啓発活動 1回 ②審議会の開催数 2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①現計画 市民一人当たりの年間ごみ排出量（生活系燃やすごみ、埋立てごみ、粗大ごみ）	①166kg
	実績	①現計画 市民一人当たりの年間ごみ排出量	①164kg
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	20 %
29	計画	①現計画 市民一人当たりの年間ごみ排出量（生活系燃やすごみ、埋立てごみ、粗大ごみ）	①164kg
	実績	①現計画 市民一人当たりの年間ごみ排出量	①163kg
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	40 %
30	計画	①市民一人当たりの年間ごみ排出量（生活系燃やすごみ、埋立てごみ、粗大ごみ） ②事業系一般廃棄物の排出量	①157kg ②6,619t
	実績	①市民一人当たりの年間ごみ排出量（生活系燃やすごみ、埋立てごみ、粗大ごみ） ②事業系一般廃棄物の排出量	①163kg ②6,222t
		達成度	96 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	59 %
元	計画	①市民一人当たりの年間ごみ排出量（生活系燃やすごみ、埋立てごみ、粗大ごみ） ②事業系一般廃棄物の排出量	①153kg ②6,635t
	実績	①市民一人当たりの年間ごみ排出量（生活系燃やすごみ、埋立てごみ、粗大ごみ） ②事業系一般廃棄物の排出量	①165kg ②6,312t
		達成度	93 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	78 %
2	計画	①市民一人当たりの年間ごみ排出量（生活系燃やすごみ、埋立てごみ、粗大ごみ） ②事業系一般廃棄物の排出量	①150kg ②6,610t
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

ごみの分け方・出し方パンフレットなどの啓発チラシの配布に加え、市民向けの分別説明会などの啓発活動に取り組みました。また、循環型社会推進審議会を開催し、亀岡市ゼロエミッション計画（亀岡市ごみ処理基本計画）の重点施策である高齢者等のごみ出し支援やだれもがわかるごみ分別情報の提供に向けた取り組みを進めました。自然災害による災害廃棄物の発生により、排出量の増加が想定されましたが、自治会や市ホームページ、SNSなどを通じた広報活動により、分別排出の徹底に取り組みました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	環境市民部	課	環境クリーン推進課	係	計画係
担当者		曾我部 育	直通	0771-27-2120	内線	81102

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No.	207	
②事業名	分別パンフレット等の製作・配布事業				事業実施期 間	平成28年4月 ～ 令和3年3月	
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

カン・ビン、プラスチック製容器包装、ペットボトルや使用済み蛍光管を埋立ではなく再資源化していくため、機関紙の発行等による市民意識の啓発に努めます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①資源化の実施 ②プラスチック製容器包装の資源化及び分別に係るチラシの全戸配布	129,945	①実施(通年) ②年1回
	実績	①資源化の実施 ②プラスチック製容器包装の資源化及び分別に係るチラシの全戸配布	103,680	①実施(通年) ②年1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積		20 %
29	計画	①資源化の実施 ②プラスチック製容器包装の資源化及び分別に係るチラシの全戸配布	120,960	①実施(通年) ②年1回
	実績	①資源化の実施 ②プラスチック製容器包装の資源化及び分別に係るチラシの全戸配布	103,680	①実施(通年) ②年1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積		40 %
30	計画	①資源化の実施 ②プラスチック製容器包装の資源化及び分別に係るチラシの全戸配布	136,420	①実施(通年) ②年1回
	実績	①資源化の実施 ②プラスチック製容器包装の資源化及び分別に係るチラシの全戸配布	107,136	①実施(通年) ②年1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積		60 %
元	計画	①資源化の実施 ②プラスチック製容器包装の資源化及び分別に係るチラシの全戸配布	133,760	①実施(通年) ②年1回
	実績	①資源化の実施 ②プラスチック製容器包装の資源化及び分別に係るチラシの全戸配布	115,200	①実施(通年) ②年1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積		80 %
2	計画	①資源化の実施 ②プラスチック製容器包装の資源化及び分別に係るチラシの全戸配布		①実施(通年) ②年1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度)累積		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①分別意識の定着による資源ごみ回収量の増加 ②資源化率	①プラスチックごみ 623,000 k g ②資源化率 20.8%
	実績	①分別意識の定着による資源ごみ回収量の増加 ②資源化率	①プラスチックごみ 660,560 k g ②資源化率 17.4%
		達成度	91 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	18 %
29	計画	①分別意識の定着による資源ごみ回収量の増加 ②資源化率	①プラスチックごみ 628,000kg ②資源化率 20.8%
	実績	①分別意識の定着による資源ごみ回収量の増加 ②資源化率	①プラスチックごみ 680,710 k g ②資源化率 16.5%
		達成度	89 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	35 %
30	計画	①分別意識の定着による資源ごみ回収量の増加 ②資源化率	①プラスチックごみ625,000kg ②資源化率 17.1%
	実績	①分別意識の定着による資源ごみ回収量の増加 ②資源化率	①プラスチックごみ 688,310 k g ②資源化率 16.6%
		達成度	98 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	54 %
元	計画	①分別意識の定着による資源ごみ回収量の増加 ②資源化率	①プラスチックごみ 621,000 k g ②資源化率 17.3%
	実績	①分別意識の定着による資源ごみ回収量の増加 ②資源化率	①プラスチックごみ 692,690 k g ②資源化率 15.7%
		達成度	95 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	73 %
2	計画	①分別意識の定着による資源ごみ回収量の増加 ②資源化率	①プラスチックごみ 618,000 k g ②資源化率 17.6%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

プラスチック製容器包装の具体例を掲載した啓発チラシを全戸配布するとともに、分別説明会を通じて市民向けに啓発活動に取り組みました。

プラスチックごみ(プラスチック製容器包装)の収集量の増加は、埋立てごみや燃やすごみとして排出されていたものを、資源ごみとして排出してもらうことであり、最終処分量の削減に間接的に影響します。自然災害が発生し、多量の災害廃棄物が市内一円で発生したなか、自治会や市ホームページ、SNSを通じた災害廃棄物の排出方法の啓発に取り組みました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	環境市民部	課	環境クリーン推進課	係	計画係
担当者		小林ゆかり	直通	0771-27-2120	内線	81102

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No.	208
②事業名	市民が設置するコンポスト等への補助事業				事業実施期 間	平成28年4月 ～ 令和3年3月
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

家庭から出される生ごみの減量を目的に、コンポスト(生ごみ処理容器)と生ごみ処理機の普及を図るため、市民の設置に対し補助金を交付します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	広報紙、市HP等での広報回数 年2回	—	年2回
	実績	広報紙、市HP等での広報回数 年1回	—	年1回
		達成度	50	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	7	%
29	計画	広報紙、市HP等での広報回数 年2回	—	年2回
	実績	広報紙、市HP等での広報回数 年1回	—	年1回
		達成度	50	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	15	%
30	計画	広報紙、市HP等での広報回数 年3回	—	年3回
	実績	広報紙、市HPでの広報回数 年1回	—	年1回
		達成度	30	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	20	%
元	計画	広報紙、市HP等での広報回数 年1回	—	年1回
	実績	広報紙、市HP等での広報回数 年1回	—	年1回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	70	%
2	計画	広報紙、市HP等での広報回数 年1回		年1回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度)累積		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①生ごみ処理機の利用者数 ②処理容器の利用者数	①生ごみ処理機 20基 ②生ごみ処理容器 20基
	実績	①生ごみ処理機の利用者数 ②処理容器の利用者数	①生ごみ処理機 9基 ②生ごみ処理容器 13基
		達成度	55 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	11 %
29	計画	①生ごみ処理機の利用者数 ②処理容器の利用者数	①生ごみ処理機 20基 ②生ごみ処理容器 20基
	実績	①生ごみ処理機の利用者数 ②処理容器の利用者数	①生ごみ処理機 7基 ②生ごみ処理容器 16基
		達成度	58 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	23 %
30	計画	①生ごみ処理機の利用者数 ②処理容器の利用者数	①生ごみ処理機 20基 ②生ごみ処理容器 20基
	実績	①生ごみ処理機の利用者数 ②処理容器の利用者数	①生ごみ処理機 4基 ②生ごみ処理容器 2基
		達成度	20 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	26 %
元	計画	①生ごみ処理機の利用者数 ②処理容器の利用者数	①生ごみ処理機 20基 ②生ごみ処理容器 20基
	実績	①生ごみ処理機の利用者数 ②処理容器の利用者数	①生ごみ処理機 4基 ②生ごみ処理容器 15基
		達成度	48 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	35 %
2	計画	①生ごみ処理機の利用者数 ②処理容器の利用者数	①生ごみ処理機 20基 ②生ごみ処理容器 20基
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

資源化率向上を目的とし、市HPにて補助金の告知を行いました。また、コンポスト自体の認知度を向上させるため、より簡易的なダンボールコンポストについてのイベントを行いました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	環境市民部	課	環境クリーン推進課	係	計画係
担当者		小林ゆかり	直通	0771-27-2120	内線	81102

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No.	209
②事業名	住民団体が行う集団回収への補助事業				事業実施期 期間	平成28年3月 ～ 令和3年3月
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

地域における資源ごみの集団回収を奨励し、ごみの減量・資源化とごみ処理施設の延命化に努めるため、集団回収登録団体からの申請に基づき、新聞・雑がみ・段ボール・古布の4品目に対し、1kg当たり5円（平成28年11月より1kg当たり4円）の報奨金を交付します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	資源ごみ集団回収報奨金の交付	14,690,000	年3回
	実績	資源ごみ集団回収報奨金の交付	12,568,830	年3回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	20	%
29	計画	資源ごみ集団回収報奨金の交付	10,400,000	年3回
	実績	資源ごみ集団回収報奨金の交付	10,668,996	年3回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	40	%
30	計画	資源ごみ集団回収報奨金の交付	10,400,000	年3回
	実績	資源ごみ集団回収報奨金の交付	10,168,140	年3回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	60	%
元	計画	資源ごみ集団回収報奨金の交付	10,400,000	年3回
	実績	資源ごみ集団回収報奨金の交付	9,437,160	年3回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	80	%
2	計画	資源ごみ集団回収報奨金の交付	11,440,000	年3回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度)累積		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	資源ごみ集団回収量	回収量 3,356,620 k g
	実績	資源ごみ集団回収量	回収量 2,869,810 k g
		達成度	85 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	17 %
29	計画	資源ごみ集団回収量	回収量 3,348,710 k g
	実績	資源ごみ集団回収量	回収量 2,667,249 k g
		達成度	80 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	33 %
30	計画	資源ごみ集団回収量	(年間)2,646,340kg回収
	実績	資源ごみ集団回収量	回収量 2,542,035 k g
		達成度	96 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	52 %
元	計画	資源ごみ集団回収量	(年間)2,563,970kg回収
	実績	資源ごみ集団回収量	回収量 2,359,290 k g
		達成度	92 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	70 %
2	計画	資源ごみ集団回収量	(年間) 2,472,900kg回収
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

資源化率向上を目的とし、対象品目を「新聞・雑誌・ダンボール・古布」から「新聞・雑がみ・ダンボール・古布」に変更しました。また、市HPに事業の告知をするなど認知度拡大を図りました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係 担当者	部	環境市民部	課	環境クリーン推進課	係	計画係
		曾我部 育	直通	0771-27-2120	内線	81101

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No.	210
②事業名	分別収集計画の見直し及びその実施				事業実施期 間	平成28年4月 ～ 令和3年3月
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

資源循環型のまちづくりを進めるため、ごみの減量化及びリサイクルの推進と市民の利便性の向上を目指し新たな分別品目の設定を推進し、資源化率の上昇を目指します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	ゼロエミッション計画策定に向けた調査	—	他自治体等への聞取り 3回程度
	実績	ゼロエミッション計画策定に向けた調査	—	他自治体等への聞取り 3回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	20	%
29	計画	ゼロエミッション計画策定 (分別品目の見直し)	—	計画の策定1回
	実績	ゼロエミッション計画策定 (分別品目の見直し)	—	計画の策定1回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	40	%
30	計画	分別拡大手法の検討 (モデル地区、モニタ収集等)		審議会等による検討2回程度
	実績	分別拡大手法の検討 (モデル地区、モニタ収集等)		審議会等による検討1回
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	50	%
元	計画	新たな分別収集の開始	—	啓発チラシ等発行2回程度
	実績	充電電池の分別収集の開始	—	啓発チラシ・ホームページ掲載
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	80	%
2	計画	分別収集の継続、効果の検証		審議会等による検証 1 回程度
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度)累積		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	資源化率の上昇	20.8%
	実績	資源化率の上昇	17.27%
		達成度	83%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	16%
29	計画	資源化率の上昇	20.8%
	実績	資源化率の上昇	16.51%
		達成度	79%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	32%
30	計画	資源化率の上昇	17.1%
	実績	資源化率の上昇	16.59%
		達成度	97%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	51%
元	計画	資源化率の上昇	17.3%
	実績	資源化率の上昇	15.7%
		達成度	91%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	69%
2	計画	資源化率の上昇	17.6%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

平成30年3月に策定のごみ処理基本計画(ゼロエミッション計画)に「取り組みやすい資源化システムの構築」を重点施策と位置付けており、分別方法についての啓発活動の多チャンネル化に取り組むとともに、高齢者等のごみ出し支援制度の実施に向けて亀岡市循環型社会推進審議会での審議や関係機関と協働して検討を進めています。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	環境市民部	課	環境クリーン推進課	係	埋立施設係
担当者		四方 実	直通	27-2123	内線	—

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No.	211
②事業名	廃棄物処理施設長寿命化計画の実施				事業実施期 間	平成28年4月 ～ 令和 3年3月
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

平成19年に稼働したエコトピア亀岡(最終埋立処分場)を安全安心な施設として運営し、今後も安定した施設機能を維持する為、埋立処理施設の整備保守・設備修繕、資源化作業用重機等の計画的更新を行います。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	放流水・浸出水調査業務、最終処分場埋立処分業務、浸出水処理施設運転管理による計画的な埋立	43,679,000	計画埋立量 4,022t
	実績	放流水・浸出水調査業務、最終処分場埋立処分業務、浸出水処理施設運転管理による計画的な埋立	35,608,728	実績埋立量 2,740t
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	放流水・浸出水調査業務、最終処分場埋立処分業務、浸出水処理施設運転管理による計画的な埋立	37,237,000	計画埋立量 4,033t
	実績	放流水・浸出水検査業務、最終処分場埋立処分業務、浸出水処理施設運転管理	33,946,803	実績埋立量 2,452t
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	放流水・浸出水調査業務、最終処分場埋立処分業務、浸出水処理施設運転管理による計画的な埋立	35,317,000	計画埋立量 4,032t
	実績	放流水・浸出水検査業務、最終処分場埋立処分業務、浸出水処理施設運転管理	36,707,527	実績埋立量 2,641t
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	放流水・浸出水調査業務、最終処分場埋立処分業務、浸出水処理施設運転管理による計画的な埋立	35,697,000	計画埋立容量4,036t
	実績	放流水・浸出水検査業務、最終処分場埋立処分業務、浸出水処理施設運転管理	36,588,377	実績埋立量 2,599t
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	80	%
2	計画	放流水・浸出水調査業務、最終処分場埋立処分業務、浸出水処理施設運転管理による計画的な埋立	35,723,000	計画埋立容量2,115t
	実績	放流水・浸出水検査業務、最終処分場埋立処分業務、浸出水処理施設運転管理		
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	埋立期間の延長	埋立期間15年
	実績	埋立期間の延長	埋立期間17年11ヶ月
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	20 %
29	計画	埋立期間の延長	埋立期間15年
	実績	埋立期間の延長	埋立期間19年8ヶ月
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	40 %
30	計画	埋立期間の延長	埋立期間25年
	実績	埋立期間の延長	埋立期間25年
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	60 %
元	計画	埋立期間の延長	埋立期間25年
	実績	埋立期間の延長	埋立期間25年
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	80 %
2	計画	埋立期間の延長	埋立期間25年
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度)累積	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

■前年度(R1)の取り組み内容

安全安心な施設として、安定した施設機能を維持するために浸出水処理施設において、水位レベル計及び計装コンプレッサーの機器修繕を実施しました。

■次年度以降の取り組み方針(方向性)

浸出水処理施設において、老朽化が進む設備機器の修繕を計画的に実施し、施設の安全性の確保並びに、安定した施設機能を維持します。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	環境市民部	課	環境クリーン推進課	係	計画係
担当者		曾我部 育	直通	0771-27-2120	内線	81101

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No.	212
②事業名	民間リサイクルルートの開拓				事業実施期 間	平成28年4月 ～ 令和3年3月
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

循環処理体系の充実に向け市の施設で再資源化できないもののうち民間施設で再資源化可能なものについて、民間施設の活用することで、廃棄物処理施設の延命化を図るとともに、リサイクル率の向上を目指します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	民間施設活用事例の調査、民間施設の稼働状況等情報収集	—	他自治体等への聞取り 3回程度
	実績	民間施設活用事例の調査、民間施設の稼働状況等情報収集	—	他自治体等への聞取り 3回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積		20 %
29	計画	民間施設活用手法の検討、条例改正	—	審議会等意見聴取 1回
	実績	民間施設活用手法の検討、条例改正	—	審議会等意見聴取 4回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積		40 %
30	計画	民間施設への廃棄物処理業許可事務開始	—	許可申請数 2件程度
	実績	民間施設への廃棄物処理業許可事務開始、再資源化品目拡大の検討	—	許可申請数 0件程度
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積		40 %
元	計画	民間施設での処理開始	—	民間処理施設数 2施設程度
	実績	埋立てごみ中間処理事業の検討(民間施設での処理を含む)	—	民間処理施設数 0施設程度
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積		40 %
2	計画	民間施設での処理継続、効果の検証		プロポーザルの実施
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度)累積		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	ごみ処理量の減少	年間ごみ排出量 26,564 t
	実績	ごみ処理量の減少	年間ごみ排出量 25,981 t
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	20 %
29	計画	ごみ処理量の減少	年間ごみ排出量 26,190 t
	実績	ごみ処理量の減少	年間ごみ排出量 25,758t
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	40 %
30	計画	ごみ処理量の減少	年間ごみ排出量 25,156 t
	実績	ごみ処理量の減少	年間ごみ排出量 25,062 t
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	60 %
元	計画	ごみ処理量の減少	年間ごみ排出量 24,768 t
	実績	ごみ処理量の減少	年間ごみ排出量 25,206 t
		達成度	98 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	80 %
2	計画	ごみ処理量の減少	年間ごみ排出量 24,265 t
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

平成30年3月策定のごみ処理基本計画（ゼロエミッション計画）で「取組みやすい資源化システムの構築（民間活用）」を重点施策と位置付けており、ごみの適正排出に向けた啓発活動（分別説明会、啓発チラシ、環境学習）に取り組んでいます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係		部	環境市民部		課	環境クリーン推進課		係	施設管理係		
担当者				野々口岳人		直通	0771-27-2120		内線	81106	

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No.		213		事業調書No.		301	
②事業名	大阪湾フェニックス計画の期間延長						事業実施期	平成28年4月 ~ 令和3年3月				
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業		国補助率			府補助率		

⑤事業の概要及び目的

現行の大阪湾圏域広域処理場整備事業(大阪湾フェニックス計画)の終了年度は、計画変更により平成33年度から平成39年度までで延伸されました。
今後も引き続きリサイクルの推進と最終処分量の削減に向けた取り組みを推進するとともに、大阪湾圏域自治体と協調し、第3期計画を促進します。
※取組・活動等は、大阪湾広域処理場整備促進協議会及び大阪湾広域臨海環境整備センターが実施する事業です。市が負担する事業費の計画と実績の差額は事業実施での発注・入札差額等によるものです。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	建設負担金の納付 (3期事業アセス、調査設計等)	市 707,000	年3回
	実績	建設負担金の納付 (3期事業アセス、調査設計等)	市 541,000	年3回
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		20 %
29	計画	建設負担金の納付 (3期事業アセス、調査設計等)	市 588,000	年3回
	実績	建設負担金の納付 (3期事業アセス、調査設計等)	市 646,000	年3回
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		40 %
30	計画	建設負担金の納付 (3期事業アセス、調査設計等)	市 743,000	年3回
	実績	建設負担金の納付 (3期事業アセス、調査設計等)	市 724,000	年3回
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		60 %
元	計画	建設負担金の納付 (3期事業アセス、調査設計等)	市 1,578,000	年3回
	実績	建設負担金の納付 (3期事業アセス、調査設計等)	市 1,400,000	年3回
		達成度		100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		80 %
2	計画	建設負担金の納付 (3期事業アセス、調査設計等)	市 1,795,000	年3回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	焼却残渣の適切な処分	適切な処分
	実績	焼却残渣の適切な処分	適切な処分
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20 %
29	計画	焼却残渣の適切な処分	適切な処分
	実績	焼却残渣の適切な処分	適切な処分
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40 %
30	計画	焼却残渣の適切な処分	適切な処分
	実績	焼却残渣の適切な処分	適切な処分
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60 %
元	計画	焼却残渣の適切な処分	適切な処分
	実績	焼却残渣の適切な処分	適切な処分
		達成度	100 %
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	80 %
2	計画	焼却残渣の適切な処分	適切な処分
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

大阪湾広域臨海環境整備センターにおける事業の取組内容、方向性、方針について

- ・フェニックス3期神戸沖埋立処分場（仮称）設置事業

《環境影響評価》

H28 配慮書作成・縦覧

H29 方法書作成・縦覧

H30 現地調査

R 1 準備書・評価書作成・縦覧

R 2 変更認可

- ・大阪湾圏域広域処理場整備基本計画の変更

H29 大阪湾圏域広域処理場整備基本計画変更認可（H30. 3. 29認可済）

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	環境市民部	課	環境クリーン推進課	係	埋立施設係
担当者		四方 実	直通	27-2123	内線	—

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No.	214
②事業名	医王谷エコトピアの廃止及び跡地利用計画の策定				事業実施期 期間	平成28年4月 ～ 令和 3年3月
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

医王谷埋立処分場は平成18年度末に埋立を終了しており、現在は水処理施設等の管理を行っています。
水処理施設等の運転管理及び水質調査等を継続し、最終処分場廃止基準への適合及び廃止手続きの完了まで施設の整備保守を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	廃止基準適合状況調査、水処理施設運転管理、水処理施設点検・補修のための機器の更新	10,803,000	整備機器数 1 台
	実績	放流水及び浸出水調査、水処理施設運転管理委託、水処理施設点検のための機器の更新	9,389,866	整備機器数 1 台
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20	%
29	計画	廃止基準適合状況調査、水処理施設運転管理、水処理施設点検・補修のための機器の更新	10,089,000	整備機器数 4 台
	実績	放流水及び浸出水調査、水処理施設運転管理委託、水処理施設点検のための機器の更新	10,760,324	整備機器数 3 台
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40	%
30	計画	廃止基準適合状況調査、水処理施設運転管理、水処理施設点検・補修のための機器の更新	9,405,000	整備機器数 3 台
	実績	放流水及び浸出水調査、水処理施設運転管理委託、水処理施設点検のための機器の更新	8,703,292	整備機器数 1 台
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60	%
元	計画	廃止基準適合状況調査、水処理施設運転管理、水処理施設点検・補修のための機器の更新	9,791,000	整備機器数 3 台
	実績	放流水及び浸出水調査、水処理施設運転管理委託、水処理施設点検のための機器の更新	10,510,664	整備機器数 3 台
		達成度	100	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	80	%
2	計画	廃止基準適合状況調査、水処理施設運転管理、水処理施設点検・補修のための機器の更新	8,729,000	整備機器数 3 台
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	廃棄物処理法上の適合水質管理	廃棄物処理法上の水質適合 100%
	実績	廃棄物処理法上の適合水質管理	廃棄物処理法上の水質適合 100%
		達成度	100%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	20%
29	計画	廃棄物処理法上の適合水質管理	廃棄物処理法上の水質適合 100%
	実績	廃棄物処理法上の適合水質管理	廃棄物処理法上の水質適合 100%
		達成度	100%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	40%
30	計画	廃棄物処理法上の適合水質管理	廃棄物処理法上の水質適合 100%
	実績	廃棄物処理法上の適合水質管理	廃棄物処理法上の水質適合 100%
		達成度	100%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	60%
元	計画	廃棄物処理法上の適合水質管理	廃棄物処理法上の水質適合 100%
	実績	廃棄物処理法上の適合水質管理	廃棄物処理法上の水質適合 100%
		達成度	100%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	80%
2	計画	廃棄物処理法上の適合水質管理	廃棄物処理法上の水質適合 100%
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28年度～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

■前年度(R1)の取り組み内容

最終処分場廃止基準への適合に向けて、浸出水処理施設(3設備)の修繕、水質調査及び地盤沈下調査測量を実施しました。

■次年度以降の取り組み方針(方向性)

下流域の生活環境保全及び、最終処分場廃止基準への適合に向けて、老朽化が加速的に進んでいる浸出水処理施設の修繕、水質調査及び地盤沈下調査測量を実施します。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	環境市民部			課	環境クリーン推進課		係	計画係	
担当者		吉見 友成			直通	0771-27-2120		内線	81101	

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No.	215				
②事業名	し尿と下水道との共同処理の推進事業					事業実施 期 間	～ 平成30年度			
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業		国補助率		府補助率	

⑤事業の概要及び目的

「第5次及び第6次亀岡市生活排水処理基本計画」に基づき、生活排水の適正処理のため、し尿と下水道の共同処理を進めます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①環境クリーン推進課、下水道課及び関係機関との協議 ②年谷浄化センター及び地域下水道処理施設への搬出による影響調査	15,120,000	①協議 (6回) ②影響調査
	実績	環境クリーン推進課、下水道課及び関係機関との協議 年谷浄化センター及び地域下水道処理施設への搬出による影響調査	10,368,000	①協議 (9回) ②影響調査
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	環境クリーン推進課、下水道課及び関係機関との協議	0	協議 (6回)
	実績	環境クリーン推進課、下水道課及び関係機関との協議	0	協議 (6回)
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	①地元説明 ②下水道課他庁内関係各課及び関係機関との協議 ③第6次生活排水計画策定	0	①地元説明 ②協議 ③第6次生活排水計画策定
	実績	①亀岡市若宮工場での処理を平成30年度末をもって休止 ②船井郡衛生管理組合へし尿及び浄化槽汚泥の受入、処理を依頼	0	①受入休止 ②処理の依頼
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		100 %
元	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%
2	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	具体的な成果は、施設稼働により発生するため、成果指標は設定できない。	—
	実績		—
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
29	計画	具体的な成果は、施設稼働により発生するため、成果指標は設定できない。	—
	実績		—
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
30	計画	具体的な成果は、施設稼働により発生するため、成果指標は設定できない。	
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
元	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
2	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

若宮工場の老朽化及びし尿の減少・浄化槽汚泥の増加による処理能力が懸念されることから、年谷浄化センターの潜在能力を活用するため、し尿・浄化槽汚泥と下水道の共同処理を行うことにより、市域全体の生活排水処理の効率化を図るべく、関係各課や関係機関との協議を進めています。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	環境市民部	課	環境政策課	係	環境保全係
担当者		宇野 修基	直通	2 5 - 5 0 2 4	内線	2534

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No.	216	
②事業名	浄化槽設置整備事業				事業実施期	～	
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業		国補助率	1/3	府補助率 1/3

⑤事業の概要及び目的

亀岡市循環型社会形成推進地域計画に基づき、浄化槽の適正な維持管理を含めた生活環境改善の必要性について広く啓発に努め、浄化槽設置推進地域内における浄化槽設置の推進を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	浄化槽設置の推進に係る啓発	7,183,000	啓発チラシ(組回覧)年4回 啓発のぼり 20か所
	実績	浄化槽設置の推進に係る啓発	3,842,681	啓発チラシ(組回覧)年4回 啓発のぼり 7か所
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	浄化槽設置の推進に係る啓発	8,861,000	啓発チラシ(組回覧)年3回 啓発のぼり 16か所
	実績	浄化槽設置の推進に係る啓発	7,706,840	啓発チラシ(組回覧)年2回 啓発のぼり 10か所
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	浄化槽設置の推進に係る啓発	6,336,000	啓発チラシ(組回覧)年2回 啓発のぼり 14か所
	実績	浄化槽設置の推進に係る啓発	5,221,207	啓発チラシ(組回覧)年2回 啓発のぼり 0か所
		達成度		50 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		50 %
元	計画	浄化槽設置の推進に係る啓発	5,181,000	啓発チラシ(組回覧)年2回 啓発のぼり 15か所
	実績	浄化槽設置の推進に係る啓発	937,662	啓発チラシ(組回覧)年1回 啓発のぼり 0か所
		達成度		25 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		55 %
2	計画	浄化槽設置の推進に係る啓発	2,925,000	啓発チラシ(組回覧)年2回
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	浄化槽設置数	20基
	実績	浄化槽設置数	7基
		達成度	35 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	7 %
29	計画	浄化槽設置数	16基
	実績	浄化槽設置数	14基
		達成度	88 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	25 %
30	計画	浄化槽設置数	14基
	実績	浄化槽設置数	12基
		達成度	86 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	42 %
元	計画	浄化槽設置数	14基
	実績	浄化槽設置数	2基
		達成度	14 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	45 %
2	計画	浄化槽設置数	8基
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

各町又は各区で浄化槽の設置率に差異があり、特に設置率の低い町等の設置促進が課題となっています。このため、浄化槽の設置に関する啓蒙・啓発を実施し、設置率の向上に努めています。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調査

主管部・課・係	部	環境市民部	課	環境政策課	係	環境保全係
担当者		中川 眺、宇野 修基	直通	2 5 - 5 0 2 4	内線	2534

①整理番号	章	5	節	3	具体的施策No.	217, 218, 219	
②事業名	不法投棄対策事業、環境美化推進事業				事業実施 期 間	～	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率		府補助率

⑤事業の概要及び目的

不法投棄監視パトロールの実施により、不法投棄物の早期発見及び撤去を進めることで、市域の環境美化及び不法投棄の撲滅を推進します。

また、(一財)家電製品協会の助成金を活用し、業務委託により不法投棄物の撤去及び不法投棄監視業務を実施するとともに、京都府・警察との連携により不法投棄監視体制の強化を図ります。

その他、全国不法投棄監視ウィーク（5/30～）、年末不法投棄防止ウィーク（12/20～）に、不法投棄防止に向けた啓発活動を実施します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①監視パトロールの実施 ②監視カメラの運用等による監視及び未然防止 ③行為者の検挙	6, 181, 800	監視員による監視パトロール48回 委託による監視・撤去パトロール264日 監視カメラの運用 1台 行為者の検挙 随時
	実績	①監視パトロールの実施 ②監視カメラの運用等による監視及び未然防止 ③行為者の検挙 ④行為者捜索中のステッカー・看板作成	6, 103, 980	監視員による監視パトロール48回 委託による監視・撤去パトロール267日 監視カメラの運用 1台 行為者の検挙 2件 (62件中)
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①監視パトロールの実施 ②監視カメラの運用等による監視及び未然防止 ③行為者の検挙	6, 339, 900	監視員による監視パトロール48回 委託による監視・撤去パトロール264日 監視カメラの運用 1台 行為者の検挙 随時
	実績	①監視パトロールの実施 ②監視カメラの運用等による監視及び未然防止 ③行為者の検挙 ④啓発チラシ作成	6, 261, 760	監視員による監視パトロール48回 委託による監視・撤去パトロール256日 監視カメラの運用 1台
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	①監視パトロールの実施 ②監視カメラの運用等による監視及び未然防止 ③行為者の検挙	5, 219, 400	監視員による監視パトロール48回 委託による監視・撤去パトロール96日 監視カメラの運用 1台 行為者の検挙 随時
	実績	①監視パトロールの実施 ②監視カメラの運用等による監視及び未然防止 ③行為者の指導	4, 079, 470	監視員による監視パトロール48回 委託による監視・撤去パトロール96日 監視カメラの運用 1台
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	①監視パトロールの実施 ②監視カメラの運用等による監視及び未然防止 ③行為者の検挙 ④啓発看板作成	5, 280, 000	監視員による監視パトロール48回 委託による監視・撤去パトロール96日 監視カメラの運用 1台 行為者の検挙 随時
	実績	①監視パトロールの実施 ②監視カメラの運用等による監視及び未然防止 ③行為者の検挙 ④啓発看板作成	4, 396, 547	監視員による監視パトロール48回 委託による監視・撤去パトロール96日 監視カメラの運用 1台 行為者の検挙 随時 啓発看板の作成 91枚
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		80 %
2	計画	①監視パトロールの実施 ②監視カメラの運用等による監視及び未然防止 ③行為者の検挙 ④啓発看板作成 ⑤監視カメラの設置	5, 843, 000	監視員による監視パトロール48回 委託による監視・撤去パトロール96日 監視カメラの運用 1台 行為者の検挙 随時 啓発看板の作成
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	・不法投棄件数の減少	不法投棄件数 70件以下
	実績	・不法投棄件数の減少	不法投棄件数62件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	・不法投棄件数の減少	不法投棄件数 70件以下
	実績	・不法投棄件数の増加	不法投棄件数 87件
		達成度	80 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	36 %
30	計画	・不法投棄件数の減少	不法投棄件数 70件以下
	実績	・不法投棄件数の増加	不法投棄件数 72件
		達成度	95 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	55 %
元	計画	・不法投棄件数の減少	不法投棄件数 70件以下
	実績	・不法投棄件数の減少	不法投棄件数 44件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	75 %
2	計画	・不法投棄件数の減少	不法投棄件数 70件以下
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

業務委託の方法等を見直し、地元企業や関係機関（団体）との連携を図る中で監視エリアの効率化を図るなど、具体的な実施内容について一層の充実・強化を図りました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市計画課	係	計画係
担当者		白崎徹也	直通	25-5040	内線	3312

①整理番号	章	5	節	4	具体的施策No.	220			
②事業名	良好な市街地環境の形成と誘導				事業実施期	平成28年度	～		
③新規・継続	継続 (新規)	④事業区分		補助事業		国補助率	1/2	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

亀岡市都市計画マスタープランに掲げる土地利用の方針に基づき、人や環境にやさしいコンパクトなまちづくりの実現に向け、都市機能の集積と充実による効率的な土地利用を図るとともに、安全・快適で機能的な市街地形成を図るため、亀岡市立地適正化計画の策定を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①立地適正化計画策定に係る現状分析、課題整理等を検討 ②都市計画マスタープランの運用 (HPによる情報提供の充実)	5,000,000	①検討 ②実施
	実績	①立地適正化計画策定に係る現状分析、課題整理等を実施 ②都市計画マスタープランの運用 (HPによる情報提供の充実)	4,644,000	①検討 ②運用
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①立地適正化計画策定に係る都市の骨格構造・誘導方針等の検討 ②都市計画マスタープランの運用 (HPによる情報提供の充実)	6,000,000	①検討 ②実施
	実績	①立地適正化計画策定に係る都市の骨格構造・誘導方針等の検討 ②都市計画マスタープランの運用 (HPによる情報提供の充実)	4,860,000	①検討 ②実施
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	①立地適正化計画策定に係るパブリックコメント等の実施及び計画策定 ②都市計画マスタープランの運用 (HPによる情報提供の充実)	4,664,000	①実施、策定 ②実施
	実績	①立地適正化計画策定に係るパブリックコメント等の実施及び計画策定 ②都市計画マスタープランの運用 (HPによる情報提供の充実)	4,644,000	①実施、策定 ②実施
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の運用 (ホームページによる情報提供の充実)	0	運用
	実績	都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の運用 (ホームページによる情報提供の充実)	0	運用
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		80 %
2	計画	都市計画マスタープラン及び立地適正化計画の運用 (ホームページによる情報提供の充実)	0	運用
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	・立地適正化計画策定に係る年度別成果物の達成比率 ①都市構造の現状分析 ②課題整理 ③まちづくりの方針の作成	30%
	実績	・立地適正化計画策定に係る年度別成果物の達成比率 ①都市構造の現状分析 ②課題整理 ③まちづくりの方針の作成	30%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	30 %
29	計画	・立地適正化計画策定に係る年度別成果物の達成比率 ④都市の骨格構造・誘導方針の検討 ⑤誘導区域・誘導施設の検討 ⑥目標・評価方法の検討 ⑦計画素案の作成	40%
	実績	・立地適正化計画策定に係る年度別成果物の達成比率 ④都市の骨格構造・誘導方針の検討 ⑤誘導区域・誘導施設の検討 ⑥目標・評価方法の検討 ⑦計画素案の作成	40%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	70 %
30	計画	・立地適正化計画策定に係る年度別成果物の達成比率 ⑧パブリックコメント ⑨都市計画審議会 ⑩計画策定	30%
	実績	・立地適正化計画策定に係る年度別成果物の達成比率 ⑧パブリックコメント ⑨都市計画審議会 ⑩計画策定	30%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	100 %
元	計画	市ホームページ（亀岡市立地適正化計画）への年間アクセス数	1,700件以上
	実績	市ホームページ（亀岡市立地適正化計画）への年間アクセス数	1,283件
		達成度	75 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	100 %
2	計画	市ホームページ（亀岡市立地適正化計画）への年間アクセス数	1,700件以上
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

都市計画の内容をホームページに掲載し周知を図るとともに、都市計画マスタープランの適正な運用に努めました。また、立地適正化計画の策定にあたり、①都市構造の現状分析 ②課題整理 ③まちづくりの方針の作成等の策定事務を計画的に進めました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市計画課	係	計画係
担当者		白崎徹也	直通	25-5040	内線	3312

①整理番号	章	5	節	4	具体的施策No.	221			
②事業名	計画的な市街地整備の促進					事業実施期	平成24年度 ~		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業	国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

亀岡市都市計画マスタープランに掲げる土地利用の方針に基づき、面的整備の導入や都市施設の適切な配置による計画的な市街地整備を促進するため、土地区画整理事業に係る適正な認可等手続きを実施します。
(亀岡駅北地区、千代川高野林・小林地区、篠町篠地区)

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①土地区画整理事業に係る認可手続き(亀岡駅北地区) ②都市計画マスタープランの運用(HPによる情報提供の充実)	0	①認可手続き ②HPによる情報提供
	実績	①亀岡駅北土地区画整理事業に係る変更認可の手続きを実施 ②都市計画マスタープランの運用(HPによる情報提供の充実)	0	①認可手続き実施 ②HPによる情報提供
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	①土地区画整理事業に係る認可手続き(千代川高野林・小林地区) ②都市計画マスタープランの運用(HPによる情報提供の充実)	0	①認可手続き ②HPによる情報提供
	実績	①土地区画整理事業に係る認可手続き(千代川高野林・小林地区) ②都市計画マスタープランの運用(HPによる情報提供の充実)	0	①認可手続き ②HPによる情報提供
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	①土地区画整理事業に係る認可手続き(篠町篠地区) ②都市計画マスタープランの運用(HPによる情報提供の充実)	0	①認可手続き ②HPによる情報提供
	実績	①土地区画整理事業に係る認可手続き(篠町篠地区) ②都市計画マスタープランの運用(HPによる情報提供の充実)	0	①認可手続き ②HPによる情報提供
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	①土地区画整理事業に係る変更認可手続き ②都市計画マスタープランの運用(HPによる情報提供の充実)	0	①認可手続き ②HPによる情報提供
	実績	①土地区画整理事業に係る変更認可手続き(亀岡駅北地区・大井町南部地区) ②都市計画マスタープランの運用(HPによる情報提供の充実)	0	①認可手続き ②HPによる情報提供
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	80	%
2	計画	①土地区画整理事業に係る変更認可手続き ②都市計画マスタープランの運用(HPによる情報提供の充実)		①認可手続き ②HPによる情報提供
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	安全・快適で機能的な市街化形成を維持（地区計画の策定）	地区計画の策定地区数 随時
	実績	安全・快適で機能的な市街化形成を維持（地区計画の策定） （亀岡駅北地区地区計画の策定）	1地区
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	20 %
29	計画	安全・快適で機能的な市街化形成を維持（地区計画の策定）	地区計画の策定地区数 随時
	実績	安全・快適で機能的な市街化形成を維持（地区計画の策定） ※新規策定申請 なし	新規策定 0地区
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	40 %
30	計画	安全・快適で機能的な市街化形成を維持（地区計画の策定）	地区計画の策定地区数 随時
	実績	安全・快適で機能的な市街化形成を維持（地区計画の策定）	新規策定 0地区
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	60 %
元	計画	安全・快適で機能的な市街化形成を維持（地区計画の策定）	地区計画の策定地区数 随時
	実績	安全・快適で機能的な市街化形成を維持（地区計画の策定）	新規策定 1地区
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	80 %
2	計画	安全・快適で機能的な市街化形成を維持（地区計画の策定）	地区計画の策定地区数 随時
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

都市計画の内容をホームページに掲載し周知を図ることで、都市計画マスタープランの適正な運用に努めました。また、土地区画整理事業の認可に係る個別相談等に対して適切な対応を行うとともに、安全・快適で機能的な市街化形成を維持を図るため地区計画の策定を行いました。

なお、地区計画は、住民が主体となって地区の将来に向けてのまちづくりの目標や方針を定めるとともに、地区内で建物を建築したり開発を行う場合に守らなくてはならない地区独自の制限を都市計画法に基づいて定め、その地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりを進めていく制度であり、年度単位での目標件数の設定にはなじまないものです。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市計画課	係	計画係
担当者		白崎徹也	直通	25-5040	内線	3312

①整理番号	章	5	節	4	具体的施策No.	222	
②事業名	地区計画制度の活用・促進				事業実施期 間	平成24年度 ～	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率 0

⑤事業の概要及び目的

亀岡市都市計画マスタープランに掲げる土地利用の方針に基づき、地区整備を進める手法として、地区計画制度の積極的な活用により、安全・快適で機能的な市街化形成を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①地区計画に係る適切な指導及び執行 ②地区計画の内容をホームページに掲載	0	①指導・執行 ②ホームページ更新
	実績	①地区計画に係る適切な指導及び地区計画の執行 ②地区計画の内容をホームページに掲載	0	①指導・執行 ②ホームページ更新 (3回)
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	①地区計画に係る適切な指導及び執行 ②地区計画の内容をホームページに掲載	0	①指導・執行 ②ホームページ更新
	実績	①地区計画に係る適切な指導及び執行 ②地区計画の内容をホームページに掲載	0	①指導・執行 ②ホームページ更新 (1回)
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	①地区計画に係る適切な指導及び執行 ②地区計画の内容をホームページに掲載	0	①指導・執行 ②ホームページ更新
	実績	①地区計画に係る適切な指導及び執行 ②地区計画の内容をホームページに掲載	0	①指導・執行 ②ホームページ更新 (1回)
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	①地区計画に係る適切な指導及び執行 ②地区計画の内容をホームページに掲載	0	①指導・執行 ②ホームページ更新
	実績	①地区計画に係る適切な指導及び執行 ②地区計画の内容をホームページに掲載	0	①指導・執行 ②ホームページ更新
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	80	%
2	計画	①地区計画に係る適切な指導及び執行 ②地区計画の内容をホームページに掲載	0	①指導・執行 ②ホームページ更新
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	安全・快適で機能的な市街化形成を維持 ①地区計画の事前協議件数 ②地区計画の策定件数	①事前協議届出件数 随時 ②地区計画策定件数 随時
	実績	安全・快適で機能的な市街化形成を維持 ①地区計画の事前協議件数 ②地区計画の策定件数	①事前協議届出件数 57件 ②地区計画策定件数 1地区
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	20 %
	計画	安全・快適で機能的な市街化形成を維持 ①地区計画の事前協議件数 ②地区計画の策定件数	①事前協議届出件数 随時 ②地区計画策定件数 随時
29	実績	安全・快適で機能的な市街化形成を維持 ①地区計画の事前協議件数 ②地区計画の策定件数	①事前協議届出件数 83件 ②地区計画策定件数 0地区
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	40 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	40 %
30	計画	安全・快適で機能的な市街化形成を維持 ①地区計画の事前協議件数 ②地区計画の策定件数	①事前協議届出件数 随時 ②地区計画策定件数 随時
	実績	安全・快適で機能的な市街化形成を維持 ①地区計画の事前協議件数 ②地区計画の策定件数	①事前協議届出件数 82件 ②地区計画策定件数 0地区
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	60 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	60 %
元	計画	安全・快適で機能的な市街化形成を維持 ①地区計画の事前協議件数 ②地区計画の策定件数	①事前協議届出件数 随時 ②地区計画策定件数 随時
	実績	安全・快適で機能的な市街化形成を維持 ①地区計画の事前協議件数 ②地区計画の策定件数	①事前協議届出件数 90件 ②地区計画策定件数 1地区
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	80 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	80 %
2	計画	安全・快適で機能的な市街化形成を維持 ①地区計画の事前協議件数 ②地区計画の策定件数	①事前協議届出件数 随時 ②地区計画策定件数 随時
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

地区計画の内容をホームページにより周知するとともに、建築物に係る建築前の事前協議を適切に行うことで、安全・快適で機能的な市街化形成を図りました。

なお、地区計画は、住民が主体となって地区の将来に向けてのまちづくりの目標や方針を定めるとともに、地区内で建物を建築したり開発を行う場合に守らなくてはならない地区独自の制限を都市計画法に基づいて定め、その地区の特性に応じたきめ細かいまちづくりを進めていく制度です。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市計画課	係	計画係
担当者		白崎徹也	直通	25-5040	内線	3312

①整理番号	章	5	節	4	具体的施策No.	223			
②事業名	都市計画マスタープランの推進及び啓発					事業実施期	平成24年度　～		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業	国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

都市計画マスタープランの着実な推進に取り組むとともに、市民のまちづくりへの参画を促進するため、ホームページにおける都市計画制度の紹介などの情報提供を充実します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	都市計画の内容をホームページに掲載	0	市HPでの情報発信更新1回/年
	実績	都市計画の内容をホームページに掲載	0	市HPでの情報発信更新1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	都市計画の内容をホームページに掲載	0	市HPでの情報発信更新1回/年
	実績	都市計画の内容をホームページに掲載	0	市HPでの情報発信更新1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	都市計画の内容をホームページに掲載	0	市HPでの情報発信更新1回/年
	実績	都市計画の内容をホームページに掲載	0	市HPでの情報発信更新1回/年
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	都市計画の内容をホームページに掲載	0	市HPでの情報発信更新1回/年
	実績	都市計画の内容をホームページに掲載	0	市HPでの情報発信更新1回/年
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		80 %
2	計画	都市計画の内容をホームページに掲載		市HPでの情報発信更新1回/年
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	市ホームページ（都市計画マスタープラン）への年間アクセス数	1,700件以上
	実績	市ホームページ（都市計画マスタープラン）への年間アクセス数	1,780件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	20 %
29	計画	市ホームページ（都市計画マスタープラン）への年間アクセス数	1,700件以上
	実績	市ホームページ（都市計画マスタープラン）への年間アクセス数	1,475件
		達成度	87 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	37 %
30	計画	市ホームページ（都市計画マスタープラン）への年間アクセス数	1,700件以上
	実績	市ホームページ（都市計画マスタープラン）への年間アクセス数	1,663件
		達成度	98 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	56 %
元	計画	市ホームページ（都市計画マスタープラン）への年間アクセス数	1,700件以上
	実績	市ホームページ（都市計画マスタープラン）への年間アクセス数	1,532件
		達成度	90 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	74 %
2	計画	市ホームページ（都市計画マスタープラン）への年間アクセス数	1,700件以上
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

都市計画マスタープランをはじめ、都市計画の内容をホームページに掲載し周知を図るとともに、ホームページの内容を随時、更新するなど最新の情報提供に努めました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	区画整理係
担当者		永本 恭平	直通	25-5076	内線	3335

①整理番号	章	5	節	4	具体的施策No.	225			
②事業名	土地区画整理事業					事業実施 期 間	～		
③新規・継続	継続		④事業区分	補助事業		国補助率	55	府補助率	22.5

⑤事業の概要及び目的

土地区画整理事業は、土地区画整理法に基づき都市計画区域内の土地で公共施設の整備改善や宅地の利用増進を図るため、土地の区画形質の変更と公共施設の新設又は変更を行う市街地整備の代表的な手法として広く活用されています。また、地域の特性を活かした、市民・企業・行政の協働による人にやさしい魅力あふれるまちづくりを推進し、計画的な市街地の誘導を行います。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値	
28	計画	土地区画整理事業の啓発活動及び技術支援（大井町南部地区、亀岡駅北地区、篠町篠地区、高野林小林地区、寺地区）	252,000,000	実施	
	実績	土地区画整理事業の啓発活動及び技術支援（大井町南部地区、亀岡駅北地区、篠町篠地区、高野林小林地区、寺地区）	252,000,000	実施	
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20	%
29	計画	土地区画整理事業の啓発活動及び技術支援（大井町南部地区、亀岡駅北地区、篠町篠地区、高野林小林地区、寺地区）	156,948,750	実施	
	実績	土地区画整理事業の啓発活動及び技術支援（大井町南部地区、亀岡駅北地区、篠町篠地区、高野林小林地区、寺地区）	223,041,825	実施	
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40	%
30	計画	土地区画整理事業の啓発活動及び技術支援（大井町南部地区、亀岡駅北地区、篠町篠地区、高野林小林地区、寺地区）	144,596,925	実施	
	実績	土地区画整理事業の啓発活動及び技術支援（大井町南部地区、亀岡駅北地区、篠町篠地区、高野林小林地区、寺地区）	197,996,625	実施	
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60	%
元	計画	土地区画整理事業の啓発活動及び技術支援（大井町南部地区、亀岡駅北地区、篠町篠地区、高野林小林地区、寺地区）	232,657,650	実施	
	実績	土地区画整理事業の啓発活動及び技術支援（大井町南部地区、亀岡駅北地区、篠町篠地区、高野林小林地区、寺地区）	332,332,650	実施	
		達成度		100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		80	%
2	計画	土地区画整理事業の啓発活動及び技術支援（大井町南部地区、亀岡駅北地区、篠町篠地区、高野林小林地区、寺地区）		実施	
	実績				
		達成度			%
		達成度(平成28～令和2年度累積)			%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標				(成果)指標値	
28	計画	①大井町南部地区地区 ⑤寺地区 ②亀岡駅北地区 ③篠町篠地区（4期） ④高野林小林				①施行中 ②施行中 ③準備中 ④準備中 ⑤準備中
	実績	①大井町南部地区地区 ⑤寺地区 ②亀岡駅北地区 ③篠町篠地区（4期） ④高野林小林				①施行中 ②施行中 ③準備中 ④準備中 ⑤準備中
		達成度				100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)				20 %
29	計画	①大井町南部地区地区 ⑤寺地区 ②亀岡駅北地区 ③篠町篠地区（4期） ④高野林小林				①施行中 ②施行中 ③準備中 ④着手 ⑤準備中
	実績	①大井町南部地区地区 ⑤寺地区 ②亀岡駅北地区 ③篠町篠地区（4期） ④高野林小林				①施行中 ②施行中 ③準備中 ④着手 ⑤準備中
		達成度				100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)				40 %
30	計画	①大井町南部地区地区 ⑤寺地区 ②亀岡駅北地区 ③篠町篠地区（4期） ④高野林小林				①施行中 ②施行中 ③着手 ④施行中 ⑤準備中
	実績	①大井町南部地区地区 ⑤寺地区 ②亀岡駅北地区 ③篠町篠地区（4期） ④高野林小林				①施行中 ②施行中 ③着手 ④施行中 ⑤準備中
		達成度				100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)				60 %
元	計画	①大井町南部地区地区 ⑤寺地区 ②亀岡駅北地区 ③篠町篠地区（4期） ④高野林小林				①施行中 ②施行中 ③施行中 ④施行中 ⑤準備中
	実績	①大井町南部地区地区 ⑤寺地区 ②亀岡駅北地区 ③篠町篠地区（4期） ④高野林小林				①施行中 ②施行中 ③施行中 ④施行中 ⑤準備中
		達成度				100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)				80 %
2	計画	①大井町南部地区地区 ⑤寺地区 ②亀岡駅北地区 ③篠町篠地区（4期） ④高野林小林				①施行中 ②施行中 ③施行中 ④施行中 ⑤準備中
	実績	①大井町南部地区地区 ⑤寺地区 ②亀岡駅北地区 ③篠町篠地区（4期） ④高野林小林				①施行中 ②施行中 ③施行中 ④施行中 ⑤準備中
		達成度				%
		達成度(平成28～令和2年度累積)				%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

各土地区画整理事業の事業計画と市の各計画等との整合を図り、円滑に事業を推進するため、土地区画整理事業の実施主体である土地区画整理組合等と連携を密にして積極的な事業支援を行いました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市計画課	係	景観係
担当者		橋本ちあき	直通	25-5046	内線	3312

①整理番号	章	5	節	5	具体的施策No.	226
②事業名	亀岡市景観計画の運用				事業実施期 間	平成27年度 ～
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

良好なまちなみを保全・創造していくため、実効性のある景観形成の取組みとして亀岡市景観条例、亀岡市景観計画を運用します。
そのなかで亀岡駅北地区などにおいて、快適な景観を形成するため市民との合意形成を図りながら景観形成地区の指定を見直し、地域に応じた特色ある景観形成を誘導します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	市HPでの景観情報の発信、パンフレットの配布、景観制度啓発イベントの開催	175,000	啓発イベント2回/年 パンフレットの配布
	実績	市HPでの景観情報の発信、パンフレットの配布、啓発イベント開催 (10月城下町フェスティバル、3月景観講演会)	88,060	啓発イベント2回 パンフレットの配布
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	市HPでの景観情報の発信、パンフレットの配布、景観制度啓発イベントの開催	25,000	啓発イベント1回/年 パンフレットの配布
	実績	市HPでの景観情報の発信、パンフレットの配布、景観制度啓発イベントの開催 (10月城下町フェスティバル)	23,456	啓発イベント1回 パンフレットの配布
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	市HPでの景観情報の発信、景観制度啓発イベントの開催	19,000	啓発イベント1回/年
	実績	市HPでの景観情報の発信、パンフレットの配布、景観制度啓発イベントの開催 (10月城下町フェスティバル)	11,728	啓発イベント1回 パンフレットの配布
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	市HPでの景観情報の発信、景観制度啓発イベントの開催	19,000	啓発イベント1回/年
	実績	市HPでの景観情報の発信、パンフレットの配布、景観制度啓発イベント (城下町地区のまちづくりに関するアンケートの実施・景観啓発エコバッグの配布)の開催 (10月城下町フェスティバル)	123,750	啓発イベント1回 パンフレットの配布
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		80 %
2	計画	市HPでの景観情報の発信、景観制度啓発イベントの開催		啓発イベント1回/年
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	景観計画に適合する景観法届出の受領	届出件数
	実績	景観計画に適合する景観法届出の受領	38件/年
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	20 %
29	計画	景観計画に適合する景観法届出の受領	届出件数
	実績	景観計画に適合する景観法届出の受領	33件/年
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	40 %
30	計画	景観計画に適合する景観法届出の受領	届出件数
	実績	景観計画に適合する景観法届出の受領	38件/年
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	60 %
元	計画	景観計画に適合する景観法届出の受領	届出件数
	実績	景観計画に適合する景観法届出の受領	34件/年
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	80 %
2	計画	景観計画に適合する景観法届出の受領	届出件数
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

市民に対しては市HPでの情報発信のほか、景観制度に関するパンフレットを回覧・配布し、景観形成の取り組みについて周知を図ることで、届出の対象となる行為を行う際に漏れなく手続きをとっていただくよう啓発しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市計画課	係	景観係
担当者		橋本ちあき	直通	25-5046	内線	3312

①整理番号	章	5	節	5	具体的施策No.	227, 228	
②事業名	亀岡市景観まちづくり市民団体の認定・支援 城下町地区における歴史的景観形成に係る取組支援				事業実施 期 間	平成27年度 ～	
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

地域の景観資源として認識され、景観形成の取り組みの中で重要な建造物や樹木を、景観重要建造物・樹木として指定し保全のための助成を行います。また地域としての景観保全への取り組みを支援します。
このほか、良好な景観形成に向け積極的な活動を行う団体を景観まちづくり市民団体として認定し支援します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	市HPでの景観情報の発信、パンフレットの配布、景観制度啓発イベントの開催	175,000	啓発イベント2回/年 パンフレットの配布
	実績	市HPでの景観情報の発信、パンフレットの配布、啓発イベント開催 (10月城下町フェスティバル、3月景観講演会)	88,060	啓発イベント2回 パンフレットの配布
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	市HPでの景観情報の発信、パンフレットの配布、景観制度啓発イベントの開催	25,000	啓発イベント1回/年 パンフレットの配布
	実績	市HPでの景観情報の発信、パンフレットの配布、景観制度啓発イベントの開催(10月城下町フェスティバル)	23,456	啓発イベント1回 パンフレットの配布
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	市HPでの景観情報の発信、景観制度啓発イベントの開催	19,000	啓発イベント1回/年
	実績	市HPでの景観情報の発信、パンフレットの配布、景観制度啓発イベントの開催(10月城下町フェスティバル)	11,728	啓発イベント1回 パンフレットの配布
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	市HPでの景観情報の発信、景観制度啓発イベントの開催	19,000	啓発イベント1回/年
	実績	市HPでの景観情報の発信、パンフレットの配布、景観制度啓発イベント(城下町地区のまちづくりに関するアンケートの実施・景観啓発エコバッグの配布)の開催(10月城下町フェスティバル)	123,750	啓発イベント1回 パンフレットの配布
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		80 %
2	計画	市HPでの景観情報の発信、景観制度啓発イベントの開催		啓発イベント1回/年
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	景観まちづくり市民団体の認定	景観まちづくり市民団体の認定 1 団体
	実績	景観まちづくり市民団体の認定・支援（活動費助成）	景観まちづくり市民団体の認定 1 団体
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	20 %
29	計画	景観まちづくり市民団体への支援（活動費助成）	景観まちづくり市民団体の支援 1 団体
	実績	景観まちづくり市民団体への支援（活動費助成）	景観まちづくり市民団体の支援 1 団体
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	40 %
30	計画	景観まちづくり市民団体への支援（活動費助成）	景観まちづくり市民団体の支援 1 団体
	実績	景観まちづくり市民団体への支援（活動費助成）	景観まちづくり市民団体の支援 1 団体
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	60 %
元	計画	景観まちづくり市民団体への支援（活動費助成）、景観重要建造物の指定、景観重要樹木の指定	景観まちづくり市民団体の支援 1 団体 景観重要建造物の指定 1 件 景観重要樹木の指定 1 件
	実績	景観まちづくり市民団体への支援（活動費助成）	景観まちづくり市民団体の支援 1 団体
		達成度	33 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	66 %
2	計画	景観まちづくり市民団体への支援（活動費助成）、景観重要建造物への助成、景観重要樹木への助成	景観まちづくり市民団体の支援 1 団体 景観重要建造物への助成 1 件 景観重要樹木への助成 1 件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

市民団体の活動を支援するのみならず、その活動を契機にして景観形成への意識が広く市民に波及することを期待しており、市民団体活動に際しては、地域の自治会にも参加を呼び掛けています。今後、地域住民自らが主体的に景観形成活動を行うことを目指した事業展開としました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市計画課	係	景観係
担当者		橋本ちあき	直通	25-5046	内線	3312

①整理番号	章	5	節	5	具体的施策No.	229, 230	
②事業名	景観施策周知啓発事業 文化的景観保全に向けた連携				事業実施期 間	平成27年度 ～	
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	府補助率

⑤事業の概要及び目的

亀岡市景観計画及び亀岡市景観条例について、制度内容の周知に努めるとともに、良好な景観形成に対する啓発を行います。
また文化的景観保全など、地域の特徴的な景観保全に向けて地域や関係機関との連携を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	市HPでの景観情報の発信、パンフレットの配布、景観制度啓発イベントの開催	175,000	啓発イベント2回/年 パンフレットの配布
	実績	市HPでの景観情報の発信、パンフレットの配布、啓発イベント開催 (10月城下町フェスティバル、3月景観講演会)	88,060	啓発イベント2回 パンフレットの配布
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	市HPでの景観情報の発信、パンフレットの配布、景観制度啓発イベントの開催	25,000	啓発イベント1回/年 パンフレットの配布
	実績	市HPでの景観情報の発信、パンフレットの配布、景観制度啓発イベントの開催 (10月城下町フェスティバル)	23,456	啓発イベント1回 パンフレットの配布
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	市HPでの景観情報の発信、景観制度啓発イベントの開催	19,000	啓発イベント1回/年
	実績	市HPでの景観情報の発信、パンフレットの配布、景観制度啓発イベントの開催 (10月城下町フェスティバル)	11,728	啓発イベント1回 パンフレットの配布
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	市HPでの景観情報の発信、景観制度啓発イベントの開催	19,000	啓発イベント1回/年
	実績	市HPでの景観情報の発信、パンフレットの配布、景観制度啓発イベント (城下町地区のまちづくりに関するアンケートの実施・景観啓発エコバッグの配布)の開催 (10月城下町フェスティバル)	123,750	啓発イベント1回 パンフレットの配布
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		80 %
2	計画	市HPでの景観情報の発信、景観制度啓発イベントの開催		啓発イベント1回/年
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	景観啓発イベントの参加人数（城下町フェスティバル、景観講演会）	460人
	実績	景観啓発イベントの参加人数（10月城下町フェスティバル、3月景観講演会）	534人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	25 %
29	計画	景観啓発イベントの参加人数（城下町フェスティバル）	410人
	実績	景観啓発イベントの参加人数（10月城下町フェスティバル）	288人
		達成度	70 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	38 %
30	計画	景観啓発イベントの参加人数（城下町フェスティバル）	420人
	実績	景観啓発イベントの参加人数（10月城下町フェスティバル）	201人
		達成度	47 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	47 %
元	計画	景観啓発イベントの参加人数（城下町フェスティバル） 文化的景観に関する啓発	430人
	実績	景観啓発イベント（城下町地区のまちづくりに関するアンケート回答数（10月城下町フェスティバル）	214人
		達成度	49 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	57 %
2	計画	景観啓発イベントの参加人数（城下町フェスティバル） 文化的景観に関する啓発	440人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

城下町フェスティバルではまちづくりに関するアンケートを実施し、協力いただいた方に景観啓発エコバッグや景観制度に関するパンフレットを配布するなど、事業への関心を高めるよう工夫しました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市計画課	係	計画係
担当者		白崎徹也	直通	25-5040	内線	3312

①整理番号	章	5	節	6	具体的施策No.	231 232②	
②事業名	緑のまちづくりの推進				事業実施期 期間	平成26年度 ～	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率 0

⑤事業の概要及び目的

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～に掲げる将来像を踏まえ、緑あふれるうるおいのある都市の創造を目指し、市民・企業・行政の協働でまちづくりを推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	・緑の基本計画の運用 緑の基本計画の内容をホームページに掲載	0	掲載
	実績	緑の基本計画の内容をホームページに掲載	0	掲載
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	・緑の基本計画の運用 緑の基本計画の内容をホームページに掲載	0	掲載
	実績	・緑の基本計画の運用 緑の基本計画の内容をホームページに掲載	0	掲載
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	・緑の基本計画の運用 緑の基本計画の内容をホームページに掲載	0	掲載
	実績	・緑の基本計画の運用 緑の基本計画の内容をホームページに掲載	0	掲載
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	・緑の基本計画の運用 緑の基本計画の内容をホームページに掲載	0	掲載
	実績	・緑の基本計画の運用 緑の基本計画の内容をホームページに掲載	0	掲載
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	80	%
2	計画	・緑の基本計画の運用 緑の基本計画の内容をホームページに掲載	0	掲載
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	緑の基本計画（都市公園の配置方針）に基づく公園の適正な配置	面的整備に係る公園計画数
	実績	緑の基本計画（都市公園の配置方針）に基づく公園の適正な配置 亀岡駅北土地地区画整理事業内 都市計画公園（街区）数	5公園
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	20 %
29	計画	緑の基本計画（都市公園の配置方針）に基づく公園の適正な配置	面的整備に係る公園計画数
	実績	緑の基本計画（都市公園の配置方針）に基づく公園の適正な配置	新規面的整備なし
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	40 %
30	計画	緑の基本計画（都市公園の配置方針）に基づく公園の適正な配置	面的整備に係る公園計画数
	実績	緑の基本計画（都市公園の配置方針）に基づく公園の適正な配置	新規面的整備なし
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	60 %
元	計画	緑の基本計画（都市公園の配置方針）に基づく公園の適正な配置	面的整備に係る公園計画数
	実績	緑の基本計画（都市公園の配置方針）に基づく公園の適正な配置	新規面的整備なし
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	80 %
2	計画	緑の基本計画（都市公園の配置方針）に基づく公園の適正な配置	面的整備に係る公園計画数
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度)累積	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

緑の基本計画の内容をホームページにより周知するとともに、緑の基本計画（都市公園の配置方針）に基づく公園の適正な配置を行うため、面的整備における市街地環境の形成を図りました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者		大西 平四郎成人	直通	25-5071	内線	3333

①整理番号	章	5	節	6	具体的施策No.	232①			
②事業名	公園・緑地の適正配置の検討				事業実施期間	～			
③新規・継続	継続		④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

亀岡市に設置されます都市公園や緑地については、「亀岡市都市計画マスタープラン」や「緑の基本計画」に整備目標を掲げて整備を進めており、公園配置方針に沿った計画的かつ効果的な緑のまちづくりを推進することにより、良好な都市環境の形成を図り、健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とします。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	・良好な都市環境の形成 緑の基本計画に基づく公園整備	0	公園整備の促進 7.3㎡/人
	実績	・良好な都市環境の形成 緑の基本計画に基づく公園整備	0	公園整備の促進 7.1㎡/人
		達成度		97 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		19 %
29	計画	・良好な都市環境の形成 緑の基本計画に基づく公園整備	0	公園整備の促進 7.3㎡/人
	実績	・良好な都市環境の形成 緑の基本計画に基づく公園整備	0	公園整備の促進 7.1㎡/人
		達成度		97 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		38 %
30	計画	・良好な都市環境の形成 緑の基本計画に基づく公園整備	0	公園整備の促進 7.3㎡/人
	実績	・良好な都市環境の形成 緑の基本計画に基づく公園整備	0	公園整備の促進 7.1㎡/人
		達成度		97 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		57 %
元	計画	・良好な都市環境の形成 緑の基本計画に基づく公園整備	0	公園整備の促進 7.3㎡/人
	実績	・良好な都市環境の形成 緑の基本計画に基づく公園整備	0	公園整備の促進 8.0㎡/人
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		77 %
2	計画	・良好な都市環境の形成 緑の基本計画に基づく公園整備		公園整備の促進 11.9㎡/人
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	住み心地満足度調査における「公園や緑地の確保」に係る満足度	20%以上
	実績	住み心地満足度調査における「公園や緑地の確保」に係る満足度	平成31年度（第5次総合計画策定時）に調査予定
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	- %
29	計画	住み心地満足度調査における「公園や緑地の確保」に係る満足度	20%以上
	実績	住み心地満足度調査における「公園や緑地の確保」に係る満足度	令和元年度（第5次総合計画策定時）に調査予定
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	- %
30	計画	住み心地満足度調査における「公園や緑地の確保」に係る満足度	20%以上
	実績	住み心地満足度調査における「公園や緑地の確保」に係る満足度	令和元年度（第5次総合計画策定時）に調査予定
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	- %
元	計画	住み心地満足度調査における「公園や緑地の確保」に係る満足度	20%以上
	実績	住み心地満足度調査における「公園や緑地の確保」に係る満足度	28.30%
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100 %
2	計画	住み心地満足度調査における「公園や緑地の確保」に係る満足度	20%以上
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

都市における緑とオープンスペースを整備、保全、活用し、良好な都市環境を形成していくために、都市公園法に基づく各制度について、その趣旨に則って適確に運用します。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者		前田 翔太	直通	25-5071	内線	3332

①整理番号	章	5	節	6	具体的施策No.	233			
②事業名	開発行為に伴う公園施設等の設置指導					事業実施 期 間	～		
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業	国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

開発行為による公園の確保については、開発面積が3,000㎡以上の住宅又は集合住宅を目的とする開発行為を行う場合は、開発区域に開発面積の3%以上の公園の設置が義務付けされています。
設置される公園について、技術基準に基づいた公園施設等の配置について指導を行います。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	亀岡市宅地開発等に関する指導要綱に基づいた設置指導	0	設置指導の実施(随時)
	実績	亀岡市宅地開発等に関する指導要綱に基づいた設置指導	0	設置指導(1件)
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	亀岡市宅地開発等に関する条例及び亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例技術基準に基づいた設置指導	0	設置指導の実施(随時)
	実績	亀岡市宅地開発等に関する条例及び亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例技術基準に基づいた設置指導	0	設置指導(1件)
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40	%
30	計画	亀岡市宅地開発等に関する条例及び亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例技術基準に基づいた設置指導	0	設置指導の実施(随時)
	実績	亀岡市宅地開発等に関する条例及び亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例技術基準に基づいた設置指導	0	設置指導(該当なし)
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	亀岡市宅地開発等に関する条例及び亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例技術基準に基づいた設置指導	0	設置指導の実施(随時)
	実績	亀岡市宅地開発等に関する条例及び亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例に係る基準に基づいた設置指導	0	設置指導(1件)
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	80	%
2	計画	亀岡市宅地開発等に関する条例及び亀岡市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例技術基準に基づいた設置指導		設置指導の実施(随時)
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	技術基準に基づいた開発公園等の設置	開発公園の設置
	実績	技術基準に基づいた開発公園等の設置	設置実績なし (事業執行中のため)
		達成度	— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	— %
29	計画	技術基準に基づいた開発公園等の設置	開発公園の設置
	実績	技術基準に基づいた開発公園等の設置	設置実績なし (事業執行中のため)
		達成度	— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	— %
30	計画	技術基準に基づいた開発公園等の設置	開発公園の設置
	実績	技術基準に基づいた開発公園等の設置	設置1件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	50 %
元	計画	技術基準に基づいた開発公園等の設置	開発公園の設置
	実績	技術基準に基づいた開発公園等の設置	設置実績なし (事業執行中のため)
		達成度	— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	— %
2	計画	技術基準に基づいた開発公園等の設置	開発公園の設置
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

開発行為による公園の設置については、技術基準に基づき、随時適切な指導を行うとともに、技術基準の内容について広く周知していきます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者		前田 翔太	直通	25-5071	内線	3332

①整理番号	章	5	節	6	具体的施策No.	234				
②事業名	開発公園施設の定期的な点検、亀岡市開発公園整備事業					事業実施期 間	～			
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業		国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

開発行為により設置された公園については、地元自治会等で日常管理を実施されていますが、市でも4半期毎に遊具等公園施設の点検を実施し、経年劣化した遊具の早期発見に努め、遊具の劣化・損傷による事故の発生を防ぎます。

また、住民の利用の促進と危険の防止を図るため、自治会等が行う公園整備事業に要する経費について亀岡市開発公園整備事業補助金交付要綱等に基づき予算の範囲内において補助金を交付し、地域住民の経費負担の軽減を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	①開発公園施設の定期的な点検 ②亀岡市開発公園整備事業の実施	②1,600,000	①年4回 ② 100% (事業採択/事業申請)
	実績	①開発公園施設の定期的な点検 ②亀岡市開発公園整備事業の実施	②612,000	①年4回 ② 100%
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	①開発公園施設の定期的な点検 ②亀岡市開発公園整備事業の実施	②1,200,000	①年4回 ② 100% (事業採択/事業申請)
	実績	①開発公園施設の定期的な点検 ②亀岡市開発公園整備事業の実施	②1,141,000	①年4回 ② 100% (事業採択/事業申請)
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	①開発公園施設の定期的な点検 ②亀岡市開発公園整備事業の実施	②1,100,000	①年4回 ② 100% (事業採択/事業申請)
	実績	①開発公園施設の定期的な点検 ②亀岡市開発公園整備事業の実施	②1,243,000	①年4回 ② 100% (事業採択/事業申請)
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	①開発公園施設の定期的な点検 ②亀岡市開発公園整備事業の実施	②1,100,000	①年4回 ② 100% (事業採択/事業申請)
	実績	①開発公園施設の定期的な点検 ②亀岡市開発公園整備事業の実施	②1,090,000	①年4回 ② 100% (事業採択/事業申請)
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		80 %
2	計画	①開発公園施設の定期的な点検 ②亀岡市開発公園整備事業の実施		①年4回 ② 100% (事業採択/事業申請)
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	公園遊具の劣化・損傷による事故の防止	事故件数 0 件
	実績	公園遊具の劣化・損傷による事故の防止	事故件数 0 件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	公園遊具の劣化・損傷による事故の防止	事故件数 0 件
	実績	公園遊具の劣化・損傷による事故の防止	事故件数 0 件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	公園遊具の劣化・損傷による事故の防止	事故件数 0 件
	実績	公園遊具の劣化・損傷による事故の防止	事故件数 0 件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度)累積	60 %
元	計画	公園遊具の劣化・損傷による事故の防止	事故件数 0 件
	実績	公園遊具の劣化・損傷による事故の防止	事故件数 0 件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	80 %
2	計画	公園遊具の劣化・損傷による事故の防止	事故件数 0 件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

公園遊具の劣化・損傷による事故を防止するため、市が行う4半期毎の定期点検において、不具合が見られた遊具等については、直ちに自治会へ遊具の状況を報告するとともに、使用停止等の措置を講じるよう指導を行っています。

また、地元自治会等からの開発公園施設(遊具)等の更新、改修に係る相談があった場合は、亀岡市開発公園整備事業補助金について説明を行い、事業申請に対してはすべて事業採択できるよう調整を行います。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者		古川 晃平 前田 翔太	直通	25-5071	内線	3332

①整理番号	章	5	節	6	具体的施策No.	235	
②事業名	公募による指定管理者の選定				事業実施期間	～	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業		国補助率	0	府補助率 0

⑤事業の概要及び目的

公の施設の管理について、多様化・複雑化する住民ニーズにより効果的、効率的に対応していくため、公募による指定管理者の募集を行い、民間の能力を活用しつつ住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	公募による指定管理者の選定（都市公園 3 3 箇所）	0	指定管理者の選定
	実績	公募による指定管理者の選定（都市公園 3 3 箇所）	0	指定管理者の選定
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	33	%
29	計画	指定管理に係る改選なし。	0	指定管理者の選定
	実績	指定管理に係る改選なし。	0	指定管理者の選定
		達成度	—	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	—	%
30	計画	指定管理に係る改選なし。	0	指定管理者の選定
	実績	指定管理に係る改選なし。	0	指定管理者の選定
		達成度	—	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	—	%
元	計画	公募による指定管理者の選定（都市公園 2 箇所）	0	指定管理者の選定
	実績	公募による指定管理者の選定（都市公園 2 箇所）	0	指定管理者の選定
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	66	%
2	計画	公募による指定管理者の選定（都市公園 3 3 箇所）		指定管理者の選定
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	指定管理者による適正な管理・運営	適正な管理・運営
	実績	指定管理者による適正な管理・運営	適正な管理・運営
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	指定管理者による適正な管理・運営	適正な管理・運営
	実績	指定管理者による適正な管理・運営	適正な管理・運営
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	指定管理者による適正な管理・運営	適正な管理・運営
	実績	指定管理者による適正な管理・運営	適正な管理・運営
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	指定管理者による適正な管理・運営	適正な管理・運営
	実績	指定管理者による適正な管理・運営	適正な管理・運営
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	80 %
2	計画	指定管理者による適正な管理・運営	適正な管理・運営
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

市が管理する施設のうち、民間企業のノウハウ等の導入により、市民サービスの向上や施設の効果的かつ効率的な運営が期待できる施設については、積極的に指定管理者制度の導入を図ることとし、導入にあたっては、原則公募により指定管理者の選定を行います。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者		成田 一真	直通	25-5071	内線	3332

①整理番号	章	5	節	6	具体的施策No.	236
②事業名	公園施設長寿命化計画による整備事業				事業実施期 間	平成27年 ～
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業・単独事業		国補助率	1 / 2 府補助率

⑤事業の概要及び目的

都市公園における公園施設について安全性の確保及びライフサイクルコスト削減の観点から、予防保全的管理による長寿命化対策を含めた計画的な改築等に係る取組を図るため、都市公園施設長寿命化計画を策定し、同計画に基づき公園施設の計画的な更新を進めます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設の更新・修繕	33,600,000	公園施設の更新・修繕
	実績	公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設の更新・修繕 (亀岡運動公園 他6公園)	32,773,680	公園施設の更新・修繕
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設の更新・修繕	30,000,000	公園施設の更新・修繕
	実績	公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設の更新・修繕 (前山東公園 他5公園)	30,000,000	公園施設の更新・修繕
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	30	%
30	計画	公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設の更新・修繕	30,000,000	公園施設の更新・修繕
	実績	公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設の更新・修繕 (亀岡運動公園)	21,375,600	公園施設の更新・修繕
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60	%
元	計画	公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設の更新・修繕	30,000,000	公園施設の更新・修繕
	実績	公園施設長寿命化計画の更新(亀岡運動公園)	9,014,500	公園施設の更新・修繕
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	80	%
2	計画	公園施設長寿命化計画に基づいた公園施設の更新・修繕	30,000,000	公園施設の更新・修繕
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	公園遊具の劣化・損傷による事故の防止	0 件
	実績	公園遊具の劣化・損傷による事故の防止	0 件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	公園遊具の劣化・損傷による事故の防止	0 件
	実績	公園遊具の劣化・損傷による事故の防止	0 件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	公園施設の劣化・損傷による事故の防止	0 件
	実績	公園遊具の劣化・損傷による事故の防止	0 件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	公園施設の劣化・損傷による事故の防止	0 件
	実績	公園遊具の劣化・損傷による事故の防止	0 件
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	80 %
2	計画	公園施設の劣化・損傷による事故の防止	0 件
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

亀岡運動公園の長寿命化計画については、策定後9年が経過しており、公園施設の損傷・劣化の進行度合いが変わっていること、国の策定指針が平成30年度に改訂されたことなどから、令和元年度に点検を実施し、その結果を基に長寿命化計画の更新を行いました。今後は、この計画を基本に、より緊急性・優先性の高い公園施設（遊具）から改修を実施し、施設の劣化による事故を未然に防止します。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係		部	まちづくり推進部		課	都市整備課		係	公園緑地係	
担当者		山崎 菜々美				直通	25-5071		内線	3333

①整理番号	章	5	節	6	具体的施策No.	237				
②事業名	緑花推進事業					事業実施 期 間	～			
③新規・継続	継続		④事業区分		単独事業		国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

亀岡市の景観を守り育て、この恵まれた自然景観を次世代へと継承するため環境緑化に努めるとともに、亀岡市都市緑花協会等の関係機関との連携により、花と緑の街づくりの実現に向けた事業を推進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	緑花推進業務委託	21,400,000	植栽樹木の維持管理 市花・菊花の普及啓発
	実績	緑花推進業務委託	24,000,727	植栽樹木の維持管理 市花・菊花の普及啓発
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	緑花推進業務委託	23,054,000	植栽樹木の維持管理 市花・菊花の普及啓発
	実績	緑花推進業務委託	23,459,000	植栽樹木の維持管理 市花・菊花の普及啓発
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	緑花推進業務委託	23,422,000	植栽樹木の維持管理 市花・菊花の普及啓発
	実績	緑花推進業務委託	27,475,041	植栽樹木の維持管理 市花・菊花の普及啓発
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	緑花推進業務委託	32,896,600	植栽樹木の維持管理 市花・菊花の普及啓発
	実績	緑花推進業務委託	32,896,600	植栽樹木の維持管理 市花・菊花の普及啓発
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		80 %
2	計画	緑花推進業務委託		植栽樹木の維持管理 市花・菊花の普及啓発
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	住み心地満足度調査における「公園や緑地の確保」に係る満足度が「満足」、「やや満足」以上の割合（第5次総計策定時に市民アンケートを実施）	30%以上
	実績	住み心地満足度調査における「公園や緑地の確保」に係る満足度が「満足」、「やや満足」以上の割合（第5次総計策定時に市民アンケートを実施）	平成31年度（第5次総合計画策定時）に調査予定
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
29	計画	住み心地満足度調査における「公園や緑地の確保」に係る満足度が「満足」、「やや満足」以上の割合（第5次総計策定時に市民アンケートを実施）	30%以上
	実績	住み心地満足度調査における「公園や緑地の確保」に係る満足度が「満足」、「やや満足」以上の割合（第5次総計策定時に市民アンケートを実施）	平成31年度（第5次総合計画策定時）に調査予定
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
30	計画	住み心地満足度調査における「公園や緑地の確保」に係る満足度が「満足」、「やや満足」以上の割合（第5次総計策定時に市民アンケートを実施）	30%以上
	実績	住み心地満足度調査における「公園や緑地の確保」に係る満足度が「満足」、「やや満足」以上の割合（第5次総計策定時に市民アンケートを実施）	平成31年度（第5次総合計画策定時）に調査予定
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
元	計画	住み心地満足度調査における「公園や緑地の確保」に係る満足度が「満足」、「やや満足」以上の割合（第5次総計策定時に市民アンケートを実施）	30%以上
	実績	第5次亀岡市総合計画策定に係る亀岡市まちづくりアンケートによる「公園や緑地の確保」における「満足」、「やや満足」以上の割合	28.30%
		達成度	94.3 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	94.3 %
2	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

事業経費が縮小される中、快適で潤いのある生活環境の形成に向け、（公財）亀岡市都市緑花協会や各関係団体と連携し、より効果的な緑化推進を図るための都市緑化の普及啓発方法の検討を進めます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者		山崎 菜々美	直通	25-5071	内線	3333

①整理番号	章	5	節	6	具体的施策No.	238	
②事業名	緑花推進事業（花と緑のフェスティバル等）				事業実施期間	～	
③新規・継続	継続	④事業区分	単独事業・補助事業		国補助率	1 / 2	府補助率 0

⑤事業の概要及び目的

潤いと安らぎのあるまちづくりや花づくりを通じたコミュニティの形成を図るため、「花と緑のフェスティバル」や「花づくりコンクール」を開催し、花と緑のまちづくりの普及啓発を促進します。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	緑花推進に係るイベントの開催	3,600,000	イベント開催
	実績	緑花推進に係るイベントの開催	3,600,000	花と緑のフェスティバル 花づくりコンクール
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	緑花推進に係るイベントの開催	3,918,000	イベント開催
	実績	緑花推進に係るイベントの開催	3,918,000	イベント開催
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		40 %
30	計画	緑花推進に係るイベントの開催	4,278,000	イベント開催
	実績	緑花推進に係るイベントの開催	4,224,559	イベント開催
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %
元	計画	緑花推進に係るイベントの開催	3,525,000	イベント開催
	実績	緑花推進に係るイベントの開催	3,492,500	イベント開催
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		80 %
2	計画	緑花推進に係るイベントの開催		イベント開催
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	「花と緑のまちづくり」の普及・啓発の促進	イベント来場者数 10000人
	実績	「花と緑のまちづくり」の普及・啓発の促進	イベント来場者数 15000人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	「花と緑のまちづくり」の普及・啓発の促進	イベント来場者数 10000人
	実績	「花と緑のまちづくり」の普及・啓発の促進	イベント来場者数 10000人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	40 %
30	計画	「花と緑のまちづくり」の普及・啓発の促進	イベント来場者数 10000人
	実績	「花と緑のまちづくり」の普及・啓発の促進	イベント来場者数 10000人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	「花と緑のまちづくり」の普及・啓発の促進	イベント来場者数 10000人
	実績	「花と緑のまちづくり」の普及・啓発の促進	イベント来場者数 10000人
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	80 %
2	計画	「花と緑のまちづくり」の普及・啓発の促進	イベント来場者数 10000人
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

花と緑の街づくりへと繋がる緑化推進の一環として、環境意識の向上を図るとともに、都市緑化の普及啓発や市民の花と緑との交流活動の場づくり、また、子どもから老人までの生涯学習の発表の場としてイベントを開催します。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係 担当者	部 まちづくり推進部	課 直通	都市整備課 25-5071	係 内線	公園緑地係 3332
----------------	---------------	---------	------------------	---------	---------------

①整理番号	章 5	節 6	具体的施策No.	239①			
②事業名	かめおか桜守認定制度			事業実施 期 間	平成29年 ～		
③新規・継続	新規	④事業区分	単独事業	国補助率	0	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

桜に関する優れた知識及び管理技術を有する者を「かめおか桜守」として認定し、市内の桜の適切な維持管理を行うことで、亀岡市の桜の魅力を市内外に広めることを目的とする。							
---	--	--	--	--	--	--	--

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値	
28	計画				
	実績				
		達成度		%	
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%	
29	計画	かめおか桜守認定に係る講習会の開催	500,000	桜守の活動回数	
	実績	かめおか桜守認定に係る講習会の開催（1回）	178,200	桜守の活動回数 （1回）	
		達成度		100 %	
		達成度(平成28～令和2年度累積)		30 %	
30	計画	かめおか桜守認定に係る講習会の開催及び桜守の認定	500,000	桜守の活動回数	
	実績	かめおか桜守認定に係る講習会の開催（3回） かめおか桜守認定（28人）	498,960	桜守の活動回数 （3回）	
		達成度		100 %	
		達成度(平成28～令和2年度累積)		60 %	
元	計画	かめおか桜守認定に係る講習会の開催及び桜守の認定 桜の適切な維持管理作業	500,000	桜守の活動回数	
	実績	かめおか桜守認定に係る講習会の開催（1回） かめおか桜守認定（6人） 桜の適切な維持管理作業（2回）	495,000	桜守の活動回数 （3回）	
		達成度		100 %	
		達成度(平成28～令和2年度累積)		90 %	
2	計画	かめおか桜守認定に係る講習会の開催及び桜守の認定 桜の適切な維持管理作業 かめおか桜守の会設立		桜守の活動回数	
	実績	かめおか桜守の会設立 桜の適切な維持管理作業		桜守の活動回数 （2回）	
		達成度		%	
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%	

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%
29	計画	かめおか桜守認定に係る講習会の開催	桜守の活動回数
	実績	かめおか桜守認定に係る講習会の開催 (1回)	桜守の活動回数 (1回)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	30 %
30	計画	かめおか桜守認定に係る講習会の開催及び桜守の認定	桜守の活動回数
	実績	かめおか桜守認定に係る講習会の開催 (3回) かめおか桜守認定 (28人)	桜守の活動回数 (3回)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	60 %
元	計画	かめおか桜守認定に係る講習会の開催及び桜守の認定 桜の適切な維持管理作業	桜守の活動回数
	実績	かめおか桜守認定に係る講習会の開催 (1回) かめおか桜守認定 (6人) 桜の適切な維持管理作業 (2回)	桜守の活動回数 (3回)
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	90 %
2	計画	かめおか桜守認定に係る講習会の開催及び桜守の認定 桜の適切な維持管理作業 かめおか桜守の会設立	桜守の活動回数
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

--

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	桂川・道路整備課	係	広域事業係
担当者		武内 直也	直通	25-5070	内線	3373

①整理番号	章	5	節	6	具体的施策No.	239②			
②事業名	市民参加による手作り芝生グラウンド (京都ノシバの手植えイベント)				事業実施 期 間	H28	～	H29	
③新規・継続	新規	④事業区分		補助事業		国補助率	40%	府補助率	0%

⑤事業の概要及び目的

保津川かわまちづくり計画において草原地の整備を計画していることから、当該計画と連動させとうえで京都固有の芝である「京都ノシバ」の手植えイベントを実施し、地域の人々の手によって作られた芝生広場（グラウンド）として、スポーツやイベント等で長く愛着を持って利活用される施設となることを目指します。

手植えイベントの実施場所は、保津川かわまちづくりエリア内の保津川水辺公園内の多目的グラウンドとし、サッカーコート約1面分の緑豊かな広場を実現させます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計 画	①保津川かわまちづくり推進協議会において実施協議を行う。 ②京都ノシバの植栽方法等について専門家に意見を仰ぐ。	0	①WG及び協議会を実施 ②意見聴取1回
	実 績	①保津川かわまちづくり推進協議会において実施することで議決いただいた。 ②京都ノシバの植栽方法等について専門家に意見を仰ぎ、ポット化したうえで植栽できることとなった。	0	①WG及び協議会各1回 実施 ②意見聴取1回
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		50 %
29	計 画	京都ノシバの手植えイベントを実施する。	8,500,000	手植えイベント実施
	実 績	「平成30年 保津川の日」とコラボし、京都ノシバの苗24,000ポットを700名の市民参加のもと手植えを行った。	3,259,440	手植えイベント実施
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		100 %
30	計 画	—	—	—
	実 績	—	—	—
		達成度		— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		— %
元	計 画	—	—	—
	実 績	—	—	—
		達成度		— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		— %
2	計 画	—	—	—
	実 績	—	—	—
		達成度		— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		— %

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	①保津川かわまちづくり推進協議会において実施協議を行う。 ②京都ノシバの植栽方法等について専門家に意見を仰ぐ。	①WG及び協議会を実施 ②意見聴取
	実績	①保津川かわまちづくり推進協議会において実施することで議決いただいた。 ②京都ノシバの植栽方法等について専門家に意見を仰ぎ、ポット化したうえで植栽できることとなった。	①WG及び協議会各1回実施 ②意見聴取1回
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	50 %
29	計画	京都ノシバの手植えイベントを実施する。	手植えイベント実施
	実績	「平成30年 保津川の日」とコラボし、京都ノシバの苗24,000ポットを700名の市民参加のもと手植えを行った。	手植えイベント実施
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100 %
30	計画	—	—
	実績	—	—
		達成度	— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	— %
元	計画	—	—
	実績	—	—
		達成度	— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	— %
2	計画	—	—
	実績	—	—
		達成度	— %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	— %

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

草原地の整備を計画した「保津川かわまちづくり計画」とも整合させ、当該計画の事業としても効果を発現させることができた。
サッカーコート約1面分の手植えを実施するためには多くの人手が必要となることから、「平成30年 保津川の日」のイベントとコラボし、相乗的に多くの市民の方々に参加いただけたことで、手植えイベントを完了することができた。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	土木管理課	係	施設維持係
担当者		前田安崇	直通	25-5044	内線	3386

①整理番号	章	5	節	6	具体的施策No.	239③		
②事業名	ウェルカムガーデン整備事業				事業実施期	平成29年	～	平成29年
③新規・継続	新規	④事業区分	補助事業、単独事業			国補助率		府補助率

⑤事業の概要及び目的

「亀岡まるごとガーデンミュージアム」構想に基づいたウェルカムガーデン整備を行うことにより、庭園都市に相応しい景観形成により、市外からの来訪者を気持ちよく迎え、亀岡の魅力を体感いただくためのまちづくり及び住民が誇れるまちづくりを促進する。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度		取組	事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	-	-	-
	実績	-	-	-
		達成度		- %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		- %
29	計画	ガーデンミュージアム構想に基づくウェルカムガーデンの整備	3,000,000	ウェルカムガーデン事業の実施
	実績	ガーデンミュージアム構想に基づくウェルカムガーデンの整備	19,552,080	ウェルカムガーデン整備
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		100 %
30	計画	-	-	-
	実績	-	-	-
		達成度		- %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		- %
元	計画	-	-	-
	実績	-	-	-
		達成度		- %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		- %
2	計画	-	-	-
	実績	-	-	-
		達成度		- %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		- %

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	-	-
	実績	-	-
		達成度	- %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	- %
29	計画	緑のまちづくりの推進	ウェルカムガーデン整備工事
	実績	緑のまちづくりの推進	ウェルカムガーデン整備工事
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100 %
30	計画	-	-
	実績	-	-
		達成度	- %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	- %
元	計画	-	-
	実績	-	-
		達成度	- %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	- %
2	計画	-	-
	実績	-	-
		達成度	- %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	- %

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

亀岡篠ランブ周辺、亀岡インターチェンジ、観光地である湯の花温泉沿道など、市内各所においてウェルカムガーデン整備を行い、市外からの来訪者を気持ちよく迎え、亀岡の魅力を体感していただき、また、リピーターとして亀岡の魅力を市内外に伝える役割を果たしていただくことで、にぎわい人口の拡大に繋がります。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者		成田 一真	直通	25-5071	内線	3332

①整理番号	章	5	節	6	具体的施策No.	239④	
②事業名	ウェルカムガーデン整備事業				事業実施期 間	平成28年	～
③新規・継続	新規	④事業区分	補助事業		国補助率	1/2	府補助率 0

⑤事業の概要及び目的

亀岡の玄関口であるＪＲ各駅周辺や公共施設、亀岡ランプ周辺、観光地である湯の花温泉沿道など、市内各所において市民協働によるウェルカムガーデン整備を行い、市外からの来訪者を気持ちよく迎え、亀岡の魅力を体感していただき、また、リピーターとして亀岡の魅力を市内外に伝える役割を果たしていただくことで、にぎわい人口の拡大に繋がります。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	ガーデンミュージアム構想に基づくウェルカムガーデンの整備	1,000,000	ウェルカムガーデン関連事業の実施
	実績	ガーデンミュージアム構想に基づくウェルカムガーデンの整備	1,004,400	ウェルカムガーデン設計
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	33	%
29	計画	ガーデンミュージアム構想に基づくウェルカムガーデンの整備	5,000,000	ウェルカムガーデン関連事業の実施
	実績	ガーデンミュージアム構想に基づくウェルカムガーデンの整備	15,775,560	ウェルカムガーデン整備
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	67	%
30	計画	ガーデンミュージアム構想に基づくウェルカムガーデンの整備	2,100,000	ウェルカムガーデン関連事業の実施
	実績	ガーデンミュージアム構想に基づくウェルカムガーデンの整備	1,606,500	ウェルカムガーデン整備
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100	%
元	計画	ガーデンミュージアム構想に基づくウェルカムガーデンの整備	4,000,000	ウェルカムガーデン関連事業の実施
	実績	ガーデンミュージアム構想に基づくウェルカムガーデンの整備	3,937,059	ウェルカムガーデン整備
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100	%
2	計画			
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	市民・民間が主役の緑のまちづくりの推進	ウェルカムガーデン計画作成
	実績	市民・民間が主役の緑のまちづくりの推進	ウェルカムガーデン計画作成
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	33 %
29	計画	市民・民間が主役の緑のまちづくりの推進	ウェルカムガーデン整備工事
	実績	市民・民間が主役の緑のまちづくりの推進	ウェルカムガーデン整備工事
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	67 %
30	計画	市民・民間が主役の緑のまちづくりの推進	ウェルカムガーデン維持管理
	実績	市民・民間が主役の緑のまちづくりの推進	ウェルカムガーデン整備工事 ウェルカムガーデン維持管理
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100 %
元	計画	住み心地満足度調査における「公園や緑地の確保」に係る満足度が「満足」、「やや満足」以上の割合（第5次総計策定時に市民アンケートを実施）	30%以上
	実績	第5次亀岡市総合計画策定に係る亀岡市まちづくりアンケートによる「公園や緑地の確保」における「満足」、「やや満足」以上の割合	28.30%
		達成度	94.3 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	100 %
2	計画		
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

「亀岡まるごとガーデンミュージアム」構想に基づいたウェルカムガーデン整備を行うことにより、庭園都市に相応しい景観形成による都市イメージ向上を図り、市外からの来訪者を気持ちよく迎え、亀岡の魅力を体感いただくためのまちづくりを推進します。

令和元年度には、大阪方面からの玄関口である上矢田町において整備を行い、整備にあたっては、プロポーザル方式を採用し、技術力、企画力、創造性を審査しより亀岡の魅力を体感してもらえるウェルカムガーデン整備を行いました。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者		古川 晃平	直通	25-5071	内線	3332

①整理番号	章	5	節	6	具体的施策No.	240			
②事業名	京都・亀岡保津川公園の整備					事業実施期 間	平成26年 ~		
③新規・継続	継続		④事業区分		補助事業	国補助率	1/2. 1/3	府補助率	0

⑤事業の概要及び目的

本市の中心拠点であるJR亀岡駅の北側の好立地を活かし、屋外における憩いや休息、運動等のレクリエーション活動や農業体験等も含めた総合利用により地域の「にぎわい」と「交流」を創出するとともに、アユモドキ等の生息環境を創出する「共生ゾーン」を環境教育・啓発の拠点として、周辺の景観に配慮した自然と共生する総合公園として整備を進めます。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	京都・亀岡保津川公園の整備	297,000,000	用地買戻
	実績	京都・亀岡保津川公園の整備	315,073,500	用地買戻
		達成度	100	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20	%
29	計画	京都・亀岡保津川公園の整備	285,000,000	用地買戻
	実績	京都・亀岡保津川公園の整備	27,161,700	用地買戻
		達成度	9.5	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	22	%
30	計画	京都・亀岡保津川公園の整備	160,273,000	用地買戻
	実績	京都・亀岡保津川公園の整備	127,017,300	用地買戻
		達成度	79.3	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	38	%
元	計画	京都・亀岡保津川公園の整備	239,608,000	実施設計
	実績	京都・亀岡保津川公園の整備	210,633,600	用地買戻
		達成度	87.9	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	56	%
2	計画	京都・亀岡保津川公園の整備		整備工事
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	京都・亀岡保津川公園の整備	用地買戻
	実績	京都・亀岡保津川公園の整備	用地買戻
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	京都・亀岡保津川公園の整備	用地買戻
	実績	京都・亀岡保津川公園の整備	用地買戻
		達成度	9.5 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	22 %
30	計画	京都・亀岡保津川公園の整備	用地買戻
	実績	京都・亀岡保津川公園の整備	用地買戻
		達成度	79.3 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	38 %
元	計画	京都・亀岡保津川公園の整備	実施設計
	実績	京都・亀岡保津川公園の整備	用地買戻 実施設計
		達成度	87.9 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	56 %
2	計画	京都・亀岡保津川公園の整備	整備工事着手
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

京都・亀岡保津川公園については、京都スタジアム（仮称）の設置位置は当初計画から変更されましたが、事業効果の高い都市基幹公園・総合公園として整備を進めていくことから、今後の公園整備について、国・京都府等の関係機関との調整を密にし、また、環境保全専門家会議の指導・助言を踏まえた公園計画の策定に努めます。

第4次亀岡市総合計画～夢ビジョン～後期基本計画 進行管理調書

主管部・課・係	部	まちづくり推進部	課	都市整備課	係	公園緑地係
担当者		大西 平四郎成人	直通	2 5 - 5 0 7 1	内線	3333

①整理番号	章	5	節	6	具体的施策No.	241
②事業名	都市計画公園「京都・亀岡保津川公園」整備事業				事業実施期 間	平成26年 ～
③新規・継続	継続	④事業区分	補助事業		国補助率	50% 府補助率

⑤事業の概要及び目的

都市計画公園「京都・亀岡保津川公園」整備事業は、周辺に生息するアユモドキ等の生息環境に配慮した施設整備や子どもたちが自然と触れ合う場の整備、農業体験等を通じて、「自然と共生」することを体感できる総合公園として整備し、保津川下り等の観光資源や周辺に関連する「サンガスタジウム by KYOCERA」、亀岡駅北土地区画整理事業、保津川かわまちづくり等との相乗効果により、アユモドキに象徴される豊かな自然環境を次世代に継承するとともに、にぎわいの創出と交流人口の拡大を目指す。

⑥活動指標(アウトプット指標)

年度	取組		事業費(円)	(活動)指標値
28	計画	都市計画公園「京都・亀岡保津川公園」の整備推進	297,000,000	用地買戻
	実績	先行取得用地買戻し(27筆)	315,073,500	用地買戻
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		20 %
29	計画	都市計画公園「京都・亀岡保津川公園」の整備推進	285,000,000	用地買戻
	実績	先行取得用地買戻し(2筆)	27,161,700	用地買戻
		達成度		9.5 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		22 %
30	計画	都市計画公園「京都・亀岡保津川公園」の整備推進	160,273,000	用地買戻
	実績	先行取得用地買戻し(14筆)	127,017,300	用地買戻
		達成度		79.3 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		38 %
元	計画	都市計画公園「京都・亀岡保津川公園」の整備推進	237,411,401	用地買戻 実施設計
	実績	先行取得用地買戻し(30筆) 実施設計	241,777,900	用地買戻 実施設計
		達成度		100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)		58 %
2	計画	都市計画公園「京都・亀岡保津川公園」の整備推進	12,500,000	整備工事
	実績			
		達成度		%
		達成度(平成28～令和2年度累積)		%

⑦成果指標(アウトカム指標)

年度	指標		(成果)指標値
28	計画	都市計画公園「京都・亀岡保津川公園」の整備推進	用地買戻
	実績	先行取得用地買戻し(27筆)	用地買戻
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	20 %
29	計画	都市計画公園「京都・亀岡保津川公園」の整備推進	用地買戻
	実績	先行取得用地買戻し(2筆)	用地買戻
		達成度	9.5 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	22 %
30	計画	都市計画公園「京都・亀岡保津川公園」の整備推進	用地買戻
	実績	先行取得用地買戻し(14筆)	用地買戻
		達成度	79.3 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	38 %
元	計画	都市計画公園「京都・亀岡保津川公園」の整備推進	用地買戻 実施設計
	実績	先行取得用地買戻し(30筆) 実施設計	用地買戻 実施設計
		達成度	100 %
		達成度(平成28～令和2年度累積)	58 %
2	計画	都市計画公園「京都・亀岡保津川公園」の整備推進	整備工事
	実績		
		達成度	%
		達成度(平成28～令和2年度累積)	%

⑧達成度を上げるために工夫した点・改善した点

京都・亀岡保津川公園については、京都スタジアムの設置位置は当初計画から変更されましたが、事業効果の高い都市基幹公園・総合公園として整備を進めていくことから、今後の公園整備について、国・京都府等の関係機関との調整を密にし、また、環境保全専門家会議の指導・助言を踏まえた公園計画の策定に努めます。