

出張目的	農地等災害復旧に係る状況把握			
出張先	篠町牧田川周辺農地等			
出張経過	出発地・日時	市庁舎 1月20日 午前10時05分	到着地・日時	篠町牧田川周辺農地等 1月20日 午前10時15分
	帰着日時	1月20日 午前11時00分	滞在日数	
	経路及び利用交通機関	市庁舎→視察場所（篠町）→市庁舎 公用車		
用務経過				
農地等災害復旧に係る状況等を把握するため、現地調査を行いました。				
参加者：産業建設常任委員会				
福井委員長、菱田副委員長、井上委員、馬場委員、小島委員、齊藤委員、日高委員、湊委員				
事務局随員 三宅				
計 9人				
その他	別紙のとおり			
添付書類	説明資料等（添付のとおり）			
備考	1. その他欄には、意見、感想等を記載すること（必要に応じ適宜、別紙の添付も可）。 2. 送付書類は項目別に記載の上、本復命書に綴込み提出のこと。 但し、事務処理上差支えがあれば提示するにとどめてよい。			

視 察 概 要

◎平成26年1月20日（月曜日）午前10時5分～午前11時

農地等災害復旧に係る状況把握

説明員

船越産業観光部長、山田産業観光部担当部長、竹内農林振興課長、堤国営事業推進課長、
谷口国営事業推進課担当課長

[現地において国営事業推進課長より説明（別紙資料）、各委員より随時質疑]



畦畔崩壊箇所（小災害）※資料（現地3-1）



農道崩壊箇所（小災害）※資料（現地3-2）





土砂流入、畦畔流出箇所（採択災）
※資料（現地 1,2）



産業建設常任委員会 定例会 平成 26 年 1 月 20 日 (月) AM10:00~

議題：1 小規模災害の対応について

1 時間程度 現地視察 小災害と採択災 (篠町篠で対応)

現地調査 資料 1

現地 1 採択

災害名 : 平成 25 年 9 月 15・16 日発生 台風 18 号豪雨災害
現地 調査箇所住所 : 亀岡市篠町篠 農地災害
工事名 : 上長尾 26 番農地 災害復旧工事
査定番号 : 519-60
受益面積 : 1,300 m² (1 工区 255 m² 2 工区 733 m² 3 工区 318 m² の 3 枚)
受益戸数 : 1 戸
工種 : 田
事業費 : 2,988 千円 (工事費 2,901 千円+工雑 43 千円+事務雑 44 千円)
(1 工区 871 千円 2 工区 1,246 千円 3 工区 784 千円)

全額採択 :

反当限度額 : 3,852 千円

(1 工区 752 千円 2 工区 2,162 千円 3 工区 938 千円)

工事内容 1 工区 : 土砂流入及び畦畔流出による土砂撤去並びに畦畔土羽復旧

工事延長 L=27m 断面平均

盛土復旧 29 m² (掘削 15 m³)

仮設道路 L=38m (敷き鉄板)

小運搬 80m (道路 1.8m の特装運搬)

2 工区 : 土砂流入及び畦畔流出による土砂撤去並びに畦畔土羽復旧

工事延長 L=35m

盛土復旧 A=44 m² (掘削 25 m³)

仮設道路 L=27m

小運搬 80m (道路 1.8m の特装運搬)

3 工区 : 土砂流入及び畦畔流出による土砂撤去並びに畦畔土羽復旧

工事延長 L=25m

盛土復旧 A=26 m² (掘削 25 m³)

仮設道路 L=46m

小運搬 80m (道路 1.8m の特装運搬)

現地 2 採択

災害名 : 平成 25 年 9 月 15・16 日発生 台風 18 号豪雨災害
現地 調査箇所住所 : 亀岡市篠町篠 農地災害
工事名 : 上長尾 22 番農地 災害復旧工事
査定番号 : 519-61
受益面積 : 700 m²
受益戸数 : 1 戸
工種 : 田
事業費 : 784 千円 (工事費 762 千円+工雑 11 千円+事務雑 11 千円)
全額採択 :
反当限度額 : 2,306 千円
工事内容 : 畦畔崩壊したためコンクリートブロックにて復旧
工事延長 L=5m
ブロック積工 L=5m H=2.1 m 11.3 m²
仮設道路 L=35m (敷き鉄板) W=2.4m
小運搬 130m (道路 1.8mの特装運搬)

現地 3 小災害箇所 1

被災金額が 40 万円未満のため対象外

災害名 : 平成 25 年 9 月 15・16 日発生 台風 18 号豪雨災害
現地 調査箇所住所 : 亀岡市篠町篠 農地災害
工事名 : 下長尾 37 番農地 災害
査定番号 : 篠 ⑨
受益面積 : 700m²
受益戸数 : 1 戸
工種 : 田
工事費 : 千円
工事内容 : 畦畔崩壊したためコンクリートブロックにて復旧
工事延長 L=3 m
ブロック積工 L=3 m H=1.3 m 3.9 m²
工事費 3.9 m²*47,100 円/m²=183,000 円

現地 3 小災害箇所 2

受益戸数 1 戸により採択基準に満たない：公共で 2 戸以上

害名 : 平成 25 年 9 月 15・16 日発生 台風 18 号豪雨災害

現地 調査箇所住所 : 亀岡市篠町篠 農道施設災害

工事名 : 下長尾 37 番付近 災害

査定番号 : 篠 ⑨

受益面積 :

受益戸数 : 1 戸

工種 : 農道

工事費 : 千円

工事内容 : 畦畔崩壊したためコンクリートブロックにて復旧

工事延長 $L=8\text{ m}$

ブロック積工 $L=8\text{ m}$ $H=1.0\text{ m}\sim 1.8\text{ m}$ 11.2 m^2

工事費 $11.2\text{ m}^2 \times 47,100\text{ 円/m}^2 = 527,000\text{ 円}$

